

Звіт**про результат виконання**

Програми «Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2024–2026 роки»

назва міської цільової програми
за I кв. 2024 року

Рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 № 994

Відповідальний виконавець Програми Управління капітального будівництва

Термін реалізації Програми 2024–2026 роки

1. Виконання заходів Програми

№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. «Енергоефективність в м. Житомирі»									
1.1.	Поліпшити теплотехнічні характеристики конструкцій будівель закладів бюджетної сфери міста	1.1.4. Здійснення заходів з енергозбереження по проекту «Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста», в т.ч. технічний та авторський нагляд (співфінансування по проектам СЕКО, НЕФКО)	2024	УКБ	84,24	84,24	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
1.2.	Поліпшити теплотехнічні характеристики конструкцій будівель закладів бюджетної сфери громади	1.2.1. Реалізація проекту «Енергоефективність у громадах» (комплексна термореновація 40 будівель закладів освіти Житомирської міської територіальної громади)	2024-2026	УКБ; КУ «Агенція розвитку міста» міської ради	688500,00	178200,00	0,0	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.

2. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів освіти

2.1.	Забезпечити комфортні, безпечні умови навчально-виховного процесу в закладах освіти	2.1.16. Реконструкція будівлі Ліцею №25 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вулиця Мала Бердичівська, будинок 18 (в т. ч. ПКД)	2024	УКБ	19224,12	19224,12	0,00	5	Виготовлено проектно-технологічну документацію
		2.1.20. Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в будівлі Ліцею №21 міста Житомира за адресою: м.Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 6-а (в т.ч. ПКД)	2023-2024	УКБ	12972,9	12972,9	481,11	15	Роботи продовжуються
		2.1.21. Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №7 міста Житомира імені Валерія Вікторовича Бражевського за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 79 (в т.ч. ПКД)	2023-2024	УКБ	47776,01	47776,01	10737,98	20	Роботи продовжуються
		2.1.22. Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №8 міста Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Згоди, 5 (в т.ч. ПКД)	2023-2024	УКБ	45651,1	45651,1	9978,44	20	Роботи продовжуються
		2.1.23. Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №6 міста Житомира ім. В.Г.Короленка за адресою: м. Житомир, майдан Короленка, 7 (в т.ч. ПКД)	2024	УКБ; Департамент освіти	15000,0	15000,0	0,00	2	Виготовлення ПКД
					85000,0	85000,0	0,00		
		2.1.24. Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №15 міста Житомира за адресою: м.Житомир, вул. Вільський Шлях, 261 (в т.ч. ПКД)	2023-2024	УКБ	12053,68	12053,68	0,00	100	Роботи завершено

	Впроваджувати інноваційні технології з використанням відновлювальних джерел енергії	2.1.27. Нове будівництво теплової мережі від ТК-31 до будівлі ЖДНЗ №15 з встановленням ІТП за адресою: вул. Старочуднівська, 4а в м.Житомир (в т.ч. ПКД)	2024	УКБ; Департамент освіти; Департамент економічного розвитку	7538,25	7538,25	0,00	0	Роботи не розпочато
		2.1.28. Реконструкція інженерних мереж (модернізація) будівлі ЖДНЗ №15 за адресою м.Житомир, вул. Старочуднівська, 4а (в т.ч. ПКД)	2024	УКБ; Департамент освіти; КУ«Агенція розвитку міста» міської ради	4840,0	4840,0	0,00	0	Роботи не розпочато
				4491,0	4491,0	0,00			
		2.1.31. Реконструкція приміщень дошкільного навчального закладу №32 по вул.Якубовського,10 в м. Житомирі	2023-2024	УКБ; Департамент освіти	556,77	556,77	0,00	95	Роботи завершуються

3. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів охорони здоров'я

3.2.	Створити безпечні, комфортні умови в закладах охорони здоров'я	3.2.1. Реконструкція операційного блоку хірургічного корпусу КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул.Р.Шухевича, 2а (в т.ч. ПКД)	2024	УКБ; КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" ЖМР	23414,05	23414,05	0,00	5	Проводиться тендер
					5125,78	5125,78	0,00		
		3.2.2. Реконструкція травмо-урологічного корпусу КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир, вул. В.Бердичівська,70 (в т.ч. ПКД)	2024	УКБ; Управління охорони здоров'я	15761,50	15761,50	0,00	5	Виготовлення ПКД
		3.2.3. Реконструкція будівлі КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради по вул. В.Бердичівська, 70, м.Житомир (в т.ч. ПКД)	2024	УКБ; Управління охорони здоров'я	7100,00	7100,00	0,00	0	Відсутність фінансування

		3.2.4. Реконструкція системи опалення з влаштуванням індивідуального теплового пункту в будівлі поліклініки № 2 КП «Лікарня №1» ЖМР за адресою: м. Житомир, площа Польова, 2 (в т.ч. ПКД)	2024	УКБ; Управління охорони здоров'я	888,20	888,20	0,00	0	Відсутність фінансування
		3.2.5. Капітальний ремонт покрівлі травмо-урологічного відділення КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир, вул. Велика Бердичівська, 70 (капітальний ремонт конструкцій дахів та покрівель) (в т.ч. ПКД)	2024	УКБ; КП "Лікарня №1" ЖМР	1478,90	1478,90	0,00	10	Роботи виконуються
					6037,40	6037,40			
		3.2.6. Реконструкція покрівлі будівлі філії дитячої поліклініки за адресою: м.Житомир, вул.Тараса Бульби-Боровця, 6 (в т.ч. ПКД)	2024	УКБ; Управління охорони здоров'я	1600,00	1600,00	0,00	45	Роботи виконуються
		3.2.7. Капітальний ремонт частини приміщень поліклініки КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Лесі Українки, 16 (в т.ч. ПКД)	2024	УКБ; Управління охорони здоров'я	4800,00	4800,00	0,00	5	Проводиться тендер
		3.2.8. Капітальний ремонт приміщень поліклініки №2 КП "Лікарня №1" ЖМР для розміщення амбулаторного реабілітаційного відділення за адресою: м.Житомир, площа Польова, 2 (в т.ч. ПКД)	2024	УКБ; КП "Лікарня №1" ЖМР	1432,10	1432,10	85,60	30	Роботи виконуються
					7616,10	7616,10			
		3.2.9. Капітальний ремонт будівлі пологового корпусу КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир, вул. Велика Бердичівська, 70 (в т.ч. ПКД)	2024	УКБ; КП "Лікарня №1" ЖМР	1937,60	1937,60	0,00	10	Роботи виконуються
					7827,50	7827,50	0,00		
		3.2.10. Капітальний ремонт частини приміщень будівлі поліклініки №2 КП "Лікарня №1" ЖМР за адресою: м.Житомир, площа Польова, 2 (в т.ч. ПКД)	2024	УКБ; Управління охорони здоров'я	14427,79	14427,79	0,00	0	Виготовлення ПКД

6. Удосконалення інфраструктури міста

6.1.	Сприяє розвитку інвестиційної діяльності в місті	6.1.1. Будівництво індустріального парку по шосе Київському в м.Житомирі (в т.ч. ПКД)	2024	УКБ	5462,63	5462,63	0,00	40	У зв'язку із введенням воєнного стану роботи призупинено.
					35939,37	35939,37			

7. Інші заходи

7.2.	Утримання у належному стані приміщень	7.2.1. Реконструкція опалення будівлі комплексно-приймального пункту за адресою: Житомирська обл., Житомирський район, с. Вереси, вул. Покровська, 16 (в т.ч. ПКД)	2024	УКБ	150,00	150,00	0,00	0	Роботи не розпочато
7.5.	Утримання у належному стані дитячого будинку	7.5.1. Реконструкція покрівлі в житловому дитячому будинку сімейного типу за адресою: Житомирський район, с.Іванівка, вул.Санаторна, 4-а, корпус 6 (в т.ч. ПКД)	2023-2024	УКБ	1593,23	1593,23	0,00	85	Роботи завершуються
7.6.	Забезпечити внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб житлом для тимчасового проживання	7.6.1. Нове будівництво житлового багатоквартирного комплексу призначеного для проживання внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: м.Житомир, провулок Червоний,60 (в т.ч. ПКД)	2023-2024	УКБ	138000,0	138000,0	8736,39	5	Виготовлено ПКД. Оформлюються дозвільні документи
		7.6.2.1. Нове будівництво житлового багатоквартирного комплексу призначеного для проживання внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: м.Житомир, провулок Червоний,60 (в т.ч. ПКД)	2023-2024	УКБ	336083,5	336083,5			

		7.6.3. Нове будівництво інженерних мереж та території благоустрою на території Житомирської міської територіальної громади з метою функціонування модульного містечка для внутрішньо переміщених осіб за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с.Вереси, вул.Смоківська (в т.ч. ПКД)	2024	УКБ	4100,0	4100,0	0,00	0	Роботи продовжуються у зв'язку з виникненням додаткових робіт
7.7.	Створити інфраструктуру для підтримки та розвитку мікро та малого підприємництва	7.7.1. Реконструкція частини приміщення будівлі лабораторного корпусу за адресою: м. Житомир, вул. Селецька, 5 (в т. ч. ПКД)	2024-2026	УКБ, КУ "Агенція розвитку міста" міської ради	2450,0	2450,0	0,00	0	Роботи не розпочато
		5510,0			5510,0				
		7.7.2. Реконструкція приміщення аптеки (без зміни зовнішніх геометричних розмірів фундаментів у плані) під адміністративно-офісні приміщення в будівлі за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 19/2 (в т. ч. ПКД)	2024-2026	УКБ, КУ "Агенція розвитку міста" міської ради	5884,9	5884,9	0,00	0	Роботи не розпочато
7.8.	Забезпечити введення об'єктів в експлуатацію	7.8.1 Декларація (сертифікати) про готовність до експлуатації об'єкту	2024	УКБ	220,00	220,00	0,00	5	Роботи виконуються за потреби
		7.8.2. Проведення технічної інвентаризації об'єктів будівництва	2024	УКБ	200,00	200,00	0,00	10	Роботи виконуються за потреби
		7.8.3. Проведення сертифікації енергетичної ефективності об'єктів будівництва	2024	УКБ	100,00	100,00	0,00	0	Роботи виконуються за потреби
7.9.	Послуги банку	7.9.1. Послуги банку за операціями з продажу та обміну (конвертації) іноземної валюти (Грант Європейського союзу)	2024	УКБ	1170,00	1170,00	0,00	0	Роботи виконуються за потреби

8. Капітальний ремонт та реконструкція вулиць, доріг та шляхопроводів

8.1.	Капітальний ремонт та реконструкція вулиць, доріг та шляхопроводів	8.1.11. Реконструкція проїзду Шпаковського в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2024	УКБ	12197,04	12197,04	0,00	5	Виготовлено ПКД. Проводиться тендер
------	--	---	------	-----	----------	----------	------	---	--

Начальник управління капітального будівництва

В'ячеслав ГЛАЗУНОВ