

Звіт
про результати виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища
Житомирської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 рр.
за I півріччя 2021 року

Заходи спрямовані на збереження та раціональне використання водних ресурсів

№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн.	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		Реконструкція з поглибленням водосховища "Відсічне" на р. Тетерів	2019	КП "Житомир-водоканал"	65200,00	-	-	-	Відсутність коштів
2.		Будівництво каналізаційних мереж та споруд на них	2019-2021	КП "Житомир-водоканал"	197605,00	-	-	-	Відсутність коштів
3.		Будівництво колектору глибинного залягання	2019-2021	КП "Житомир-водоканал"	200000,00	-	-	-	Відсутність коштів
4.		Реконструкція 19 міських каналізаційно-насосних станцій	2019-2021	КП "Житомир-водоканал"	108817,43	-	-	-	Відсутність коштів
5.		Реконструкція головної каналізаційно-насосної станції	2019	КП "Житомир-водоканал"	55000,00	-	487,660 тис.€	-	Завезено обладнання на 1,8 млн.€. Розроблений проект на 70 тис.€. Виконано роботи (замінено шибєр, встановлені нові трансформатори, виконано чистку резервуарів та каналів, демонтаж НА №2, №5)

К
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
447/0/77-21 від 03.08.2021



6.		Будівництво напірного колектора (D=1000 L=3000м) від КНС (ОСК1) до ОСК2	2019	КП “Житомир-водоканал”	82950,00	-	Аванс за проектування 400 тис.грн.	-	Розпочаті проектні роботи
7.		Будівництво КНС в усереднювачому резервуарі на ОСК-1	2019	КП “Житомир-водоканал”	10540,00	-	-	-	Розроблено проект
8.		Реконструкція напірного колектора D300 на D1000 від ГКНС до ОСК1	2019	КП “Житомир-водоканал”	41950,00	-	-	-	-
9.		Будівництво спостережних свердловин по периметру мулових майданчиків на території очисних споруд каналізації	2019	КП “Житомир-водоканал”	300,00	-	-	-	Відсутність коштів

Звіт про результати виконання

Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища Житомирської міської об'єднаної територіальної громади
на 2019-2021 рр.

назва міської цільової програми

за I півріччя 2021 року

1. Заходи спрямовані на збереження та раціональне використання водних ресурсів

№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн.	Річний обсяг фінансування тис.грн.	Фактично профінсовано у звітному періоді тис.грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1		Будівництво зливого колектору по вул. Покровська від вул. М.Грушевського до вул. С.Бандери в м. Житомирі	2019		2 528,10	—	—	—	Роботи не проводились у зв'язку з відсутністю фінансування
2		Виконання робіт відповідно до проекту: "Благоустрій русел річок Крошенка та Руденка з капітальним ремонтом гідроспоруд в м. Житомирі"(коригування ПКД)	2019		329,7 403,70	—	—	—	Роботи не проводились у зв'язку з відсутністю фінансування
3		Модернізація приймальної та розподільчих камер від накопичення осаду на очисних спорудах	2020-2021		694,00	—	—	—	Роботи не проводились у зв'язку з відсутністю фінансування

4		Виявлення та інвентаризація самовільних несанкціонованих підключень комунально-зливової каналізації	постійно			—	—	—	Роботи проводяться постійно
5		Інвентаризація та паспортизація стаціонарних (каскадних) очисних споруд на випусках зливової мережі (42 випуски)	2020		520,00	—	—	—	Роботи не проводились у зв'язку з відсутністю фінансування
7		Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану русла річки Тетерів в м. Житомирі	2019		19 815,213	—	—	—	Роботи не проводились у зв'язку з відсутністю фінансування
7		Реконструкція існуючих очисних споруд мікрорайону паперової фабрики (вул. Слобідська)	2020		180,00	—	—	—	Роботи не проводились у зв'язку з відсутністю фінансування

Звіт
про результати виконання
Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища Житомирської міської об'єднаної
територіальної громади 2019-2021 рр.
за I півріччя 2021 року

Охорона і раціональне використання рослинних ресурсів

№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн.	Відсоток виконання заходу, % (8/7*100%)	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заходи з озеленення міста	Вирощування та догляд за рослинами, висаджування дерев, кущів, одно- та багаторічних квітів, оновлення газонів, вертикальне озеленення	2021 рік	КП «Зеленбуд»	3000,7	3000,7	1276,2	43	Роботи виконано відповідно до програми
2	Проведення інвентаризації зелених насаджень міста в т.ч. на землях загального користування, на об'єктах КП «Зеленбуд» та в рекреаційних зонах міста	Проведення інвентаризації зелених насаджень міста	2021 рік	КП «Зеленбуд»	500	-	-	-	На виконання заходу підприємству не були виділені кошти з міського бюджету.
3	Розробка проектів з реконструкції об'єктів та створення нових рекреаційних зон на виділених ділянках	Розробка проектів з реконструкції об'єктів та створення нових рекреаційних зон	2021 рік	КП «Зеленбуд»	150	-	-	-	На виконання заходу підприємству не були виділені кошти з міського бюджету
4	Ліквідація аварійних, фаутих дерев та сухостою, корчування пнів, кронування дерев	Видалення фаутих дерев та сухостою, корчування пнів, кронування дерев	2021 рік	КП «Зеленбуд»	1892,5	1892,5	850,6	45	Роботи виконано відповідно до програми

5	Боротьба з шкідниками	Боротьба з омелою білою, амброзією, борщівником Сосновського	2021 рік	КП «Зеленбуд»	691,9	691,9	110,6	16	Роботи виконано відповідно до програми
6	Утримання скверів, бульварів, зелених зон міста	Прибирання території скверів, бульварів, зелених зон.	2021 рік	КП «Зеленбуд»	2760,7	2760,7	1221,5	44	Роботи виконано відповідно до програми
		Придбання садово-паркового устаткування та механізмів.	2021 рік	КП «Зеленбуд»	8680	-	-	-	На виконання заходу підприємству не були виділені кошти з міського бюджету

Звіт
про результати виконання
"Програми житлового господарства та поводження з відходами на території ЖМОТГ"
за I півріччя 2021 року

Заходи реалізації Програми поводження з побутовими відходами у м.

№ з/п	Пріоритетні завдання	Завдання та зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтований обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн.	Відсоток виконання заходу, %	Всього витрат на виконання програми	Інформація про виконання або причини не виконання заходу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Впровадження новітніх (сучасних) технологій зберігання та вивезення ТПВ										
I. Показники затрат										
1.	Забезпечення санітарного стану	Обсяги видатків, запланованих на придбання підземних (напівпідземних) контейнерів для збору ТПВ							40 500, 0	Не виконується в зв'язку з відсутністю фінансування
2	Забезпечення санітарного стану	Обсяги видатків, запланованих на виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення підземних (напівпідземних) контейнерів							2 700, 0	Не виконується в зв'язку з відсутністю фінансування
3	Забезпечення санітарного стану	Обсяги видатків, запланованих на виконання заходів з монтажу підземних (напівпідземних) контейнерів							13 500, 0	Не виконується в зв'язку з відсутністю фінансування
II Показники продукту програми										
1.	Забезпечення санітарного стану	Кількість підземних (напівпідземних) контейнерів для збору ТПВ запланованих придбати розміщення на прибудинкових територіях багатоповерхових житлових будинків							270	Не виконується в зв'язку з відсутністю фінансування
2.	Забезпечення санітарного стану	Кількість проєктів, які плануються виготовити для проведення монтажних робіт по встановленню підземних (напівпідземних) контейнерів для збору ТПВ необхідних для встановлення							270	Не виконується в зв'язку з відсутністю фінансування
3.	Забезпечення санітарного стану	Запланована кількість розташування підземних (напівпідземних) контейнерів для збору ТПВ							74	Не виконується в зв'язку з відсутністю фінансування
III.		Показники ефективності програми								Не виконується в зв'язку з відсутністю фінансування
1	Забезпечення санітарного стану	Охоплення території міста підземними (напівпідземними) контейнерами								Не виконується в зв'язку з відсутністю фінансування

2	Забезпечення санітарного стану	Середня вартість виготовлення проекту по встановленню підземних (напівпідземних) контейнерів для збору ТПВ								Не виконується в зв'язку з відсутністю фінансування
3	Забезпечення санітарного стану	Середня вартість монтажних робіт по встановленню підземних (напівпідземних) контейнерів для збору ТПВ								Не виконується в зв'язку з відсутністю фінансування
IV.		Показники якості програми								
1		Співвідношення обсягу запланованих заходів до потреби								Не виконується в зв'язку з відсутністю фінансування
II. Забезпечення санітарного очищення міста										
I.	Показники затрат									
1.	Забезпечення санітарного стану	Обсяги видатків запланованих на розробку проекту схеми санітарного очищення міста							200, 0	Не виконується в зв'язку з відсутністю фінансування
2	Забезпечення санітарного стану	Обсяги видатків, запланованих на визначення морфологічного складу ТПВ							200, 0	Не виконується в зв'язку з відсутністю фінансування
3	Забезпечення санітарного стану	Обсяги видатків запланованих на виконання заходів з облаштування майданчиків для складування великогабаритних та будівельних відходів							2 120, 0	Не виконується в зв'язку з відсутністю фінансування
4	Забезпечення санітарного стану	Обсяги видатків, запланованих на визначення морфологічного складу ТПВ							200, 0	Не виконується в зв'язку з відсутністю фінансування
5	Забезпечення санітарного стану	Обсяги видатків запланованих на виконання заходів з облаштування майданчиків для складування великогабаритних та будівельних відходів	2 021р.	громадського житлового господарства міської ради, КАТП 0628 Житомирської	500,0	500,0	0,0	0,0	2 120, 0	Не виконується в зв'язку з відсутністю фінансування
II	Показники продукту програми									
1.	Забезпечення санітарного стану	Визначення морфологічного складу ТПВ							1	Не виконується в зв'язку з відсутністю фінансування
3.	Забезпечення санітарного стану	Кількість біотуалетів, які заплановано придбати							15	Не виконується в зв'язку з відсутністю фінансування
4	Забезпечення санітарного стану	Кількість туалетів, що планується обслуговувати								Не виконується в зв'язку з відсутністю фінансування
III.		Показники ефективності програми								
1	Забезпечення санітарного стану	Середні видатки на придбання одного біотуалета								Не виконується в зв'язку з відсутністю фінансування

2	Забезпечення санітарного стану	Середня видатки на обслуговування одного біотуалета								Не виконується в зв'язку з відсутністю фінансування
3	Забезпечення санітарного стану	Середня вартість монтажних робіт по встановленню підземних (напівпідземних) контейнерів для збору ТПВ								Не виконується в зв'язку з відсутністю фінансування
IV.		Показники якості програми								Не виконується в зв'язку з відсутністю фінансування
1	Забезпечення санітарного стану	Співвідношення обсягу запланованих заходів до потреби								Не виконується в зв'язку з відсутністю фінансування
III. Оновлення матеріально-технічної бази для надання послуг з вивезення побутових відходів										
I. Показники затрат										
1.	Забезпечення санітарного стану	Обсяги видатків запланованих придбання контейнерів для збору ТПВ (сврозразка)							3 600, 0	Не виконується в зв'язку з відсутністю фінансування
2	Забезпечення санітарного стану	Обсяги видатків, запланованих на придбання малогабаритних контейнерів для збору ТПВ (120-140 л)							1 560, 0	Не виконується в зв'язку з відсутністю фінансування
3	Забезпечення санітарного стану	Обсяги видатків запланованих на придбання спеціалізованої техніки для збирання, вивезення та захоронення ТПВ							23 300, 0	Не виконується в зв'язку з відсутністю фінансування
4	Забезпечення санітарного стану	Обсяги видатків, запланованих на придбання спецтехніки для здійснення вивезення рідких відходів							1 200, 0	Не виконується в зв'язку з відсутністю фінансування
II Показники продукту програми										Не виконується в зв'язку з відсутністю фінансування
1.	Забезпечення санітарного стану	Кількість контейнерів для збору ТПВ (сврозразка), яку планується придбати							600	Не виконується в зв'язку з відсутністю фінансування
2.	Забезпечення санітарного стану	Кількість малогабаритних контейнерів для збору ТПВ (120-140 л), яку планується придбати							1	Не виконується в зв'язку з відсутністю фінансування
3.	Забезпечення санітарного стану	Кількість спеціалізованої техніки, яку і планується придбати для вивезення та захоронення ТПВ							15	Не виконується в зв'язку з відсутністю фінансування
4	Забезпечення санітарного стану	Кількість спеціалізованої техніки, яку планується придбати для вивезення рідких відходів (АС машина)							1	Не виконується в зв'язку з відсутністю фінансування

III.		Показники ефективності програми								Не виконується в зв'язку з відсутністю фінансування
1	Забезпечення санітарного стану	Середні видатки на придбання одного контейнера для збору ТПВ (єврозразка)								Не виконується в зв'язку з відсутністю фінансування
2	Забезпечення санітарного стану	Середні видатки на придбання спеціалізованої техніки для вивезення ТПВ (сміттєвоз)								Не виконується в зв'язку з відсутністю фінансування
3	Забезпечення санітарного стану	Середні видатки на придбання малогабаритного контейнера для збору ТПВ (120-140 л)								Не виконується в зв'язку з відсутністю фінансування
IV.		Показники якості програми								Не виконується в зв'язку з відсутністю фінансування
1	Забезпечення санітарного стану	Співвідношення обсягу запланованих заходів до потреби								Не виконується в зв'язку з відсутністю фінансування
IV. Забезпечення виконання природоохоронних заходів										
I.	Показники затрат									
1.	Забезпечення санітарного стану	Обсяги видатків запланованих на будівництво огорожі полігону ТПВ							1 500, 0	Не виконується в зв'язку з відсутністю фінансування
2	Забезпечення санітарного стану	Обсяги видатків, запланованих на ремонт II частини дамби фільтраційних відстійників							550, 0	Не виконується в зв'язку з відсутністю фінансування
3	Забезпечення санітарного стану	Обсяги видатків запланованих на проведення рекультивації полігону ТПВ							60 600, 0	Не виконується в зв'язку з відсутністю фінансування
4	Забезпечення санітарного стану	Обсяги видатків, запланованих на вивезення та захоронення ТПВ з несанкціонованих сміттєзвалищ	2 021р.	житлового господарства міської ради, КАТП 0628 Житомирської	810,0	810,0	294,7	36,4	2 500, 0	Не виконується в зв'язку з відсутністю фінансування
II Показники продукту програми										
1.	Забезпечення санітарного стану	Обсяги ТПВ, які вивозяться та захоронюються з несанкціонованих сміттєзвалищ	2 021р.	Управління житлового господарства міської ради, КАТП 0628 Житомирської міської ради	8096,0	8096,0	2945,5	36,4		Не виконується в зв'язку з відсутністю фінансування
2.	Забезпечення санітарного стану	Обсяги ТПВ, які підлягають захоронюються на полігоні ТПВ	2 021р.	Управління житлового господарства міської ради, КАТП 0628 Житомирської міської ради	8096,0	8096,0	2945,5	36,4		Не виконується в зв'язку з відсутністю фінансування
3.	Забезпечення санітарного стану	Будівництво сміттєпереробного заводу								Не виконується в зв'язку з відсутністю фінансування

III.		Показники ефективності програми								
1	Забезпечення санітарного стану	Середні видатки на вивезення та захоронення 1 мЗ ИПВ з несанкціонованих сміттєзвалищ			100,05					Не виконується в зв'язку з відсутністю фінансування
2	Забезпечення санітарного стану	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання для відлякування птахів на полігоні ТПВ								Не виконується в зв'язку з відсутністю фінансування
IV.		Показники якості програми								
1	Забезпечення санітарного стану	Співвідношення обсягу запланованих заходів до потреби								Не виконується в зв'язку з відсутністю фінансування

Екологічна освіта і виховання, інформування населення, сприяння громадській діяльності галузі охорони довкілля

№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтований обсяг фінансування відповідно до Програми, тис.грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причина невиконання заходу
1	Виявлення та підтримка обдарованої молоді	Міська виставка юннатівської творчості "Український сувенір"	2019-2021 р.р.	Департамент освіти	5	5	0	100	виконано
2	Забезпечення організації та пропаганди екологічної освіти	Всеукраїнський конкурс екологічної просвіти "Земля-наш спільний дім"	2019-2021 р.р.	Департамент освіти	5	5	0	100	виконано
3	Формування у школярів екологічного мислення	Міський екологічний фестиваль "Голос Землі"	2019-2021 р.р.	Департамент освіти	20	20	0	100	виконано
4	Забезпечення організації та підвищення зацікавленості учнівської молоді до екологічних проблем	Проведення акції "Твій внесок у красу міста"	2019-2021 р.р.	Департамент освіти	8	8	8	100	виконано

Звіт про результати виконання КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради "Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки" за I півріччя 2021 року

Рішення міської ради від 13.10.2016 р. № 352

Відповідальний виконавець Програми: КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради

Термін реалізації Програми: 2019-2021 роки

1. Виконання заходів Програми

№	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми	Фактично профінансовано у звітному періоді, (окремо в розрізі джерел фінансування: кредит, грант, міський бюджет тощо)	Всього профінансовано	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання, або причини невиконання заходу
1	Реалізація проєкту централізованого теплопостачання у м.Житомир за фінансування СБРР: - реконструкція теплових мереж (прибл. 7100 пм в двотрубному вимірі); - встановлення 76 ІТП; - реконструкція котельні РК-8; - реконструкція районної котельні РК-11 м. Житомир на ТЕЦ (біомаса). Паливо – тріска деревини. Встановлена планова потужність 1,8-2,5 МВт електроенергії та 8 МВт теплової енергії.	«Реконструкція теплових мереж КП «Житомиртеплокомуненерго» від котельні РК-6 до вул. Шевченка (т.66-ТК-84, ТК-84-ТК39) в м. Житомирі» - контракт А-5.1, Лот 1.1, «Заміна труб (встановлення попередньо ізованих труб), Лот 1.1, підземна частина, приблизно 300 м» від 07.08.2015 р.	2015-2018	КП «ЖТКЕ»	Кредит СБРР	566 593,33 EUR	-	551 617,50 EUR	100%	Захід завершено.
		«Реконструкція теплових мереж КП «Житомиртеплокомуненерго» від котельні РК-6 до вул. Шевченка (т.66-ТК-84) в м. Житомирі» - контракт А-5.1, Лот 2, «Заміна труб (встановлення попередньо ізованих труб), Лот 2, надземна частина, приблизно 500 м» від 07.02.2017 р.	2017-2019	КП «ЖТКЕ»	Кредит СБРР	498 786,72 EUR	-	477 878,41 EUR	100%	Захід завершено.
		Реконструкція теплових мереж ділянки № 4 котельні РК-6 в м. Житомирі (33 т/м)	2019-2021	КП «ЖТКЕ»	Кредит СБРР	2 970 006,35 EUR	268 289,54 EUR	2 468 856,60 EUR	65%	Станом на 01.07.2021 р. змонтовано 4339,1 м теплових мереж в двотрубному вимірі (21 т/м). Триває реконструкція 12 теплових мереж.
		Реконструкція теплових мереж ділянки № 4 котельні РК-6 в м. Житомирі (33 т/м) - місцевий внесок КП ЖТКЕ/Міста відповідно до угоди від 19.07.2017 р. про внесення змін та викладення у новій редакції кредитного договору №38147 від 23.02.2012 р.			Міський бюджет	1 049 877,22 EUR	92 868,54 EUR	411 995,44 EUR або 12 632 455,92 UAH		
		Технічне переоснащення котельні РК-5 та РК-8 шляхом встановлення твердопаливних котлів на біомасі потужністю 1,7 МВт (паливо – тріска деревини).	-	-	-	-	-	-	-	27.04.2020 р. було отримано погодження СБРР щодо виключення цього компоненту з плану закупівель проєкту з подальшим перерозподілом збережених кредитних коштів до Тендеру № 2.1: ТЕЦ на біомасі
		Реконструкція котельні РК-8 за адресою пр. Миру, 22 в м. Житомир - Контракт №: А-4.3-2 "Реконструкція котельні РК-8" від 21.02.2018 р.	2018-2019	КП «ЖТКЕ»	Кредит СБРР	599 664,19 EUR	-	643 270,79 EUR	100%	Захід завершено.
		Технічне переоснащення теплових вузлів шляхом встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) в будинках, що підключені до котельні РК-8, Шевченка, 103 та Вітрука, 10.	2019-2021	КП «ЖТКЕ»	Грант "Е5Р"	1 469 261,51 EUR	459 455,92 EUR	1 469 261,51 EUR	100%	Захід завершено.

№	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми	Фактично профінансовано у звітному періоді, (окремо в розрізі джерел фінансування: кредит, грант, міський бюджет тощо)	Всього профінансовано	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання, або причини невиконання заходу
2		Реконструкція районної котельні РК-11 м. Житомир на ТЕЦ (біомаса). Паливо – тріска деревини.	2019-2023	КП «ЖТКЕ»	Кредит ЄБРР Грант "ЕСР"	8 867 060,28 EUR	-	-	-	05.05.2021 р. отримано дозвіл від ЄБРР щодо початку підготовки проведення одностайного тендеру лот № А-2.1: «ТЕЦ на біомасі» на електронній площадці Банку системи ЕСЕРР. 17.05.2021 р. на погодження Банку направлено переглянуту тендерну документацію у відповідності до правил проведення закупівель одностайної тендерної процедури. 22.06.2021 р. отримано коментарі від Банку. 24.06.2021 р. було повторно направлено на погодження тендерну документацію через систему ЕСЕРР.
		Реконструкція районної котельні РК-11 м. Житомир на ТЕЦ (біомаса). Паливо – тріска деревини - місцевий внесок КП ЖТКЕ/Міста	2019-2023	КП «ЖТКЕ»	Міський бюджет	1 829 373,05 EUR	-	-	-	
	Реалізація проекту енергоефективності у м.Житомирі за фінансуванням СЕКО: - реконструкція теплових мереж (прибл. 6810 км в двотрубному вимірі); - встановлення 119 ГПП; - встановлення твердопаливної (деревина) установки з комбінованого виробництва тепла та електроенергії (КУ) КУ з органічним циклом Ренкіна з потужністю 1,2 МВт електричної та 7,1 МВт теплової енергії на території РК-10 (пров. 1-й Винокурний, 36а)	Реконструкція теплових мереж котельні РК-9, РК-10 в м. Житомирі - контракт № 150784 «Закупівля попередньо ізольованих елементів (труб) та супутніх послуг» від 29.05.2017 р.	2017-2022	КП «ЖТКЕ»	Грант СЕКО	2 327 293,55 CHF	1 181,00 CHF	2 295 243,73 CHF	97%	Обладнання поставлено на 100%. Відсутність фінансування проведення робіт з міського бюджету у 2021 р.
		Реконструкція теплових мереж котельні РК-9, РК-10 в м. Житомирі - внесок КП ЖТКЕ/Міста відповідно до умов укладеного Меморандуму про взаєморозуміння щодо надання технічної та фінансової допомоги для проекту з енергоефективності у м. Житомир від 07.05.2015 р.	2017-2022	КП «ЖТКЕ»	Міський бюджет	1 514 800,00 CHF	-	28.322.000,00 UAH або 1.094.800,00 CHF	50%	
		Технічне переоснащення теплових вузлів шляхом встановлення індивідуальних теплових пунктів (ГПП) в будинках, що підключені до котельні РК-10, РК-11 в м. Житомирі -контракт № 150790 «Закупівля Індивідуальних теплових пунктів (ГПП) та супутніх послуг» від 06.06.2017 р.	2017-2022	КП «ЖТКЕ»	Грант СЕКО	1 211 009,00 CHF	-	1 146 620,30 CHF	97%	Обладнання поставлено на 100%. Відсутність необхідного фінансування проведення робіт з міського бюджету у 2021 р.
		Технічне переоснащення теплових вузлів шляхом встановлення індивідуальних теплових пунктів (ГПП) в будинках, що підключені до котельні РК-10, РК-11 в м. Житомирі - внесок КП ЖТКЕ/Міста відповідно до умов укладеного Меморандуму	2017-2022	КП «ЖТКЕ»	Міський бюджет	2 036 000,00 CHF	1 906 400,00 UAH	24.354.000,00 UAH або 914.200,00 CHF	60%	
		Реконструкція районної котельні РК-10 за адресою: пров. 1-й Винокурний, 36-а м. Житомир, шляхом встановлення термодинамічної установки органічного циклу Ренкіна (паливо-тріска деревини) - контракт № 155698 «Закупівля твердопаливної (деревинної) установки з комбінованим виробництвом тепла та електроенергії з органічним циклом Ренкіна» від 08.08.2018 р.	2017-2021	КП «ЖТКЕ»	Грант СЕКО	5 121 160,91 CHF	903 518,46 CHF	3 840 320,67 CHF	85%	Поставка та монтаж обладнання

№	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми	Фактично профінансовано у звітному періоді, (окремо в розрізі джерел фінансування: кредит, грант, міський бюджет тощо)	Всього профінансовано	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання, або причини невиконання заходу
		Реконструкція районної котельні РК-10 за адресою: пров. 1-й Винокурний, 36-а м. Житомир, шляхом встановлення термодинамічної установки органічного циклу Ренкіна (паливо-тріска деревини) - внесок КП ЖТКЕ/Міста відповідно до умов укладеного Меморандуму	2017-2021	КП «ЖТКЕ»	Міський бюджет	3 233 700,00 CHF	10 819 900,00 UAH	37 002 100,00 UAH або 1 285 300,00 CHF	50%	Виконання будівельно-монтажних робіт
3	Встановлення лічильників теплової енергії в житлових будинках м. Житомира	Встановлення лічильників теплової енергії в житлових будинках м. Житомира - 293 шт.	2019-2021	КП «ЖТКЕ»	Міський бюджет	25 000 000,00 UAH	-	900 000,00 UAH	3%	Станом на 01.07.2021 р. встановлено 10 лічильників теплової енергії. Відсутність фінансування.
4	Скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів за рахунок модернізації котелень	Технічне переоснащення котлів в котельні РК-2 за адресою: м. Житомир, провулок 2й Київський, 3 (коригування).	2021	КП «ЖТКЕ»	Міський бюджет	8 358 000,00 UAH	-	-	-	Відсутність фінансування у 2021 р.
5	Скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів за рахунок заміни фізично зношених тепломереж, модернізації котелень	Технічне переоснащення системи автоматики котлів ТВГ-8 ст. № 1 та КВГ-7,56 ст. № 3 з диспетчеризацією, в котельні РК-7 за адресою: м. Житомир, вул. Крошенська, 28а. Реконструкція ЦТП та теплових мереж.	2021	КП «ЖТКЕ»	Міський бюджет	21 000 000,00 UAH	-	-	-	Відсутність фінансування у 2021 р.
6	Скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів за рахунок модернізації котелень	Технічне переоснащення системи автоматики котлів ТВГ-8 ст. № 1 та ТВГ-8 ст. № 2 з диспетчеризацією, в котельні РК-5 за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 103-В.	2021	КП «ЖТКЕ»	Міський бюджет	3 268 900,00 UAH	-	-	-	Відсутність фінансування у 2021 р.
7	Скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів за рахунок модернізації котелень	Технічне переоснащення системи автоматики котлів КВГ-7,56 ст. № 1 та КВГ-7,56 ст. № 2 з диспетчеризацією, в котельні РК-9 за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 82.	2021	КП «ЖТКЕ»	Міський бюджет	3 669 200,00 UAH	-	-	-	Відсутність фінансування у 2021 р.
8	Скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів за рахунок модернізації котелень	Технічне переоснащення системи автоматики котлів ТВГ-8 ст. № 2 та ТВГ-8 ст. № 3 з диспетчеризацією, в котельні РК-3 за адресою: м. Житомир, пров. Телефонний, 2.	2021	КП «ЖТКЕ»	Міський бюджет	3 773 600,00 UAH	-	-	-	Відсутність фінансування у 2021 р.
9	Скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів за рахунок заміни фізично зношених тепломереж, модернізації котелень	Технічне переоснащення котельні пров. Вільський, 7. Переключення частини навантажень (3,2 Гкал) з РК-4 на пров. Вільській 7	2021	КП «ЖТКЕ»	Міський бюджет	19 750 000,00 UAH	-	-	-	Відсутність фінансування у 2021 р.
10	Скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів за рахунок заміни фізично зношених тепломереж, модернізації котелень	Технічне переоснащення котельні вул. Рильського, 5 під ЦТП. Переключення навантажень на РК-6.	2021	КП «ЖТКЕ»	Міський бюджет	16 000 000,00 UAH	-	-	-	Відсутність фінансування у 2021 р.

№	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми	Фактично профінансовано у звітному періоді, (окремо в розрізі джерел фінансування: кредит, грант, міський бюджет тощо)	Всього профінансовано	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання, або причини невиконання заходу
11	Скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів за рахунок модернізації котелень	Технічне переоснащення котельні РК-1, шляхом облаштування частотними регуляторами та датчиками в кількості 13 одиниць	2021	КП «ЖТКЕ»	Міський бюджет	1 000 000,00 UAH	-	-	-	Відсутність фінансування у 2021 р.
12	Скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів за рахунок модернізації котелень	Технічне переоснащення шляхом заміни паливників на котлах котелень по вул. Грушевського, 95, Космонавтів, 44, Селецька, 5 в кількості 6 одиниць	2021	КП «ЖТКЕ»	Міський бюджет	10 800 000,00 UAH	-	-	-	Відсутність фінансування у 2021 р.
13	Забезпечення наскрізного обліку і контролю вироблення, транспортування, подання споживачу теплової енергії	Технічне переоснащення шляхом дооснащення котелень технологічним обліку теплової енергії	2021	КП «ЖТКЕ»	Міський бюджет	3 000 000,00 UAH	-	-	-	Відсутність фінансування у 2021 р.
14	Скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів за рахунок заміни фізично зношених тепломереж, модернізації котелень	Технічне переоснащення шляхом закриття котельні по вул. Київська 25. Переключення навантажень та реконструкція котельні пров. Каретний, 4а	2021	КП «ЖТКЕ»	Міський бюджет	16 600 000,00 UAH	-	-	-	Відсутність фінансування у 2021 р.
15	Скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів за рахунок заміни фізично зношених тепломереж, модернізації котелень	Технічне переоснащення шляхом закриття котельні по вул. Київській, 96 з переключенням на РК-2 та заміною теплової мережі Д-325 мм на Д-426 мм – 90 п.м., Д-219 мм на Д-325 мм – 1042 п.м.	2021	КП «ЖТКЕ»	Міський бюджет	25 000 000,00 UAH	-	-	-	Відсутність фінансування у 2021 р.
16	Забезпечення наскрізного обліку і контролю вироблення, транспортування, подання споживачу теплової енергії	Технічне переоснащення шляхом заміни застарілих вузлів обліку теплової енергії житлових будинків	2021	КП «ЖТКЕ»	Міський бюджет	3 600 000,00 UAH	-	-	-	Відсутність фінансування у 2021 р.