

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ
про результати виконання

Програми «Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021–2023 роки»

за 2021-2023 рік

Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 № 43

Мета Програми: Підвищення рівня комфорту та якості життя в місті шляхом підвищення технічних характеристик та зовнішнього вигляду будівель закладів бюджетної сфери міста, комфорту перебування в закладах бюджетної сфери міста, оновлення та створення нових місць відпочинку, занять фізкультурою та спортом, опорядження зовнішнього вигляду вулиць міста, належний стан доріг, вулиць та шляхопроводів, будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб тощо на основі концентрації в одній установі фінансових ресурсів та кваліфікованих спеціалістів у галузі будівництва.

Управління капітального будівництва

Виконання заходів Програми

№ з/п	Преоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		1. «Енергоефективність в м. Житомирі»						
1.1.	Поліпшити теплотехнічні характеристики конструкцій будівель закладів бюджетної сфери міста	1.1.1. Енергоефективна реновація (капітальний ремонт) будівлі Житомирського центру розвитку дитини №68, за адресою: м. Житомир, проїзд Академіка Тутковського, 10	2022-2023	УКБ	20106,49	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано та перенесено до нової програми.
		1.1.2. Енергоефективна реновація (капітальний ремонт) будівлі загальноосвітньої школи I-III ступенів №7 ім. В.В. Бражеского за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 79	2022-2023	УКБ	41529,14	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано та перенесено до нової програми.
		1.1.3. Капітальний ремонт (енергоефективна термосанация) будівлі дошкільного навчального закладу № 15 за адресою: м. Житомир, вул. Старочуднівська, 4-а	2022-2023	УКБ	7293,96	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано та перенесено до нової програми.

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
47/0/77-24 від 12.02.2024



		1.1.4. Здійснення заходів з енергозбереження по проекту «Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста», в т.ч. технічний та авторський нагляд (співфінансування по проектам СЕКО, НЕФКО)	2021-2023	УКБ	84,24	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано та перенесено до нової програми.
		1.2.1. Реалізація проекту «Енергоефективність у громадах» (комплексна термореновація 40 будівель закладів освіти Житомирської міської територіальної громади)	2022-2026	УКБ; КУ «Агенція розвитку міста» міської ради	128518,50	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано та перенесено до нової програми.
2. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів освіти								
2.1.	Забезпечити комфортні, безпечні умови навчально-виховного процесу в закладах освіти	2.1.1. Будівництво харчоблоку загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 32 по вул. Чуднівська, 48 в м. Житомирі (виготовлення ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	100,00	0,0	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
		2.1.2. Капітальний ремонт покрівлі з улаштуванням вимощення загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 по вул. Чуднівська, 48 в м. Житомирі (в т.ч. коригування ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	2952,02	0,0	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
		2.1.3. Капітальний ремонт приміщення харчоблоку Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 ім. В.Г. Короленка за адресою: м. Житомир, майдан Короленка, 7	2022	УКБ; Управління освіти	1735,40	0,0	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
		2.1.4. Капітальний ремонт туалетів та рекреацій Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 ім. В.Г. Короленка за адресою: м. Житомир, майдан Короленка, 7 (в т.ч. коригування ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	1251,83	0,0	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.

		2.1.5. Капітальний ремонт обідньої зали Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 ім.В.Г.Короленка за адресою: м.Житомир, майдан Короленка, 7 (в т.ч. коригування ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	1735,40	0,0	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
		2.1.6. Капітальний ремонт спортивного майданчика з влаштуванням штучного покриття на території Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 ім.В.Г.Короленка за адресою: майдан Короленка, 7, м. Житомир, (в т.ч. коригування ПКД)	2021-2023	УКБ; Управління освіти	2624,64	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано та перенесено до нової програми.
		2.1.7. Капітальний ремонт приміщень пральні ДНЗ №29 за адресою, вул. Перемоги, 47 а в м. Житомирі	2022	УКБ; Управління освіти	783,08	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
		2.1.8. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення території ДНЗ №29 за адресою, вул. Перемоги, 47 а в м.Житомирі	2022	УКБ; Управління освіти	532,25	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
		2.1.9. Капітальний ремонт приміщень санвузлів ДНЗ №29 за адресою, вул.Перемоги, 47 а в м.Житомирі (виготовлення ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	60,00	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
		2.1.10. Капітальний ремонт приміщень пральні ЖДНЗ №70 за адресою, вул. Мазепи, 1 а в м. Житомирі	2022	УКБ; Управління освіти	258,70	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано та перенесено до нової програми.
		2.1.11. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення території ДНЗ №6 по вул.Старочуднівській, 4 в м. Житомирі	2022	УКБ; Управління освіти	729,36	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
		2.1.12. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирського центру розвитку дитини №5 за адресою: м.Житомир, вул. Покровська, 143 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	800,00	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.

		2.1.13. Капітальний ремонт футбольного майданчика Житомирської початкової школи №11 Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир, вул. Західна, 110 (в т.ч. коригування ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	1015,30	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
		2.1.14. Капітальний ремонт покрівлі ЖДНЗ №15 за адресою: м. Житомир, вул. Старочуднівська, 4А (в т.ч. коригування ПКД)	2021-2023	УКБ; Управління освіти	10584,88	10584,80	100	Роботи завершено
		2.1.15. Капітальний ремонт по відновленню 4-х групових приміщень Житомирського дошкільного навчального закладу № 21 за адресою: вул. Лесі Українки, 23 (в т.ч. коригування ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	2627,23	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
		2.1.16. Капітальний ремонт частини під'їзної дороги до овочесховища ЖДНЗ №26 за адресою: вул. Крошенська, 34 в м. Житомирі (в т.ч. коригування ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	150,00	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
		2.1.17. Капітальний ремонт огорожі Житомирського дошкільного навчального закладу №26 за адресою: м. Житомир, вул. Крошенська, 34 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ; Управління освіти	555,00	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
		2.1.18. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирського дошкільного навчального закладу №32 за адресою: вул.Г.Самойловича,16 (в т.ч. коригування ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	1095,88	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
		2.1.19. Капітальний ремонт покрівлі Житомирського закладу дошкільної освіти № 34 Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, проїзд Юрія Кондратюка, 13 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	2680,00	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.

		2.1.20. Капітальний приміщень харчоблоку Житомирського закладу дошкільної освіти № 34 Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, проїзд Юрія Кондратюка, 13 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	1500,00	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
		2.1.21. Капітальний ремонт приміщень пральні Житомирського дошкільного навчального закладу № 46 за адресою: м. Житомир, провулок Шкільний, 6 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	1024,00	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
		2.1.22. Капітальний ремонт інженерних мереж Житомирського дошкільного навчального закладу №51 за адресою: м. Житомир, вул. Вокзальна, 18а (в т.ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ; Управління освіти	846,00	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
		2.1.23. Капітальний ремонт покрівлі Житомирського центру розвитку дитини №55 за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 5-А (в т.ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ; Управління освіти	2720,00	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
		2.1.24. Капітальний ремонт приміщень пральні Житомирського спеціального закладу дошкільної освіти № 59 Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Юрка Тютюнника, 32 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	748,00	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
		2.1.25. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирського закладу дошкільної освіти № 65 Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 129-А (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	925,00	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.

		2.1.26. Капітальний ремонт системи гарячого водопостачання зі встановленням теплових насосів в Житомирському закладі дошкільної освіти № 65 Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 129-А (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	1617,20	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
		2.1.27. Капітальний ремонт санвузлів та інженерних мереж Житомирського центру розвитку дитини № 68 за адресою: м. Житомир, проїзд Академіка Тутковського, 10 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ; Управління освіти	685,00	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
		2.1.28. Капітальний ремонт санвузлів із заміною інженерних мереж та сантехнічного обладнання ліцею №2 м.Житомира за адресою: вул. Саснка, 56 (в т.ч. коригування ПКД)	2023	УКБ; Управління освіти	1227,60	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
		2.1.29. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку ліцею №2 м.Житомира за адресою: вул. Саснка, 56 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	1500,00	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
		2.1.30. Капітальний ремонт покрівлі Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 за адресою: м. Житомир, вул. Олександра Косовського, 16 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ; Управління освіти	2745,00	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
		2.1.31. Капітальний ремонт дворового фасаду з вимощенням бруківкою Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 за адресою: м.Житомир, майдан Згоди, 5 (в т.ч. коригування ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	3122,06	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
		2.1.32. Реконструкція спортивного майданчика на території Ліцею №14 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 7 (в т.ч. ПКД)	2021-2023	УКБ; Управління освіти	7244,68	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано та перенесено до нової програми.

		2.1.32.1. Реконструкція спортивного майданчика загальноосвітньої школи I-III ступенів №14 за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 7	2023	УКБ; Управління освіти	49,80	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
		2.1.33. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирської загальноосвітньої школи I-III ступенів №14 за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 7 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ; Управління освіти	1500,00	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
		2.1.34. Капітальний ремонт фойє із заміною підлоги Житомирської загальноосвітньої школи I-III ступенів №14 за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 7 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	1200,00	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано та перенесено до нової програми.
		2.1.35. Капітальний ремонт спортивної зали Житомирської загальноосвітньої школи I-III ступенів №14 за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 7 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	2900,00	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
		2.1.36. Капітальний ремонт території благоустрою Ліцею №14 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 7 (в т.ч. ПКД)	2022-2023	УКБ; Управління освіти	10550,38	150,00	5	Проект виготовлено. Функції замовника делеговано Ліцею №14 міста Житомира
		2.1.37. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 17 за адресою: вул. Київська, 49 (в т.ч. коригування ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	1497,40	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
		2.1.38. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 19 за адресою: м.Житомир, вул. Лесі Українки, 71 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	840,00	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.

		2.1.39. Капітальний ремонт спортивної зали Житомирської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 27 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	1500,00	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
		2.1.40. Реконструкція спортивного майданчика Ліцею №28 імені Гетьмана Івана Виговського за адресою: м. Житомир, вул. Тараса Бульби-Боровця, 17 (в т.ч. ПКД)	2021-2023	УКБ; Управління освіти	19619,33	49,41	5	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано та перенесено до нової програми.
		2.1.41. Капітальний ремонт приміщень гімнастичної зали ДЮСШ № 2 за адресою: м. Житомир, вул. Східна, 24 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ; Управління освіти	1500,00	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
		2.1.42. Капітальний ремонт покрівлі Житомирської загальноосвітньої школи I-III ступенів №35 за адресою: вул. І.Мазепи, 95а	2022	УКБ; Управління освіти	695,86	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
		2.1.43. Капітальний ремонт балконів головного фасаду Житомирської загальноосвітньої школи I-III ступенів №36 по вул. Домбровського, 21 в м.Житомирі (в т.ч. коригування ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	350,00	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
		2.1.44. Капітальний ремонт покрівлі ДЮСШ №1 м.Житомир, вул. Домбровського, 11 а (в т.ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ; Управління освіти	1620,00	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
		2.1.45. Капітальний ремонт санвузлів ДЮСШ №1 за адресою: м.Житомир, вул. Домбровського, 11 а (в т.ч. коригування ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	537,30	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
		2.1.46. Капітальний ремонт покрівлі та фасаду будівлі бухгалтерської служби департаменту освіти Житомирської міської ради (в т.ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ; Управління освіти	1245,00	0,0	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.

		2.1.47. Капітальний ремонт системи опалення загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 за адресою: м.Житомир, вул. Троянівська, 26 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	2400,00	0,0	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано та перенесено до нової програми.
		2.1.48. Капітальний ремонт спортивної зали загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 за адресою: м. Житомир вул. Троянівська, 26	2022	УКБ; Управління освіти	3413,23	0,0	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано та перенесено до нової програми.
		2.1.49. Капітальний ремонт покрівель будівлі міської гуманітарної гімназії №23 ім. М.Й. Очерета за адресою: м. Житомир, вул. Б.Лятошинського, 14	2022	УКБ; Управління освіти	4588,25	0,0	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано та перенесено до нової програми.
		2.1.50. Будівництво нового навчального корпусу міської гуманітарної гімназії №23 ім. М.Й. Очерета за адресою: м. Житомир, вул. Б.Лятошинського, 14	2022	УКБ; Управління освіти	11056,08	0,0	0	Проект виготовлено. У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано та перенесено до нової програми.
					99504,75	0,0	0	
		2.1.51. Капітальний ремонт приміщень вхідної групи з влаштуванням нового освітнього простору Житомирської міської гуманітарної гімназії № 23 ім. М.Й. Очерета за адресою: м. Житомир, вул. Б. Лятошинського, 14 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	1496,69	0,0	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
		2.1.52. Капітальний ремонт приміщень їдальні Житомирської міської гуманітарної гімназії №23 ім. М.Й.Очерета за адресою: м. Житомир, вул. Б. Лятошинського, 14 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	4607,50	0,0	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.

		2.1.53. Ремонтно-реставраційні роботи будинку школи (літера «А-ІІ») Житомирської міської гуманітарної гімназії № 23 ім. М.Й. Очерета за адресою: м. Житомир, вул. Б. Лятошинського, 14 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021-2022	УКБ; Управління освіти	78636,42 1000,00	79402,39	100,00	Роботи завершено
		2.1.54. Будівництво спортивної зали ЗОШ І-ІІІ ступенів №32 за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 48	2022	УКБ; Управління освіти	10152,37	0,0	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано та перенесено до нової програми.
		2.1.55. Будівництво спортивної зали СЗОШ І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням іноземних мов ім. С.Ковальчука за адресою: м. Житомир, Старий бульвар, 4	2022	УКБ; Управління освіти	11193,40	0,0	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано та перенесено до нової програми.
		2.1.56. Будівництво спортивної зали Житомирського міського ліцею при ЖДТУ за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 26	2022	УКБ; Управління освіти	9954,54	0,0	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано та перенесено до нової програми.
		2.1.57. Капітальний ремонт приміщень вхідної групи з влаштуванням нового освітнього простору Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №30, за адресою: пров. Шкільний, 4 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	1498,37	0,0	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано та перенесено до нової програми.
		2.1.58. Капітальний ремонт інженерних мереж будівлі дошкільного навчального закладу №44 за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 17	2023	УКБ; Управління освіти	980,51	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
		2.1.59. Капітальний ремонт інженерних мереж будівлі дошкільного навчального закладу №66 за адресою: м. Житомир, майдан Польовий, 16 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ; Управління освіти	900,00	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.

		2.1.60. Капітальний ремонт приміщень пральні Житомирського дошкільного навчального закладу № 66 за адресою: м. Житомир, майдан Польовий, 16 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ; Управління освіти	650,00	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
		2.1.61. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирської загальноосвітньої спеціалізованої школи I-III ступенів №16 за адресою: м. Житомир, вул. Тараса Бульби-Боровця, 15 (виготовлення ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	100,00	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
		2.1.62. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 26 за адресою: м.Житомир, проспект Миру, 59 (виготовлення ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	100,00	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
		2.1.63. Капітальний ремонт покрівлі Житомирського дошкільного навчального закладу № 27 за адресою: Київське шосе, 24 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	2500,00	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
		2.1.64. Капітальний ремонт покрівлі Житомирської гуманітарної гімназії № 1 за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 35 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	3500,00	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
		2.1.65.Капітальний ремонт приміщень вхідної групи з влаштуванням нового освітнього простору Житомирської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 21, за адресою: вул. Святослава Ріхтера, 6-а	2022	УКБ; Управління освіти	2138,26	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано та перенесено до нової програми.
					4989,28	0,00	0	
		2.1.66. Проведення сертифікації енергетичної ефективності об'єктів будівництва	2022-2023	УКБ	200,00	48,95	100	Роботи проводяться за потреби.

		2.1.67. Реконструкція вхідної групи та їдальні загальноосвітньої школи I-III ступенів №10 за адресою: м. Житомир, Київське шосе, 37 (виготовлення ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	100,00	0,0	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
		2.1.68. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 22 ім. В.М. Кавуна за адресою: м. Житомир, вул. Космонавтів, 36 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ; Управління освіти	1500,00	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
		2.1.69. Капітальний ремонт санвузлів Вересівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Вереси, вул. Шевченка, 1 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	500,00	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
		2.1.70. Реконструкція приміщень дошкільного навчального закладу №32 по вул. Якубовського, 10 в м.Житомирі	2019-2023	УКБ;	5000,00	3658,50	95	Роботи завершуються
		2.1.71. Капітальний ремонт приміщень їдальні Житомирської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 30, за адресою: пров. Шкільний, 4	2020-2021	УКБ	2300,00	2300,00	100,00	Роботи завершені
		2.1.72. Реконструкція існуючих відкритих спортивних майданчиків на території ліцею №25 за адресою: вул. Мала Бердичівська, 18, м. Житомир, Житомирської області	2020-2021	УКБ	432,32	415,01	100,00	Роботи завершені
		2.1.73. Капітальний ремонт частини приміщень Житомирської гуманітарної гімназії №1 за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 55	2021	УКБ	333,23	289,78	100,00	Роботи завершені
					777,55	674,00		

		2.1.74. Реконструкція спортивного майданчика Житомирської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою: м. Житомир, вул. Олександра Косовського, 12 (в т.ч. ПКД)	2021-2023	УКБ	2563,33	2385,92	100	Роботи завершені
		2.1.75. Реконструкція спортивного майданчика на території Ліцею №34 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Івана Мазепи, 18 (в т.ч. ПКД)	2021-2023	УКБ	15916,85	164,76	5	Проект виготовлено. Функції замовника делеговано Ліцею №34 міста Житомира
		2.1.76. Реконструкція спортивного майданчика на території Ліцею № 21 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул.Святослава Ріхтера, 6а (в т.ч. ПКД)	2021-2023	УКБ	4480,35	49,28	5	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано та перенесено до нової програми.
		2.1.77. Реконструкція спортивного майданчика на території Ліцею № 5 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул.Олександра Косовського, 16 (в т.ч. ПКД)	2021-2023	УКБ	7000,00	150,00	5	Проект виготовлено. Функції замовника делеговано Ліцею № 5 міста Житомира
		2.1.77.1. Реконструкція спортивного майданчика на території Житомирської загальноосвітньої школи I-III ступенів №5 за адресою: м. Житомир, вул.Олександра Косовського, 16	2023	УКБ	49,00	49,00	100	Виготовлено ПКД
		2.1.78. Будівництво ліцею № 25 м. Житомира з благоустроєм території за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вул. Мала Бердичівська, 18 (Виготовлення ПТД)	2022-2023	УКБ	9261,09	0,00	0	Об'єднано з п. 2.1.80

		2.1.79. Нове будівництво дошкільного навчального закладу за адресою: м. Житомир, провулок Червоний, 60 (в т. ч. виготовлення ПКД)	2022-2023	УКБ	1500,00	0,00	0	Розробка концепції. Перенесено до нової програми.
					140000,00	0,00	0	
		2.1.80. Реконструкція будівлі Ліцею №25 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вулиця Мала Бердичівська, будинок 18 (в т. ч. ПКД)	2023	УКБ	19224,12	0,00	0	Розробка концепції. Перенесено до нової програми.
		2.1.80.1. Будівля Ліцею №25 ім. М.О. Щорса м.Житомира за адресою: м. Житомир, вулиця Мала Бердичівська, будинок 18 (виконання демонтажних робіт)	2023	УКБ	99,90	99,90	100	Виготовлено проєктно-технологічну документацію
		2.1.81. Капітальний ремонт території благоустрою Житомирського дошкільного навчального закладу №43 за адресою: м.Житомир, вул. Добровольчих батальйонів,12-а (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	4919,27	4827,14	100	Роботи завершено
		2.1.82. Реконструкція вхідних груп та території благоустрою будівлі Ліцею №4 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Троянівська, 26 (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	9896,44	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано та перенесено до нової програми.
		2.1.83. Капітальний ремонт даху будівлі Ліцею №32 міста Житомира за адресою: м.Житомир, вул.Чуднівська, 48 (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	10298,62	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано та перенесено до нової програми.

		2.1.84. Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в будівлі Ліцею №21 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 6-а (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	13200,00	595,51	15	Роботи виконуються
		2.1.85. Капітальний ремонт системи вентиляції протирадіаційного укриття в будівлі Ліцею №27 міста Житомира за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 27 (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	2500,00	1563,85	100	Роботи завершено
		2.1.86. Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №7 міста Житомира імені Валерія Вікторовича Бражевського за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 79 (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	47000,00	738,50	10	Роботи виконуються
		2.1.87. Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №8 міста Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Згоди, 5 (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	45000,00	9684,63	20	Роботи виконуються
		2.1.88. Нове будівництво споруди цивільного захисту(з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №6 міста Житомира ім. В.Г.Короленка за адресою: м. Житомир, майдан Короленка, 7 (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	25000,00	0,00	0	Виготовлення ПКД. Перенесено до нової програми.
		2.1.89. Нове будівництво споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) на території Ліцею №12 міста Житомира ім. С.Ковальчука за адресою: м. Житомир, Старий Бульвар, 4 (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	25000,00	0,00	0	Виготовлення ПКД

		2.1.90. Нове будівництво споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) на території Ліцею №10 міста Житомира за адресою: м. Житомир, Київське шосе, 37 (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	15000,00	0,00	0	Виготовлення ПКД
		2.1.91. Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №15 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Вільський Шлях, 261 (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	12000,00	11749,04	100	Роботи завершено
		2.1.92. Нове будівництво споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) на території Ліцею №32 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 48 (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	650,00	0,00	0	Виготовлення ПКД
		2.1.93. Нове будівництво споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) на території Житомирського дошкільного навчального закладу №32 за адресою: м. Житомир, вул. Євгена Коновальця, 10 (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	480,00	0,00	0	Виготовлення ПКД
		2.1.94. Реконструкція спортивного майданчика на території Ліцею №33 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 52 (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	7348,25	70,00	5	Проект виготовлено. Перенесено до нової програми.
		2.1.95. Капітальний ремонт території благоустрою Житомирського дошкільного навчального закладу №3 за адресою: м. Житомир, вул. Слобідська, 7 (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	3600,00	89,24	5	Проект виготовлено. Перенесено до нової програми.

		2.1.96. Капітальний ремонт приміщення тиру Ліцею №15 м. Житомира (облаштування тимчасового укриття) за адресою: м. Житомир, вул. Вільський Шлях, 261 (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	7600,00	0,00	0	Виготовлення ПКД
		2.1.97. Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території ДНЗ міста Житомира відповідно до узгодженого переліку (виготовлення ПКД)	2023	УКБ; Управління освіти	Інші джерела: (Грантові кошти)		0	Перенесено до нової програми
		2.1.98. Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцеїв міста Житомира відповідно до узгодженого переліку (виготовлення ПКД)	2023	УКБ; Управління освіти	Інші джерела: (Грантові кошти)		0	Перенесено до нової програми
3. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів охорони здоров'я								
3.1.	Визначити кошторисну вартість будівельних робіт об'єктів закладів охорони здоров'я	3.1.1. Реконструкція приміщення під дитячу стоматологічну поліклініку за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 1а (виготовлення ПКД)	2022-2023	УКБ; Управління охорони здоров'я	200,00	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано та перенесено до нової програми.
3.2.	Створити безпечні, комфортні умови в закладах охорони здоров'я	3.2.1. Реконструкція операційного блоку хірургічного корпусу КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Р. Шухевича, 2а (коригування), (в т.ч. коригування ПКД)	2023	УКБ; КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" ЖМР	23414,05 5125,78	0,00	5	Проект виготовлено. Перенесено до нової програми.

	3.2.2. Реконструкція травмо-урологічного корпусу КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир, вул. В.Бердичівська, 70 (в т.ч. коригування ПКД)	2022-2023	УКБ; Управління охорони здоров'я	15761,50	0,00	5	Проект виготовлено. Перенесено до нової програми.
	3.2.3. Реконструкція будівлі КП "Лікарня № 1" Житомирської міської ради по вул. В.Бердичівська, 70, м.Житомир (в т.ч. коригування ПКД)	2022-2023	УКБ; Управління охорони здоров'я	7100,00	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано та перенесено до нової програми.
	3.2.4. Капітальний ремонт прибудинкової території дитячої поліклініки №1 Корольовського району КП "Дитяча лікарня" Житомирської міської ради по вул. С.Ріхтера, 23 в м.Житомирі	2022-2023	УКБ; Управління охорони здоров'я	1498,10	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
	3.2.5. Реконструкція системи опалення з влаштуванням індивідуального теплового пункту в будівлі поліклініки № 2 КП «Лікарня №1» ЖМР за адресою: м. Житомир, площа Польова, 2	2022-2023	УКБ; Управління охорони здоров'я	888,20	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано та перенесено до нової програми.
	3.2.6. Капітальний ремонт корпусу офтальмологічного відділення КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради за адресою: вул. В. Бердичівська, 70 в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022-2023	УКБ; Управління охорони здоров'я	3875,50	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
	3.2.7. Капітальний ремонт частини приміщень 1 поверху поліклініки КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Л. Українки, 16 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022-2023	УКБ; Управління охорони здоров'я	1600,00	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
	3.2.8. Капітальний ремонт педіатричного відділення № 3 стаціонару КП "Дитяча лікарня" Житомирської міської ради по вул. Шевченка, 2 в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022-2023	УКБ; Управління охорони здоров'я	2500,00	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.

		3.2.9. Капітальний ремонт покрівлі травмо-урологічного відділення КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир, вул. Велика Бердичівська, 70 (капітальний ремонт конструкцій дахів та покрівлі) (в т.ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ; КП "Лікарня №1" ЖМР	1478,90	0,00	0	Проводиться тендерна процедура
					6037,40	0,00	0	
		3.2.10. Реконструкція відділення екстреної медичної допомоги КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" Житомирської міської ради за адресою: вул. Р. Шухевича, 2а в м.Житомир (в т.ч. коригування ПКД)	2023	УКБ; КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" ЖМР	29241,75	0,00	0	Функції замовника делеговано Департаменту регіонального розвитку Житомирської ОВА
					5051,36	0,00	0	
		3.2.11. Реконструкція покрівлі будівлі філії дитячої поліклініки за адресою: м.Житомир, вул.Тараса Бульби-Боровця, 6 (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ; Управління охорони здоров'я	1600,00	0,00	0	Виготовлення ПКД
		3.2.12. Капітальний ремонт частини нежитлових приміщень будівлі поліклініки КУ "Центральна міська лікарня №2" за адресою: м. Житомир, вул. Лесі Українки, 16 (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ; Управління охорони здоров'я	4800,00	0,00	0	Виготовлення ПКД
		3.2.13. Капітальний ремонт приміщень поліклініки №2 КП "Лікарня №1" ЖМР для розміщення амбулаторного реабілітаційного відділення за адресою: м.Житомир, площа Польова, 2 (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ; КП "Лікарня №1" ЖМР	1432,10	0,00	5	Виготовлено ПКД. Перенесено до нової програми.
					7616,10	240,20		
		3.2.14. Капітальний ремонт будівлі пологового корпусу КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир, вул. Велика Бердичівська, 70 (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ; КП "Лікарня №1" ЖМР	1937,60	0,00	5	Виготовлено проект. Проводиться тендерна процедура.
					7827,50	0,00		

3.3.	Забезпечити доступність первинної медичної допомоги	3.3.1. Реконструкція частини приміщень поліклініки лікарів загальної практики комунальної установи «Центральна міська лікарня №2» під амбулаторію загальної практики – сімейної медицини за адресою: м. Житомир, майдан Визволення,1	2021-2022	УКБ	10000,00	0,00	100,00	Роботи завершено
3.4.	Провести реконструкцію приміщення для створення Хоспісу	3.4.1 Реконструкція приміщень під Хоспіс по пров. Енергетичний, 3 в м. Житомирі	2022-2023	УКБ; Управління охорони здоров'я	22646,37	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано та перенесено до нової програми.
3.5.	Провести капітальний ремонт частини приміщення КП "Центр захисту тварин"	3.5.1. Капітальний ремонт частини приміщення КП "Центр захисту тварин" Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир, вул. С.Параджанова,87	2022-2023	УКБ; Управління охорони здоров'я	2087,09	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано та перенесено до нової програми.
3.6.	Будівництво нового онкологічного лікувально-діагностичного корпусу	3.6.1. Нове будівництво лікувально-діагностичного корпусу КП «Лікарня №2 ім. В.П.Павлусенка» ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	200129,51	0,00	5	Виготовлено ПКД. Перенесено до нової програми.
					28222,37	0,00		
4. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів культури								
4.1.	Забезпечити належною інженерною інфраструктурою та благоустроєм території парків	4.1.1. Капітальний ремонт благоустрою території набережної річки Тетерів в місті Житомирі з розміщенням об'єктів фізичної культури і спорту (I-ша черга)(в т.ч.виготовлення ПКД) (співфінансування державної Програми підтримки секторальної політики Розпорядження КМУ від 22.08.2018 №569-р)	2019-2022	УКБ	11891,91	11333,26	100,00	Роботи завершено

		4.1.2. Реконструкція території Гідропарку за адресою: м. Житомир, Чуднівське шосе, 3 (в т.ч. ПКД)	2021-2023	УКБ, управління культури, КП "Парк" ЖМР	101049,90	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано та перенесено до нової програми.
		4.1.3. Реконструкція території благоустрою з організацією скверу «Музей каменю Житомирщини» в м. Житомирі	2019-2021	УКБ	250,00	220,00	100,0	Роботи завершено
		4.1.4. Реконструкція парку ім. Ю. Гагаріна КП "Парк" Житомирської міської ради (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ, управління культури, КП "Парк" ЖМР	1000,00	0,0	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано та перенесено до нової програми.
		4.1.5. Реконструкція центральної алеї в Гідропарку (1-ша черга будівництва) в м. Житомирі (в т.ч. коригування ПКД)	2022	УКБ	3000,00	0,0	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано та перенесено до нової програми.
		4.1.6. Реконструкція частини території благоустрою КП «Парк» Житомирської міської ради з встановленням атракціонів за адресою: м. Житомир, Старий Бульвар, 34 (в т.ч. ПКД)	2021-2023	УКБ	45500,00	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано та перенесено до нової програми.
4.2.	Утримання в належному стані фасаду будівлі	4.2.1. Капітальний ремонт фасаду будівлі спеціалізованого дитячого кінотеатру ім. І. Франка КП "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста" ЖМР за адресою: м.Житомир, вул.Михайлівська, 10 А (виготовлення ПКД)	2022	УКБ, управління культури	50,00	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
	Створити сприятливі умови для комфортного та естетичного відпочинку мешканців та гостей міста	4.2.2. Капітальний ремонт холу будівлі спеціалізованого дитячого кінотеатру ім. І. Франка КП "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста" ЖМР за адресою: м.Житомир, вул. Михайлівська, 10 А (виготовлення ПКД)	2022	УКБ, управління культури	50,00	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.

4.3.	Реконструкція кінотеатру "Жовтень"	4.3.1. Реконструкція кінотеатру «Жовтень» за адресою: м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 11 (виготовлення ПКД)	2021	УКБ	1000,00	817,00	5	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано та перенесено до нової програми.
5. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт спортивних об'єктів								
5.1.	Забезпечити розвиток інфраструктури для занять фізичною культурою та спортом	5.1.1. Реконструкція частини території благоустрою з встановленням дитячого майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Чехова, 35 (в т. ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ	500,00	479,77	100,00	Роботи завершено
		5.1.2. Реконструкція спортивного майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 35	2021-2022	УКБ	2206,10	2216,59	100	Роботи завершено
		5.1.3. Реконструкція спортивного майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Шевченка, 41-43 (виготовлення ПКД)	2022	УКБ	90,00	0,0	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано та перенесено до нової програми.
		5.1.4. Реконструкція спортивного майданчика за адресою: м. Житомир, проїзд Академіка Тутковського, 12-14 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ	850,00	0,0	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано та перенесено до нової програми.
		5.1.5. Реконструкція спортивного майданчика зі штучним покриттям «СДЮШОР» з футболу «Полісся» ЖМР» за адресою: м. Житомир, вул. Князів Острозьких, 79-а (виготовлення ПКД)	2021-2022	УКБ	6127,86	49,41	5	Виготовлено проект. Перенесено до нової програми.
		5.1.6. Виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції спортивного майданчика Житомирського дошкільного навчального закладу №30 за адресою: 10014, м. Житомир, вулиця Пушкінська, 17	2021	УКБ	40,00	39,95	100	Проект виготовлено.

		5.1.7. Реконструкція спортивного майданчика Житомирського дошкільного навчального закладу № 30 за адресою: 10014, м. Житомир, вулиця Пушкінська, 17	2021-2023	УКБ	467,66	1729,14	80	Роботи продовжуються
					1722,39			
		5.1.8. Будівництво фізкультурно-спортивних майданчиків за адресою: м. Житомир, Чуднівське шосе, 3 (в т.ч. ПКД)	2022	УКБ	100000,00	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
		5.1.9. Реконструкція частини території благоустрою з встановленням дитячого майданчика за адресою: м. Житомир, майдан Мистецькі Ворота, 11 (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	1200,00	55,18	5	Виготовлено ПКД. Перенесено до нової програми.
		5.1.10. Реконструкція частини території благоустрою з встановленням дитячого майданчика за адресою: м. Житомир, майдан Польовий, 10 (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	1200,00	55,18	5	Виготовлено ПКД. Перенесено до нової програми.
		5.1.11. Реконструкція частини території благоустрою з встановленням дитячого майданчика за адресою: м. Житомир, майдан Ілутинський, 9/50 (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	1200,00	55,18	5	Виготовлено ПКД. Перенесено до нової програми.
		5.1.12. Реконструкція частини території благоустрою з встановленням дитячого майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Героїв Десанників, 15 (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	1200,00	55,18	5	Виготовлено ПКД. Перенесено до нової програми.
		5.1.13. Реконструкція частини території благоустрою з встановленням дитячого майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 131 (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	1200,00	55,18	5	Виготовлено ПКД. Перенесено до нової програми.
		5.1.14. Реконструкція частини території благоустрою з встановленням дитячого майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 101-а (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	1200,00	55,18	5	Виготовлено ПКД. Перенесено до нової програми.

5.2.	Покращити умови для комфортного перебування в підлітковому клубі	5.2.1. Реконструкція приміщення підліткового клубу міського культурно-спортивного центру Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Космонавтів, 38 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022-2023	УКБ	3000,00	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано. Перенесено до нової програми.
5.3.	Забезпечити простір для розвитку спорту в громаді	5.3.1. Будівництво багатофункціонального спортивного комплексу за адресою: бульвар Старий, 14-А в м. Житомир (в т.ч. ПКД)	2021-2023	УКБ	55050,00	0,00	5	Відсутність співфінансування. Перенесено до нової програми.
					495000,00	0,0		
		5.3.2. Будівництво льодової арени за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 101-А (в т.ч. ПКД)	2021-2023	УКБ	20000,00	0,0	0	Відсутність співфінансування. Перенесено до нової програми.
					175500,00	0,0		
5.4.	Будівництво памп-треку	5.4.1. Будівництво памп-треку в м. Житомир (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ	5600,00	0,0	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано та перенесено до нової програми.
5.5.	Розвиток водних видів спорту	5.5.1. Реконструкція човнової станції (влаштування бази водних видів спорту) в Гідропарку, м. Житомир (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ	5800,00	0,0	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано та перенесено до нової програми.
6. Удосконалення інфраструктури міста								
6.1.	Сприяти розвитку інвестиційної діяльності в місті	6.1.1. Будівництво індустріального парку по шосе Київському в м.Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021-2023	УКБ	5462,63	2024,92	40	Роботи призупинено у зв'язку із запровадженням воєнного стану. Перенесено до нової програми.
					35939,37	0,00		
6.2.	Сприяти розвитку пішохідного руху та пішохідних просторів	6.2.1. Капітальний ремонт тротуарів по вул.Небесної Сотні (вул. Київська - вул. Домбровського) в м.Житомирі	2022	УКБ	13029,51	0,0	5	Проект виготовлено. Перенесено до нової програми.
		6.2.2. Реконструкція пішохідних доріжок по вул.Покровській (від вул. Парникова до проспекту Незалежності) в м. Житомирі (в т.ч. коригування ПКД)	2022	УКБ	10977,85	0,0	5	Проект виготовлено. Перенесено до нової програми.

	6.2.3. Капітальний ремонт тротуарів за адресою: м.Житомир, вул. Бориса Тена, 96 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ	400,00	0,0	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
	6.2.4. Капітальний ремонт тротуарів за адресою: м.Житомир, вул. Бориса Тена, 100 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ	550,00	0,0	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
	6.2.5. Капітальний ремонт тротуарів за адресою: м.Житомир, вул. Бориса Тена, 104 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ	600,00	0,0	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
	6.2.6. Капітальний ремонт тротуарів за адресами: вул. Вокзальна, 16,18,20,22 в м.Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ	500,00	0,0	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
	6.2.7. Капітальний ремонт тротуарів по провулку Крилова в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ	2000,00	0,0	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
	6.2.8. Капітальний ремонт тротуарів по вул.Шевченка в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ	4100,00	4021,63	100,0	Роботи завершено
	6.2.9. Капітальний ремонт тротуарів за адресою: м.Житомир, вул. Льва Толстого, 16 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ	450,00	0,0	0,00	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано.
	6.2.10. Капітальний ремонт тротуарів по вул.Вітрука (2-й проїзд майдану Польового - вул.Івана Огієнка, праворуч) в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022-2023	УКБ	2055,45	1897,50	100	Роботи завершено
	6.2.11. Капітальний ремонт тротуарів по провулку Скорульського в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	1500,00	1452,02	100	Роботи завершено
	6.2.12. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Героїв Пожежних (вул. Святого Йона Павли II – вул. Кармелюка, ліворуч) в м. Житомирі	2020-2021	УКБ	97,26	97,26	100	Роботи завершено

	6.2.13. Капітальний ремонт тротуару від вул.В.Бердичівська до вул. Пушкінська (ліворуч) в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ	2597,95	2562,62	100	Роботи завершено
	6.2.14. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Івана Гонти (вул. Івана Гонти буд. 84 – вул. Івана Гонти буд. 70, праворуч) в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ	500,00	477,46	100	Роботи завершено
	6.2.15. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Івана Гонти (вул. Івана Гонти буд. 70 – вул. Івана Гонти буд. 46, праворуч) в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ	500,00	500,00	100	Роботи завершено
	6.2.16. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Івана Гонти (вул. Комерційна - майдан Станишівський, ліворуч) в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ	4429,83	4114,52	95	Роботи завершуються
	6.2.17. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Селецька (майдан Смолянський - вул.Вітрука) в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ	4500,00	89,71	5	Виготовлено ПКД. Перенесено до нової програми.
	6.2.18. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Синельниківська в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ	2282,56	2223,27	100	Роботи завершено
	6.2.19. Капітальний ремонт тротуарів майдану Польового (провулок Телефонний - провулок Табірний, праворуч) в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	2698,87	2624,54	100	Роботи завершено
	6.2.20. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Перемоги (майдан Соборний - вул. Михайла Грушевського) в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	11741,00	8452,13	100	Роботи завершено

		6.2.21. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Покровська (вул. Київська - вул. Михайла Грушевського) в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	15280,00	6684,17	40	Роботи виконуються
		6.2.22. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Велика Бердичівська (вул. Івана Кочерги - вул. Шевченка, ліворуч) в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	12486,79	6177,72	50	Роботи виконуються
		6.2.23. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Перемоги (вул. Михайла Грушевського - майдан Короленка) в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	16031,57	6831,99	40	Роботи виконуються
6.3.	Створення комфортних зон відпочинку	6.3.1. Капітальний ремонт території благоустрою скверу на розі вулиць Князів Острозьких та Київська в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022-2023	УКБ	5783,06	4478,90	80	Роботи виконуються
		6.3.2. Реконструкція території благоустрою майдану Мистецькі Ворота в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021-2023	УКБ	8646,05	8591,55	100	Роботи завершено
		6.3.3. Реконструкція території благоустрою скверу (біля пам'ятника Жертвам Голодомору) за адресою: м. Житомир, майдан Путятинський	2021	УКБ	4652,11	4652,11	100	Роботи завершено
		6.3.4. Капітальний ремонт території благоустрою майдану ім. С.П. Корольова в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021-2022	УКБ	28350,48	480,00	5	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано та перенесено до нової програми.
		6.3.5. Реконструкція території благоустрою бульвару Нового в місті Житомирі	2020-2021	УКБ	12904,21	12900,43	100	Роботи завершено
		6.3.6. Капітальний ремонт з організацією благоустрою території бульвару Польського в м.Житомирі	2019-2021	УКБ	952,32	865,52	100	Роботи завершено
		6.3.7. Реконструкція території благоустрою з улаштуванням скейт-парку за адресою: м. Житомир, бульвар Новий	2020-2021	УКБ	820,98	820,98	100	Роботи завершено

	6.3.8. Реконструкція території благоустрою з встановленням архітектурних форм за адресою: м. Житомир, вул. Ольжича, 14 (в т. ч. виготовлення ПКД)	2021-2022	УКБ	7113,00	90,00	5	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано та перенесено до нової програми.
	6.3.9. Реконструкція території благоустрою комунального закладу «Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олега Ольжича» за адресою: м. Житомир, бульвар Новий, 4 (виготовлення ПКД)	2021	УКБ	100,00	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано та перенесено до нової програми.
	6.3.10. Капітальний ремонт території благоустрою центральної алеї бульвару Польського в м. Житомирі (в т. ч. виготовлення ПКД)	2021-2023	УКБ міської ради	17519,35	17201,7	100	Роботи завершено
	6.3.11. Реконструкція частини території благоустрою з влаштуванням скверу за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 9 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021-2022	УКБ	3307,27	3307,27	100	Роботи завершено
	6.3.12. Капітальний ремонт території благоустрою скверу на розі вул. Перемоги та майдану Короленка в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021-2023	УКБ	5718,52	5658,82	100	Роботи завершено
	6.3.13. Реконструкція частини території благоустрою з організацією скверу на перехресті вулиць Троянівська та Радивилівська в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2021-2022	УКБ	2861,20	2746,47	100	Роботи завершено
	6.3.14. Капітальний ремонт території благоустрою скверу на розі вулиць Князів Острозьких та М. Грушевського в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2021-2022	УКБ	863,99	863,99	100	Роботи завершено

	6.3.15. Капітальний ремонт частини території благоустрою за адресою: м. Житомир, вул. М. Грушевського, 103 (в т. ч. ПКД)	2021	УКБ	517,50	507,39	100	Роботи завершено
	6.3.16. Реконструкція частини території благоустрою з влаштуванням скверу в с. Вереси, Житомирського району, Житомирської області (в т.ч. ПКД)	2022	УКБ	1500,00	0,0	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано та перенесено до нової програми.
	6.3.17. Ремонтно-реставраційні роботи Старого бульвару з комплексом фонтанів і благоустроєм в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2021-2023	УКБ	101000,00	0,00	0	Розробка концепції. Перенесено до нової програми.
	6.3.18. Капітальний ремонт території благоустрою скверу на розі вулиць Шевченка та Івана Сльоти в м. Житомирі (в т. ч. коригування ПКД)	2021-2023	УКБ	3549,90	3549,90	100	Роботи завершено
	6.3.19. Капітальний ремонт скверу «Замкова гора» в м. Житомирі (виготовлення ПКД)	2021-2023	УКБ	500,00	0,00	0	Розробка концепції. Перенесено до нової програми.
	6.3.20. Реконструкція частини території благоустрою з влаштуванням скверу за адресою: майдан Станишівський, 7 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021-2023	УКБ	7460,00	0,00	0	Виготовлено проект. Перенесено до нової програми.
	6.3.21. Реконструкція частини території благоустрою з організацією скверу за адресою: м. Житомир, вул. Героїв Пожежних, 125 (в т.ч. ПКД)	2022-2023	УКБ	3498,00	3468,23	100	Роботи завершено
	6.3.22. Реконструкція частини території благоустрою з організацією скверу на розі вулиць Шевченка та Князів Острозьких в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2022-2023	УКБ	5246,68	5148,88	100	Роботи завершено

		6.3.23. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Шевченка (вул. Шевченка буд. 102 - вул. Східна, праворуч; вул. Шевченка буд. 103 – вул. Східна, ліворуч) в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2022-2023	УКБ	5615,54	5483,25	100	Роботи завершено
		6.3.24. Реконструкція частини території благоустрою з організацією скверу за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 54 (в т.ч. ПКД)	2022-2023	УКБ	2090,98	1675,96	80	Роботи завершуються
		6.3.25. Реконструкція частини території благоустрою з організацією скверу за адресою: м. Житомир, вул. Домбровського, 28 (в т.ч. ПКД)	2022-2023	УКБ	2091,86	1980,00	100	Роботи завершено
		6.3.26. Реконструкція частини території благоустрою з організацією скверу за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 159 (в т.ч. ПКД)	2022-2023	УКБ	3741,50	3432,67	100	Роботи завершено
		6.3.27. Капітальний ремонт території благоустрою скверу за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 3 (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	3717,80	147,62	5	Виготовлено ПКД. Перенесено до нової програми.
		6.3.28. Капітальний ремонт території благоустрою скверу за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 41 (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	4000,00	157,63	5	Виготовлено ПКД. Перенесено до нової програми.
		6.3.29. Капітальний ремонт території благоустрою за адресами: майдан ім. С.П. Корольова, 4/2, 5, 6, 7, 8 в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	5063,04	129,57	5	Виготовлено ПКД. Перенесено до нової програми.
		6.3.30. Будівництво системи автоматичного зрошення газонів на території бульвару Польського в м. Житомирів (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	500,00	500,00	100	Роботи завершено

6.4.	Реконструкція аеродромного комплексу	6.4.1. Реконструкція аеродромного комплексу за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вулиця Авіаторів, 9 (в т. ч. виготовлення ПКД)	2021-2023	УКБ	844492,21	9,00	0	Відсутність співфінансування. Перенесено до нової програми.
7. Інші заходи								
7.1.	Утримання у належному стані будинку міської ради та його інженерних мереж	7.1.1 Реставраційний ремонт даху будівлі міської ради за адресою: майдан ім. С.П. Корольова, 4/2 в м. Житомирі (капітальний ремонт) (в т. ч. коригування ПКД)	2021-2023	УКБ	4650,00	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано та перенесено до нової програми.
		7.1.2. Капітальний ремонт фасаду будівлі департаменту містобудування та земельних відносин міської ради за адресою: вул. Покровська, 6 в м.Житомирі (в т. ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ	1000,00	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано та перенесено до нової програми.
7.2.	Утримання у належному стані приміщень	7.2.2. Реконструкція опалення будівлі комплексно-приймального пункту за адресою: Житомирська обл., Житомирський район, с. Вереси, вул. Покровська, 16 (в т. ч. ПКД)	2021-2023	УКБ	150,00	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано та перенесено до нової програми.
7.3.	Забезпечити введення об'єктів в експлуатацію	7.3.1 Декларація (сертифікати) про готовність до експлуатації об'єкту	2021-2023	УКБ	568,00	0,00	0	Декларації замовляються при введенні в експлуатації об'єктів будівництва що відносяться до класів наслідку CC2 та CC3
		7.3.2. Проведення технічної інвентаризації об'єктів будівництва	2023	УКБ	200,00	14,24	5	Роботи продовжуються

7.4.	Створити та забезпечити функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс"	7.4.1. "Реконструкція приміщень адміністративної будівлі м.Житомира пов'язана зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі «Прозорий офіс» за адресою: м.Житомир, вул. Перемоги,55	2021-2022	УКБ, департамент соціальної політики	4079,20	95,77	5	Виготовлено проект. Перенесено до нової програми.
					35835,50	0,0		
7.6.	Будівництво групового будинку	7.6.1. Нове будівництво малого групового будинку за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 70	2022	УКБ	11900,00	0,0	5	Виготовлено проект. Перенесено до нової програми.
7.6.		7.6.2. Нове будівництво житлового багатоквартирного комплексу призначеного для проживання внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: м.Житомир, провулок Червоний,60 (в т. ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ	138000,00	5800,00	5	Проект виготовлено. Проводиться тендерна процедура. Перенесено до нової програми.
		7.6.2.1. Нове будівництво житлового багатоквартирного комплексу призначеного для проживання внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: м.Житомир, провулок Червоний,60 (в т. ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ	336083,50			
		7.6.3. Нове будівництво інженерних мереж та території благоустрою на території Житомирської міської територіальної громади з метою функціонування модульного містечка для внутрішньо переміщених осіб за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с.Вереси, вул.Смоківська (в т. ч. виготовлення ПКД)	2022-2023	УКБ	37134,45	36569,59	100	Роботи завершено
		7.6.4. Реконструкція покрівлі в житловому дитячому будинку сімейного типу за адресою: Житомирський район, с. Іванівка, вул. Санаторна, 4- а, корпус 6 (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	1750,00	1318,17	80	Роботи продовжуються

		7.6.5. Капітальний ремонт фасаду в житловому дитячому будинку сімейного типу за адресою: Житомирський район, с. Іванівка, вул. Санаторна, 4-а, корпус 6 (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	1800,00	1556,15	100	Роботи завершено
7.7.	Спорудження пам'ятних знаків	7.7.1. Спорудження пам'ятника Воїнам Житомирщини – захисникам Вітчизни у збройному конфлікті на сході України, з благоустроєм території навколо нього, за адресою: сквер – вул. Перемоги, 2	2020-2021	УКБ	7528,24	7031,27	100	Роботи завершено
7.8.	Встановлення флагштоку Державного прапору України	7.8.1. Реконструкція скверу на Майдані Соборному у м. Житомирі зі встановленням флагштоку Державного прапору України	2021	УКБ	13962,80	13962,80	100	Роботи завершено
7.9.	Демонтаж будинку	7.9.1. Одноповерховий будинок за адресою: м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 7 (виконання демонтажних робіт) (в т.ч. виготовлення ПВР)	2021	УКБ	300,00	300,00	0,00	Роботи завершено
7.10.	Послуги банку	7.10.1. Послуги банку за операціями з продажу та обміну (конвертації) іноземної валюти (Грант Європейського союзу)	2023	УКБ	1008,25	0,00	0	Послуги не виконувалися
8. Капітальний ремонт та реконструкція вулиць, доріг та шляхопроводів								
8.1.	Капітальний ремонт та реконструкція вулиць, доріг та шляхопроводів	8.1.1. Капітальний ремонт вул. Київська (від вул. Небесної Сотні до шляхопроводу по Київському шосе) в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021-2023	УКБ	86050,70	1857,52	5	Виготовлено ПКД. Перенесено до нової програми.
		8.1.2. Капітальний ремонт Київського шосе в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021-2022	УКБ	247047,19	950,00	5	Виготовлено ПКД. Перенесено до нової програми.
		8.1.3. Капітальний ремонт вул. Театральна (вул. В.Бердичівська – вул. Київська) в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021	УКБ	5453,76	5184,38	100	Роботи завершено

	8.1.4. Капітальний ремонт вул. Б.Лятошинського в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021-2023	УКБ	27087,65	180,00	5	Виготовлено ПКД. Перенесено до нової програми.
	8.1.5. Капітальний ремонт вул. Небесної Сотні (площа Житній ринок – вул. Житній Базар) в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021-2022	УКБ	7110,43	126,09	5	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано та перенесено до нової програми.
	8.1.6. Капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку Івана Багряного в м. Житомирі	2022	УКБ	660,37	0,0	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано та перенесено до нової програми.
	8.1.7. Капітальний ремонт частини вулиці Тараса Бульби-Боровця з влаштуванням пішохідних доріжок та зупинок громадського транспорту у м.Житомирі (в т.ч. ПКД)	2021-2022	УКБ	6999,26	6424,47	100,00	Роботи завершено.
	8.1.8. Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Чуднівська в м. Житомирі (виготовлення ПКД)	2020-2021	УКБ	5,00	5,00	100,00	Виготовлено проект. У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано та перенесено до нової програми.
	8.1.9. Реконструкція шляхопроводів по Київському шосе	2023	УКБ	300000,00	0,0	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано та перенесено до нової програми.
	8.1.10. Капітальний ремонт шляхопроводу по вул. Жуйка в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	524000,00	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано та перенесено до нової програми.
	8.1.11. Капітальний ремонт проспекту Незалежності в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	600000,00	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано та перенесено до нової програми.
	8.1.12. Капітальний ремонт проспекту Миру в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	550000,00	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано та перенесено до нової програми.

	8.1.13. Реконструкція проїзду Шпаковського в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	12000,00	231,33	5	Виготовлено ПКД. Перенесено до нової програми.
	8.1.14. Капітальний ремонт провулку Корбутівський в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	10000,00	255,77	5	Виготовлено ПКД. Перенесено до нової програми.
	8.1.15. Капітальний ремонт вул. Покровська (проспект Незалежності – вул. Покровська, буд.107) в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2023	УКБ	97000,00	0,00	0	Виготовлення ПКД. Перенесено до нової програми.

Оцінка ефективності виконання програми

№ з/п	Найменування показника	Планове значення показника	Фактичне значення показника (заходи які завершені, або в стані реалізації)	Причини невиконання
1	Показники затрат			
	Обсяг видатків на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів	6746,637 млн.грн	368,187 млн. грн	Відсутність фінансування.
2	Показники продукту			
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати, відремонтувати	239	107	
3	Показники якості			
	Рівень готовності об'єктів	100%	45%	

В.о. Начальника управління капітального будівництва

Олександр ЗАБЛОЦЬКИЙ