

ЗВІТ									
про результат виконання									
Програми «Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021–2023 роки»									
за 9 місяців 2022 року									
Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 № 43									
Управління капітального будівництва									
1. Виконання заходів Програми									
№ з/п	Преорітетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування тис. грн.	Річний обсяг фінансування тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1. «Енергоефективність в м. Житомирі»							
1.1.	Поліпшити теплотехнічні характеристики конструкцій будівель закладів бюджетної сфери міста	1.1.1. Енергоефективна реновація (капітальний ремонт) будівлі Житомирського центру розвитку дитини №68, за адресою: м. Житомир, проїзд Академіка Тутковського, 10	2022-2023	УКБ	10106,49	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		1.1.2. Енергоефективна реновація (капітальний ремонт) будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 ім. В.В. Бражєвського за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 79	2022-2023	УКБ	21529,14	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		1.1.3. Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі дошкільного навчального закладу №15 за адресою: м. Житомир, вул. Старочуднівська, 4-а	2022-2023	УКБ	7293,96	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів освіти							
2.1.	Забезпечити комфортні, безпечні умови навчально-виховного процесу в закладах освіти	2.1.1. Будівництво харчоблоку загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 по вул. Чуднівська, 48 в м. Житомирі (виготовлення ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	100,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування

	2.1.2. Капітальний ремонт покрівлі з улаштуванням вимощення загальноосвітньої школи I-III ступенів №32 по вул.Чуднівська, 48 в м.Житомирі (в т.ч. коригування ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	2952,02	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
	2.1.3. Капітальний ремонт приміщення харчоблоку Житомирської загальноосвітньої школи I-III ступенів №6 ім. В.Г. Короленка за адресою: м.Житомир, майдан Короленка ,7	2022	УКБ; Управління освіти	1735,40	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
	2.1.4. Капітальний ремонт туалетів та рекреацій Житомирської загальноосвітньої школи I-III ступенів №6 ім.В.Г.Короленка за адресою: м.Житомир, майдан Короленка, 7 (в т.ч. коригування ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	1251,83	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
	2.1.5. Капітальний ремонт обідньої зали Житомирської загальноосвітньої школи I-III ступенів №6 ім.В.Г.Короленка за адресою: м.Житомир, майдан Короленка, 7 (в т.ч. коригування ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	1735,40	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
	2.1.6. Капітальний ремонт спортивного майданчика з влаштуванням штучного покриття на території Житомирської загальноосвітньої школи I-III ступенів №6 ім.В.Г.Короленка за адресою: майдан Короленка, 7, м. Житомир, (в т.ч. коригування ПКД)	2021-2022	УКБ; Управління освіти	2535,82	49,80	0,00	0	Відсутність фінансування
	2.1.7. Капітальний ремонт приміщень пральні ДНЗ №29 за адресою, вул. Перемоги, 47 а в м.Житомирі	2022	УКБ; Управління освіти	783,08	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
	2.1.8. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення території ДНЗ №29 за адресою, вул.Перемоги,47 а в м.Житомирі	2022	УКБ; Управління освіти	532,25	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування

Продовження додатка

		2.1.9. Капітальний ремонт приміщень санвузлів ДНЗ №29 за адресою, вул.Перемоги,47 а в м.Житомирі (виготовлення ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	60,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.10. Капітальний ремонт приміщень пральні ЖДНЗ №70 за адресою, вул. Мазепи, 1 а в м.Житомирі	2022	УКБ; Управління освіти	258,70	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.11. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення території ДНЗ №6 по вул. Старочуднівській, 4 в м. Житомирі	2022	УКБ; Управління освіти	729,36	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.12. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирського центру розвитку дитини №5 за адресою: м.Житомир, вул. Покровська, 143 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	800,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.13. Капітальний ремонт футбольного майданчика Житомирської початкової школи №11 Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир, вул. Західна, 110 (в т.ч. коригування ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	1015,30	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.14. Капітальний ремонт покрівлі ЖДНЗ №15 за адресою: м. Житомир, вул. Старочуднівська, 4А (в т.ч. коригування ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	9206,44	51,40	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.15. Капітальний ремонт по відновленню 4-х групових приміщень Житомирського дошкільного навчального закладу № 21 за адресою: вул. Лесі Українки, 23 (в т.ч. коригування ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	2627,23	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.16. Капітальний ремонт частини під'їзної дороги до овочесховища ЖДНЗ №26 за адресою: вул. Крошенська, 34 в м. Житомирі (в т.ч. коригування ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	150,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування

Продовження додатка

	2.1.18. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирського дошкільного навчального закладу №32 за адресою: вул.Г.Самойловича,16 (в т.ч. коригування ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	1095,88	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
	2.1.19. Капітальний ремонт покрівлі Житомирського закладу дошкільної освіти № 34 Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, проїзд Юрія Кондратюка, 13 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	2680,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
	2.1.20. Капітальний приміщень харчоблоку Житомирського закладу дошкільної освіти № 34 Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, проїзд Юрія Кондратюка, 13 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	1500,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
	2.1.21. Капітальний ремонт приміщень пральні Житомирського дошкільного навчального закладу № 46 за адресою: м. Житомир, провулок Шкільний, 6 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	1024,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
	2.1.24. Капітальний ремонт приміщень пральні Житомирського спеціального закладу дошкільної освіти № 59 Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Юрка Тютюнника, 32 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	748,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
	2.1.25. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирського закладу дошкільної освіти № 65 Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 129-А (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	925,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування

		2.1.26. Капітальний ремонт системи гарячого водопостачання зі встановленням теплових насосів в Житомирському закладі дошкільної освіти № 65 Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 129-А (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	1617,20	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.29. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку ліцею №2 м.Житомира за адресою: вул. Сасенка, 56 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	1500,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.31. Капітальний ремонт дворового фасаду з вимощенням бруківкою Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 за адресою: м.Житомир, майдан Згоди, 5 (в т.ч. коригування ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	3122,06	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.32. Реконструкція спортивного майданчика загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 7 (в т.ч. коригування ПКД)	2021-2022	УКБ; Управління освіти	4500,00	49,80	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.34. Капітальний ремонт фойє із заміною підлоги Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 7 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	1200,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.35. Капітальний ремонт спортивної зали Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 7 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	2900,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування

		2.1.36. Капітальний ремонт території благоустрою загальноосвітньої школи I-III ступенів №14 за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 7 (в т.ч. коригування ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	6910,30	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.37. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 17 за адресою: вул. Київська, 49 (в т.ч. коригування ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	1497,40	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.38. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 19 за адресою: м.Житомир, вул. Лесі Українки, 71 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	840,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.39. Капітальний ремонт спортивної зали Житомирської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 27 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	1500,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.40. Реконструкція спортивного майданчика загальноосвітньої школи I-III ступенів №28 імені Гетьмана Івана Виговського за адресою: м. Житомир, вул. Тараса Бульби-Боровця, 17 (в т.ч. коригування ПКД)	2021-2022	УКБ; Управління освіти	16225,19	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.42. Капітальний ремонт покрівлі Житомирської загальноосвітньої школи I-III ступенів №35 за адресою: вул. І.Мазепи, 95а	2022	УКБ; Управління освіти	695,86	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.43. Капітальний ремонт балконів головного фасаду Житомирської загальноосвітньої школи I-III ступенів №36 по вул. Домбровського, 21 в м.Житомирі (в т.ч. коригування ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	350,00	0,00	0,0	0	Відсутність фінансування

		2.1.45. Капітальний ремонт санвузлів ДЮСШ №1 за адресою: м.Житомир, вул. Домбровського, 11а (в т.ч. коригування ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	537,30	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.47. Капітальний ремонт системи опалення загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 за адресою: м.Житомир, вул. Троянівська, 26 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	2400,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.48. Капітальний ремонт спортивної зали загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 за адресою: м. Житомир вул. Троянівська, 26	2022	УКБ; Управління освіти	3413,23	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.49. Капітальний ремонт покрівель будівлі міської гуманітарної гімназії №23 ім. М.Й. Очерета за адресою: м. Житомир, вул. Б.Лятошинського, 14	2022	УКБ; Управління освіти	4588,25	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.50. Будівництво нового навчального корпусу міської гуманітарної гімназії №23 ім. М.Й. Очерета за адресою: м. Житомир, вул. Б.Лятошинського, 14	2022	УКБ; Управління освіти	11056,08	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
					99504,75	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.51. Капітальний ремонт приміщень вхідної групи з влаштуванням нового освітнього простору Житомирської міської гуманітарної гімназії №23 ім. М.Й. Очерета за адресою: м. Житомир, вул. Б. Лятошинського, 14 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	1496,69	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.52. Капітальний ремонт приміщень їдальні Житомирської міської гуманітарної гімназії №23 ім. М.Й. Очерета за адресою: м. Житомир, вул. Б. Лятошинського, 14 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	4607,50	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування

Продовження додатка

		2.1.53. Ремонтно-реставраційні роботи будинку школи (літера «А-П») Житомирської міської гуманітарної гімназії № 23 ім. М.Й. Очерета за адресою: м. Житомир, вул. Б. Лятошинського, 14 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021-2022	УКБ; Управління освіти	61944,67	62178,70	58691,38	85	Роботи продовжуються
		2.1.54. Будівництво спортивної зали ЗОШ І-ІІІ ступенів №32 за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 48	2022	УКБ; Управління освіти	10152,37	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.55. Будівництво спортивної зали СЗОШ І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням іноземних мов ім. С.Ковальчука за адресою: м. Житомир, Старий бульвар, 4	2022	УКБ; Управління освіти	11193,40	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.56. Будівництво спортивної зали Житомирського міського ліцею при ЖДТУ за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 26	2022	УКБ; Управління освіти	9954,54	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.57. Капітальний ремонт приміщень вхідної групи з влаштуванням нового освітнього простору Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №30, за адресою: пров. Шкільний, 4 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	1498,37	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.61. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирської загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №16 за адресою: м. Житомир, вул. Тараса Бульби-Боровця, 15 (виготовлення ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	100,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.62. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26 за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 59 (виготовлення ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	100,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування

		2.1.63. Капітальний ремонт покрівлі Житомирського дошкільного начального закладу № 27 за адресою: Київське шосе, 24 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	2500,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.64. Капітальний ремонт покрівлі Житомирської гуманітарної гімназії № 1 за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 35 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	3500,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.65. Капітальний ремонт приміщень вхідної групи з влаштуванням нового освітнього простору Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21, за адресою: вул. Святослава Ріхтера, 6-а	2022	УКБ; Управління освіти	2138,26	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
					4989,28	0,00	0,00		
		2.1.66. Проведення сертифікації енергетичної ефективності об'єктів будівництва (Капітальний ремонт (енергоефективна термосанация) будівлі дошкільного навчального закладу №44 за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 17; Капітальний ремонт (енергоефективна термосанация) будівлі дошкільного навчального закладу №46 за адресою: м. Житомир, пров. Шкільний, 6; Капітальний ремонт (енергоефективна термосанация) будівлі дошкільного навчального закладу №52 за адресою: м. Житомир, вул. Вільський Шлях, 11-а; Капітальний ремонт (енергоефективна термосанация) будівлі дошкільного навчального закладу №56 за адресою: м. Житомир, вул. Гагаріна, 31; Капітальний ремонт (енергоефективна термосанация) будівлі дошкільного навчального закладу №73 за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 82-а)	2022	УКБ	150,00	150,00	48,95	100	Роботи завершено

		2.1.67. Реконструкція вхідної групи та ідальні загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 за адресою: м. Житомир, Київське шосе, 37 (виготовлення ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	100,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.69. Капітальний ремонт санвузлів Вересівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Вереси, вул. Шевченка, 1 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ; Управління освіти	500,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.74. Реконструкція спортивного майданчика Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 27 за адресою: м. Житомир, вул. Олександра Клосовського, 12 (в т.ч. ПКД)	2021-2022	УКБ	280,36	904,45	0,00	70	Роботи завершуються
		2.1.76. Реконструкція спортивного майданчика на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 6а (виготовлення ПКД)	2021	УКБ	3259,66	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.78. Будівництво ліцею № 25 м. Житомира з благоустроєм території за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вул. Мала Бердичівська, 18 (Виготовлення ПКД)	2022-2023	УКБ	9261,09	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		3. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів охорони здоров'я							
3.1.	Визначити кошторисну вартість будівельних робіт об'єктів закладів охорони здоров'я	3.1.1. Реконструкція приміщення під дитячу стоматологічну поліклініку за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 1а (виготовлення ПКД)	2022	УКБ; Управління охорони здоров'я	80,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування

3.2.	Створити безпечні, комфортні умови в закладах охорони здоров'я	3.2.1. Реконструкція операційного блоку хірургічного корпусу КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Р. Шухевича, 2а	2022	УКБ; Управління охорони здоров'я	19664,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		3.2.2. Реконструкція травмо-урологічного корпусу КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир, вул. В.Бердичівська,70 (в т.ч. коригування ПКД)	2022	УКБ; Управління охорони здоров'я	15761,50	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		3.2.3. Реконструкція будівлі КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради по вул. В.Бердичівська, 70, м.Житомир (в т.ч. коригування ПКД)	2022	УКБ; Управління охорони здоров'я	7100,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		3.2.4. Капітальний ремонт прибудинкової території дитячої поліклініки №1 Корольовського району КП "Дитяча лікарня" Житомирської міської ради по вул. С.Віктора, 22 в м. Житомирі	2022	УКБ; Управління охорони здоров'я	1498,10	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		3.2.5. Реконструкція системи опалення з влаштуванням індивідуального теплового пункту в будівлі поліклініки № 2 КП «Лікарня №1» ЖМР за адресою: м. Житомир, площа Польова, 2	2022	УКБ; Управління охорони здоров'я	888,17	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		3.2.6. Капітальний ремонт корпусу офтальмологічного відділення КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради за адресою: вул. В. Бердичівська, 70 в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ; Управління охорони здоров'я	3875,50	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		3.2.7. Капітальний ремонт частини приміщень 1 поверху поліклініки КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Л. Українки, 16 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ; Управління охорони здоров'я	1600,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування

		3.2.8. Капітальний ремонт педіатричного відділення № 3 стаціонару КП "Дитяча лікарня" Житомирської міської ради по вул. Шевченка, 2 в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ; Управління охорони здоров'я	2500,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
3.3.	Забезпечити доступність первинної медичної допомоги	3.3.1. Реконструкція частини приміщень поліклініки лікарів загальної практики комунальної установи «Центральна міська лікарня №2» під амбулаторію загальної практики – сімейної медицини за адресою: м. Житомир, майдан Визволення, 1	2021-2022	УКБ	2500,00	0,00	0,00	60	Роботи продовжуються
3.4.	Провести реконструкцію приміщення для створення Хоспісу	3.4.1 Реконструкція приміщень під Хоспіс по пров. Енергетичний, 3 в м. Житомирі	2022	УКБ; Управління охорони здоров'я	22646,37	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
3.5.	Провести капітальний ремонт частини приміщення КП "Центр захисту тварин"	3.5.1. Капітальний ремонт частини приміщення КП "Центр захисту тварин" Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир, вул. С.Параджанова,87	2022	УКБ; Управління охорони здоров'я	2087,09	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
4. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів культури									
4.1.	Забезпечити належною інженерною інфраструктурою та благоустроєм території парків	4.1.1. Капітальний ремонт благоустрою території набережної річки Тетерів в місті Житомирі з розміщенням об'єктів фізичної культури і спорту(І-ша черга)(в т.ч. виготовлення ПКД) (співфінансування державної Програми підтримки секторальної політики Розпорядження КМУ від 22.08.2018 №569-р)	2019-2022	УКБ	401,99	1 915,20	941,72	90	Роботи завершуються
		4.1.2. Реконструкція території Гідропарку за адресою: м. Житомир, Чуднівське шосе, 3 (в т.ч. ПКД)	2021-2022	УКБ, управління культури, КП "Парк" ЖМР	100000,00	1049,90	0,00	0	Роботи не розпочато у зв'язку із запровадженням воєнного стану

Продовження додатка

		4.1.4. Реконструкція парку ім. Ю. Гагаріна КП "Парк" Житомирської міської ради (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ, управління культури, КП "Парк" ЖМР	1000,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		4.1.5. Реконструкція центральної алеї в Гідропарку (1-ша черга будівництва) в м. Житомирі (в т.ч. коригування ПКД)	2022	УКБ	3000,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		4.1.6. Реконструкція частини території благоустрою КП «Парк» Житомирської міської ради з встановленням атракціонів за адресою: м. Житомир, Старий Бульвар, 34 (в т.ч. ПКД)	2021-2022	УКБ	45000,00	500,00	0,00	0	Роботи не розпочато у зв'язку із запровадженням воєнного стану
4.2.	Утримання в належному стані фасаду будівлі	4.2.1. Капітальний ремонт фасаду будівлі спеціалізованого дитячого кінотеатру ім. І. Франка КП "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Михайлівська, 10 А (виготовлення ПКД)	2022	УКБ, управління культури	50,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
	Створити сприятливі умови для комфортного та естетичного відпочинку мешканців та гостей міста	4.2.2. Капітальний ремонт холу будівлі спеціалізованого дитячого кінотеатру ім. І. Франка КП "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Михайлівська, 10 А (виготовлення ПКД)	2022	УКБ, управління культури	50,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
5. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт спортивних об'єктів									
		5.1.3. Реконструкція спортивного майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Шевченка, 41-43 (виготовлення ПКД)	2022	УКБ	90,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		5.1.4. Реконструкція спортивного майданчика за адресою: м. Житомир, проїзд Академіка Тутковського, 12-14 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ	850,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування

Продовження додатка

		5.1.5. Реконструкція спортивного майданчика зі штучним покриттям «СДЮШОР" з футболу «Полісся» ЖМР» за адресою: м. Житомир, вул. Князів Острозьких, 79-а (виготовлення ПКД)	2021-2022	УКБ	6077,96	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		5.1.8. Будівництво фізкультурно-спортивних майданчиків за адресою: м. Житомир, Чуднівське шосе, 3 (в т.ч. ПКД)	2022	УКБ	100000,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
5.2.	Покращити умови для комфортного перебування в підлітковому клубі	5.2.1. Реконструкція приміщення підліткового клубу міського культурно-спортивного центру Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Космотнавтів, 38 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022-2023	УКБ	3000,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
5.3.	Забезпечити простір для розвитку спорту в громаді	5.3.1. Будівництво багатофункціонального спортивного комплексу за адресою: бульвар Старий, 14-А в м. Житомир (в т.ч. ПКД)	2021-2022	УКБ	55000,00	55000,00	0,0	0	Роботи не розпочато у зв'язку із запровадженням воєнного стану
					495000,00	0,00	0,0		
		5.3.2. Будівництво льодової арени за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 101-А (в т.ч. ПКД)	2021-2022	УКБ	19500,00	19500,00	0,0	0	Роботи не розпочато у зв'язку із запровадженням воєнного стану
					175500,00	0,00	0,0		
5.4.	Будівництво памп-треку	5.4.1. Будівництво памп-треку в м. Житомир (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ	5600,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
5.5.	Розвиток водних видів спорту	5.5.1. Реконструкція човнової станції (влаштування бази водних видів спорту) в Гідропарку, м. Житомир (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ	5800,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування

		6. Удосконалення інфраструктури міста							
6.1.	Сприяти розвитку інвестиційної діяльності в місті	6.1.1. Будівництво індустріального парку по шосе Київському в м.Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021-2022	УКБ	15000,00	197,30	0,00	40	Роботи призупинено у зв'язку із запровадженням воєнного стану
6.2.	Сприяти розвитку пішохідного руху та пішохідних просторів	6.2.1. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Небесної Сотні (вул. Київська - вул. Домбровського) в м.Житомирі	2022	УКБ	13029,51	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		6.2.2. Реконструкція пішохідних доріжок по вул. Покровській (від вул. Парникова до проспекту Незалежності) в м. Житомирі (в т.ч. коригування ПКД)	2022	УКБ	10977,85	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		6.2.3. Капітальний ремонт тротуарів за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 96 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ	400,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		6.2.4. Капітальний ремонт тротуарів за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 100 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ	550,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		6.2.5. Капітальний ремонт тротуарів за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 104 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ	600,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		6.2.6. Капітальний ремонт тротуарів за адресами: вул. Вокзальна, 16,18,20,22 в м.Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ	500,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		6.2.7. Капітальний ремонт тротуарів по провулку Крилова в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ	2000,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		6.2.9. Капітальний ремонт тротуарів за адресою: м. Житомир, вул. Льва Толстого, 16 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ	450,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		6.2.10. Капітальний ремонт тротуарів за адресою: м. Житомир, 2-й проїзд Польового майдану (в т.ч. ПКД)	2022	УКБ	2000,00	2000,00	0,00	0	Роботи не розпочато у зв'язку із

Продовження додатка

		6.2.11. Капітальний ремонт тротуарів за адресою: 2-й проїзд Польового майдану, 5 в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ	400	0,00	0,00	0	зв'язку із запровадженням воєнного стану
6.3.	Створення комфортних зон відпочинку	6.3.1. Капітальний ремонт території благоустрою скверу на розі вулиць Князів Острозьких та Київська в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022	УКБ	2000,00	2000,00	0,00	0	Роботи не розпочато у зв'язку із запровадженням воєнного стану
		6.3.2. Реконструкція території благоустрою майдану Мистецькі Ворота в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021-2022	УКБ	5918,38	5918,38	2653,73	60	Роботи продовжуються
		6.3.4. Капітальний ремонт території благоустрою майдану ім. С.П. Корольова в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021-2022	УКБ	26870,48	1000,00	0,00	0	Роботи не розпочато у зв'язку із запровадженням воєнного стану
		6.3.8. Реконструкція території благоустрою з встановленням архітектурних форм за адресою: м. Житомир, вул. Ольжича, 14 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021-2022	УКБ	6613,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		6.3.10. Капітальний ремонт території благоустрою центральної алеї бульвару Польського в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021-2022	УКБ міської ради	14636,85	4004,70	619,2	20	Роботи розпочато
		6.3.11. Реконструкція частини території благоустрою з влаштуванням скверу за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 9 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021-2022	УКБ	2452,34	2452,34	1111,18	35	Роботи продовжуються
		6.3.12. Капітальний ремонт території благоустрою скверу на розі вул. Перемоги та майдану Короленка в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021-2022	УКБ	3683,44	1950,20	0,00	0	Роботи не розпочато у зв'язку із запровадженням воєнного стану
		6.3.14. Капітальний ремонт території благоустрою скверу на розі вулиць Князів Острозьких та М. Грушевського в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2021-2022	УКБ	476,68	476,68	476,68	100	Роботи завершено

Продовження додатка

		6.3.16. Реконструкція частини території благоустрою з влаштуванням скверу в с. Вереси, Житомирського району, Житомирської області (в т.ч. ПКД)	2022	УКБ	1500,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		6.3.17. Ремонтно-реставраційні роботи Старого бульвару з комплексом фонтанів і благоустроєм в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2021-2022	УКБ	100000,00	1000,00	0,00	0	Роботи не розпочато у зв'язку із запровадженням воєнного стану
		6.3.18. Капітальний ремонт території благоустрою скверу на розі вулиць Шевченка та Івана Сльоти в м. Житомирі (виготовлення ПКД)	2021-2022	УКБ	2819,15	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		6.3.21. Реконструкція частини території благоустрою з організацією скверу за адресою: м. Житомир, вул. Героїв Пожежних, 125 (в т.ч. ПКД)	2022	УКБ	2000,00	2000,00	0,00	0	Роботи не розпочато у зв'язку із запровадженням воєнного стану
		6.3.22. Реконструкція частини території благоустрою з організацією скверу на розі вулиць Шевченка та Князів Острозьких в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2022	УКБ	2000,00	2000,00	0,00	0	Роботи не розпочато у зв'язку із запровадженням воєнного стану
		6.3.23. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Шевченка (вул. Шевченка буд. 102 - вул. Східна, праворуч; вул. Шевченка буд. 103 – вул. Східна, ліворуч) в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2022	УКБ	2000,00	2000,00	0,00	0	Роботи не розпочато у зв'язку із запровадженням воєнного стану
		6.3.24. Реконструкція частини території благоустрою з організацією скверу за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 54 (в т.ч. ПКД)	2022	УКБ	2000,00	2000,00	0,00	0	Роботи не розпочато у зв'язку із запровадженням воєнного стану
		6.3.25. Реконструкція частини території благоустрою з організацією скверу за адресою: м. Житомир, вул. Домбровського, 28 (в т.ч. ПКД)	2022	УКБ	2000,00	2000,00	0,00	0	Роботи не розпочато у зв'язку із запровадженням воєнного стану

Продовження додатка

		6.3.26. Реконструкція частини території благоустрою з організацією скверу за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 159 (в т.ч. ПКД)	2022	УКБ	2000,00	2000,00	0,00	0	Роботи не розпочато у зв'язку із запровадженням воєнного стану
6.4.	Реконструкція аеродромного комплексу	6.4.1. Реконструкція аеродромного комплексу за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вулиця Авіаторів, 9 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021-2022	УКБ	814492,21	29991,00	0,00	0	Роботи не розпочато у зв'язку із запровадженням воєнного стану
7. Інші заходи									
7.1.	Утримання у належному стані будинку міської ради та його інженерних мереж	7.1.1 Реставраційний ремонт даху будівлі міської ради за адресою: майдан ім. С.П. Корольова, 4/2 в м. Житомирі (капітальний ремонт) (в т.ч. коригування ПКД)	2021-2022	УКБ	4500,00	150,00	0,00	0	Роботи не розпочато у зв'язку із запровадженням воєнного стану
7.3.	Забезпечити введення об'єктів в експлуатацію	7.3.1 Декларація (сертифікати) про готовність до експлуатації об'єкту	2021-2023	УКБ міської ради	200,00	200,00	0,00	0	Декларації не виготовлялись
7.4.	Створити та забезпечити функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс"	7.4.1."Реконструкція приміщень адміністративної будівлі м.Житомира пов'язана зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі «Прозорий офіс» за адресою: м.Житомир, вул. Перемоги,55	2021-2022	УКБ, департамент соціальної політики	3981,72	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
					35835,50	0,00	0,00		
7.5.	Будівництво групового будинку	7.6.1. Нове будівництво малого групового будинку за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 70	2022	УКБ	11900,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
8. Капітальний ремонт та реконструкція вулиць, доріг та шляхопроводів									
8.1.	Капітальний ремонт та реконструкція вулиць, доріг та шляхопроводів	8.1.1. Капітальний ремонт вул. Київська (від вул. Небесної Сотні до шляхопроводу по Київському шосе) в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021-2022	УКБ, ЖОДА	136991,97	1561,49	0,00	0	Відсутність фінансування

Продовження додатка

		8.1.2. Капітальний ремонт Київського шосе в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021-2022	УКБ	246097,19	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		8.1.4. Капітальний ремонт вул. Б.Лятошинського в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021-2022	УКБ	25000,00	66,83	0,00	0	Відсутність фінансування
		8.1.5. Капітальний ремонт вул. Небесної Сотні (площа Житній ринок – вул. Житній Базар) в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021-2022	УКБ	6984,34	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		8.1.6. Капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку Івана Багряного в м. Житомирі	2022	УКБ	660,37	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		8.1.7. Капітальний ремонт частини вулиці Тараса Бульби-Боровця з влаштуванням пішохідних доріжок та зупинок громадського транспорту у м.Житомирі (в т.ч. ПКД)	2021-2022	УКБ	3399,26	1545,57	1463,49	80	Роботи завершуються
		8.1.9. Реконструкція шляхопроводів по Київському шосе	2022	УКБ	300000,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування

Начальник управління капітального будівництва

В'ячеслав ГЛАЗУНОВ