

## Звіт про результати виконання

Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2024 роки

за 2024 рік

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: від 28.12.2015 № 38, останні зміни 19.12.2024 № 1216

Відповідальний виконавець Програми: управління комунального господарства міської ради

Термін реалізації Програми: 2016 – 2024 роки

## 1. Виконання заходів Програми

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми, тис.грн	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
<b>I: Забезпечення функціонування об'єктів життєдіяльності міської об'єднаної територіальної громади</b>									
3	Забезпечити утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневих стоків в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів тощо	3.1.1. Утримання та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд	2016-2024	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд"	11 285,22	11 285,22	11 285,22	100,0	Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд.
		3.1.2. Утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях	2017-2024		1 940,00	1 940,00	1 940,00	100,0	Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях.
		3.1.3. Заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану територій	2020-2024		1 875,60	1 875,60	1 875,60	100,0	Забезпечено обслуговування 15 біотуалетів
		3.1.4. Заходи по забезпеченню належного санітарного стану шахтних колодязів та каптажів	2020-2024		348,40	348,40	294,75	84,6	Забезпечено належний санітарний стан шахтних колодязів, каптажів (за потреби) та територію довкола них. Економія утворилася за рахунок меншої кількості лабораторних досліджень.
		3.2. Утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на річці Тетерів	2016-2024		973,00	973,00	973,00	100,0	Забезпечено утримання у належному санітарному стані водопідійомної греблі на річці Тетерів, в т.ч. її поточний ремонт.
4	Забезпечити в належному стані геологічні пам'яток природи місцевого значення, прибережних смуг та русел річок	4.1. Упорядкування прибережних захисних смуг та розчищення русел річок. Проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню та утримання в належному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення скель «Чотири брати», «Голова Чапського»	2016-2024	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд", КП "Зеленбуд" (2023)	1 721,00	1 721,00	1 721,00	100,0	Забезпечено упорядкування прибережних смуг та розчищення русел річок. Зібрано та вивезено 96,4 т сміття.
5	Забезпечити функціонування мереж зовнішнього освітлення	5.1. Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2016-2024	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськєвітло"	17 529,00	15 937,36	15 337,36	96,2	Забезпечено утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення.

		5.2.Розрахунки за спожиту електроенергію	2016-2024		15 091,65	15 091,65	15 091,65	100,0	Забезпечено освітлення громади.
		5.9. Придбання подрібнювача гілок	2024		74,00	74,00	73,90	99,9	Придбано подрібнювач гілок
6	Забезпечити святкове оформлення та освітлення міста	6.1.Заходи щодо обслуговування флагштоку та інші заходи по оформленню міста тощо	2016-2024	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Миськівське", КП "Зеленбуд"	647,85	397,85	93,84	23,6	Проведено 5 заміни прапора та декоративне оформлення до Великодня. Частина коштів спрямована на інші заходи з благоустрою громади
7	Забезпечити збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони	7.1.Утримання та поточний ремонт об'єктів озеленення в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2016-2024	УКГ міської ради КП "Зеленбуд"	47 644,34	47 644,34	43 753,24	91,8	Забезпечено утримання та поточний ремонт об'єктів озеленення.
		7.7.Розрахунки за спожитий газ	2016-2024	УКГ міської ради КП "Зеленбуд"	16,87	16,87	0,00	0,0	Газопостачання меморіалу Вічний вогонь тимчасово припинено
		7.21. Заходи з озеленення Житомирської міської територіальної громади	2024		189,50	189,50	186,39	98,4	Закуплено рослини (114 од.) для озеленення громади (клен гостролистий «Глубозум», клен Фрімана, спірея Вангутта, ялівець козацький Глаука)
9	Ліквідувати наслідки буреломів, сніговалів, вітровалів	9.2.Виконання природоохоронних заходів: ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	2016-2022		851,14	851,14	774,87	91,0	Проводились роботи по ліквідації наслідків буреломів (коровано 115 та видалено 149 дерев).
10	Забезпечення функціонування фонтанів та безперебійної роботи КП "Житомирводоканал" з надання послуг населенню. Забезпечення належного стану водопровідного та каналізаційного господарства та відновлення живих водних ресурсів	10.1.Утримання та поточний ремонт фонтанів	2016-2024	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал"	1 949,26	0,00	0,00		Бюджетні призначення були спрямовані на заходи із підтримки ЗСУ
		10.2.Розрахунки за спожиту воду	2016-2024		205,47	205,47	0,00	0,0	Кошти не використовувалися. Фонтани громади не працювали.
		10.17. Паспортизація водойми річки Тетерів (виготовлення Паспорту водного об'єкта водосховища "Відсічне")	2024		500,00	0,00	0,00		Через відсутність можливості реалізації кошти спрямовані на інший захід
		10.18. На погашення заборгованості перед державним бюджетом, а саме – плати за надання позики, сплати відсотків та основного боргу згідно Договорів про субкредитування №13010-05/91 та №13010-05/92 від 20.11.2014р., укладеного між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Житомирською міською радою, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та КП «Житомирводоканал» про використання позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку у зв'язку з непідняттям тарифу	2024		118 300,00	118 300,00	118 217,13	99,9	Погашена заборгованість перед державним бюджетом, згідно Доріворі про субкредитування на 15.06.2024
11	Забезпечення безперебійної роботи КП "Житомиртеплокомуненерго" з надання послуг населенню.	11.2.Заходи щодо погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	2018-2024		30 529,25	30 529,25	30 529,25	100,0	Погашення проводиться відповідно до договорів реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ згідно встановленого графіку

		11.11. На виплату заробітної плати та сплату податків та зборів на заробітну плату у зв'язку з невідплатою тарифу	2024		75 200,00	75 200,00	75 200,00	100,0	Проведена виплата заробітної плати та сплата податків та зборів на заробітну плату в міжопалювальний період
		11.12. Поворотна фінансова допомога на погашення заборгованості за енергоносії	2024		20 000,00	20 000,00	0,00	0,0	Підприємство не скористалося поворотною фінансовою допомогою
		11.13. На розрахунки за постачання електричної енергії та послуги з розподілу (передачі) електричної енергії у зв'язку з невідплатою тарифу	2024		35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0	Проведено розрахунок за постачання електричної енергії та послуги з розподілу (передачі) електричної енергії
		11.14. На розрахунки за розподіл природного газу з Житомирською філією ТОВ "Газорозподільні мережі України"	2024		16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0	Проведено розрахунок за розподіл природного газу з Житомирською філією ТОВ "Газорозподільні мережі України"
		11.15. На розрахунки за постачання електричної енергії та послуги з розподілу (передачі) електричної енергії	2024		36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,0	Проведено розрахунок за постачання електричної енергії та послуги з розподілу (передачі) електричної енергії
13	Демонтувати самовільно збудовані та встановлені металеві конструкції	13.1. Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою, в т.ч. супровід демонтажу та демонтаж пам'ятних дощок, анотаційних дощок та пам'ятників (75,0 тис.грн.) та інші	2016-2024		279,20	279,20	279,20	100,0	Проведено обстеження вулиць та демонтаж реклами на опорах зовнішнього освітлення. Демонтовано об'єкт по вул. Чуднівській, 127; 11 кіосків; 81 банер; 32 виносні конструкції; 369 рекламних засобів та 470 інформаційних табличок.
14	Забезпечити належне утримання місць загального користування об'єктів благоустрою	14.1. Утримання місць загального користування - об'єктів благоустрою для утримання в належному санітарному стані	2016-2024	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м. Житомира", КП "Зеленбуд" (2021-2023), КП "ЕШС" (2021-2024), КП "КАТП 0628" (2021-2023)	924,00	924,00	924,00	100,0	Забезпечено утримання в належному стані місць загального користування, відповідно до затвердженого переліку
		14.3. Утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків	2018-2024	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м. Житомира", КП "Зеленбуд" (2021-2024), КП "КАТП 0628" (2021-2023)	1 120,95	1 120,95	1 054,63	94,1	Забезпечено належне утримання 8-ми спортивних майданчиків.
		14.4. Заходи щодо утримання громадських вбиралень	2020-2024	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м. Житомира", КП "Зеленбуд" (2021-2024)	1 052,73	1 052,73	1 052,73	100,0	Забезпечено утримання 3-х громадських вбиралень
15	Забезпечити благоустрій кладовищ	15.1. Утримання та поточний ремонт кладовищ Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2016-2024	УКГ міської ради КП "СККПО"	26 520,00	26 520,00	26 519,93	100,0	Забезпечено утримання в належному санітарному стані міських кладовищ
		15.8. Придбання щепоріза для обслуговування кладовищ	2024		450,00	450,00	450,00	100,0	Придбано щепоріз для обслуговування кладовищ

17	Здійснити контроль за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному	17.1.Утримання відділу технічного нагляду за об'єктами благоустрою	2016-2024	УКГ міської ради відділ технічного нагляду за об'єктами благоустрою	842,28	842,28	589,14	69,9	Забезпечено належне утримання відділу
22	Забезпечити утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою	22.1.Забезпечення потреби виборчих округів на об'єкти благоустрою за рахунок субвенції з обласного бюджету	2024	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськвітло", КП "Зеленбуд"	198,00	198,00	197,19	99,6	Придбано посадковий матеріал у кількості 50 од. (сакура дрібнопильчаста Канзан, ялівець віргінський Хетц, дерен білий Елегантіссіма) та матеріали для монтажу освітлення на території бульвару Польського
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ I:					465 258,7	460 967,8	435 414,0	94,5	
II. Підвищення ефективності комунального господарства, поліпшення благоустрою міста									
8	Покращити технічний стан об'єктів благоустрою зеленого господарства	8.11. Придбання культиватора	2024	УКГ міської ради КП "Зеленбуд"	50,00	50,00	37,00	74,00	Придбано культиватор
		8.12. Придбання скарифкатора	2024		50,00	50,00	50,00	100,00	Придбано скарифкатор
		8.10. Придбання відцентрових насосів	2024		63,00	63,00	55,60	88,25	Придбано 2 відцентрованих насоси
10	Забезпечити належну та безперебійну роботу КП "Житомирводоканал" з надання послуг шляхом збільшення статутного капіталу	Покращення фінансового стану підприємства, в т.ч.:	2016-2024	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал"	2 868,81	2 868,81	119,67	4,17	
		10.35. Реконструкція водопровідної мережі від перехрестя вулиць Івана Гонти та Селецька до провулку Енергетичний в м.Житомир	2023		126,17	126,17	119,67	94,85	Завершено реконструкцію водопровідної мережі від перехрестя вулиць Івана Гонти та Селецька до провулку Енергетичний в м.Житомир
		10.37. Реконструкція каналізаційної насосної станції "Інститут" за адресою: вул.Чуднівська, 109 в м.Житомир (коригування) (II черга. Зовнішні мережі водопроводу)	2024		2 742,64	2 742,64	0,00	0,00	Тендер проведено. Договір заключено 23.10.2024 року. Додатковою угодою внесено зміни до календарного графіку робіт та більшу частину їх перенесено на 2025 рік.
11	Забезпечити безперебійне функціонування водопровідно-каналізаційних мереж	Проведення будівництва та капітального ремонту мереж, в т.ч.:	2016-2024	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал"	144 244,85	109 779,04	58 823,77	53,58	
		11.22. На відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури - 2	2022-2024		87 421,30	59 948,00	57 786,60	96,39	Закуплено обладнання з монтажу повстяного лайнеру (санация трубопроводів рукавом), обладнання для КНС та ВНС, насоси, засоби обліку та прилади передачі даних (автоматизована система обліку води).
		11.23."Будівництво водопровідної мережі від пр.Миру в м.Житомирі до смт.Лісове. (коригування)" та "нове будівництво водопровідної насосної станції підкачки (для водопровідної мережі від проспекту Миру до смт.Лісове) за адресою: м.Житомир, вул.вільський шлях, (стара назва - вул.Максютова), 261.(Коригування) (на сплату податків)	2024		в межах фінансування				Тендер проведено. Договір заключено 17.04.2024 року. Додатковою угодою внесено зміни до календарного графіку робіт та перенесено їх завершення на 2025 рік.
					1 823,60	1 823,60	0,00	0,00	
		11.24.Будівництво нової лінії напірного каналізаційного колектора від ГКНС (вул.Івана Гонти, 16) до КОС—КОС-2 у місті Житомир.2 черга (коригування)	2024		44 339,53	44 339,53	0,00	0,00	Торги не відбулися
					8 867,91	1 875,40	0,00	0,00	
		11.25. Будівнцтво біоветів та пунктів розливу води	2024		в межах фінансування				

		11.26. Реконструкція каналізаційних мереж							Розпочато роботи по реконструкції самопливного каналізаційного колектору діаметром 800 мм по вул. Корольова, 39а в м.Житомир
		- "Реконструкція самопливного каналізаційного колектору діаметром 800 мм по вул. Корольова, 39а в м.Житомир"	2024		1 792,51	1 792,51	1 037,17	57,86	
12	Забезпечити належну та безперебійну роботу КП "Житомиртеплокомуненерго" з надання послуг населенню шляхом збільшення статутного капіталу	Фінансова підтримка для реалізації проектів, в т.ч.		УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго"	154 077,75	128 476,89	125 234,64	331,32	
		12.3.Для реалізації проекту з розвитку системи теплопостачання у м.Житомирі за фінансування ЄБРР	2016-2024		27 905,81	2 345,61	856,30	36,51	Проведено розрахунки згідно графіків
		12.37. Придбання тріски паливної	2024		25 000,00	25 000,00	24 999,94	100,00	Придбано 32,6 тис. м3 тріски паливної
		12.41. Реконструкція системи електропостачання котельні РК-8 з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки Jenbacher JMC 312 GS-B.L. за адресою: просп. Миру, 22к в м.Житомир	2024		15 300,00	15 259,34	14 485,36	94,93	Виконано будівельно-монтажні роботи по приєднанню когенераційної блочно-модульної установки до системи теплопостачання.
		12.42.Реконструкція системи електропостачання котельні РК-6 з влаштуванням підключення когенераційної установки Jenbacher JMC 312 GS-B.L.змонтованої в модульному нестационарному контейнері за адресою:вул.Жуїка, 12 в м.Житомир (коригування)	2024		59 574,59	59 574,59	59 503,60	99,88	Виконано будівельно-монтажні роботи по приєднанню когенераційної блочно-модульної установки до системи теплопостачання.
		12.43.Технічне переоснащення насосного обладнання котельні РК-8 за адресою: пр.Миру, 22 в м.Житомирі (коригування) і пусковий комплекс, в т.ч. здійснення авторського і технічного нагляду	2024		9 409,12	9 409,12	9 409,12	100,00	Виконано роботи по технічному переоснащенню насосного обладнання котельні РК-8 за адресою: пр.Миру, 22 в м.Житомирі.
		12.44. Реконструкція теплової мережі т.566 (РК-3) до ТК-61 за адресою пров. Телефонний в м. Житомирі» (коригування), в т.ч. здійснення авторського та технічного нагляду	2024		16 888,23	16 888,23	15 980,32	94,62	Проведено реконструкцію 152 метрів (в двотрубному вимірі) теплової мережі від т.566 (РК-3) до ТК-61 за адресою пров. Телефонний в м. Житомирі
17	Забезпечити необхідну кількість місць поховань на міському кладовищі	17.1.8.Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в.м.Житомирі. 3 пусковий комплекс. 1 черга (сектори 45,44,43) (коригування)	2022-2024		1 600,00	1 600,00	1 574,98	98,44	Побудовано 2 сектори кладовища та проведено коригування ПКД одного сектору
20	Забезпечити кладовища міста урнами для зберігання сміття	20.2.Придбання обладнання (контейнерів) для збору, транспортування та складування побутових відходів	2024	КП "СККПО" ЖМР	198,00	198,00	194,88	98,42	Придбано 10 контейнерів для збору, транспортування та складування побутових відходів
	ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ II:				303 152,41	243 085,74	186 090,54	76,55	
	ВСЬОГО ПО УПРАВЛІННЮ:				768 411,13	704 053,55	621 504,54	88,28	

## 2.Виконання результативних показників Програми

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Причини невиконання	Що зроблено для виправлення ситуації
1	3	4	5	6	7	8
<b>Завдання . Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів</b>						
1	<b>Показники затрат:</b>		x	x	x	x
	кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	од.	16	16		
	кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток	од.	9851	9851		
	площа мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	кв. м	104736	104736		
	площа бордюрного каменю, мостових тумб на мостах	м 2	16364	16364		
	протяжність колекторів зливної каналізації	км	89,7	89,7		
	протяжність дренажної мережі	км	160	160		
	протяжність колесовідбійної огорожі	м	5070	5070		
	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	тис.грн.	13 225,22	13 225,22		
	видатки на утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях	тис.грн.	1 940,00	1 940,00		
	видатки на прибирання мостів та шляхопроводів	тис.грн.	2 454,96	2 454,96		
	видатки на фарбування барерної огорожі та бордюрного каменю на мостах та шляхопроводах, колесовідбійного огороження, мостових тумб	тис.грн.	650,57	650,57		

	видатки на промивку та прочищення зливових мереж	тис.грн.	2 424,37	2 424,37		
	витрати на обслуговування очисних споруд Північно-західного району	тис.грн.	1127,29	1127,29		
	підтримка вакууму в сифоні	тис.грн.	152,38	152,38		
	видатки на ремонт зливоприймальних решіток та колодязів	тис.грн.	1425,57	1425,57		
	видатки на придбання та встановлення зливоприймальних решіток та люків, колесовідбійного огороження	тис.грн.	1773,28	1773,28		
	видатки на утримання території біля очисних споруд	тис.грн.	491,40	491,40		
	видатки на об'єкт між мікрорайонами Крошня та вул. Вільський Шлях в м.Житомирі	тис.грн.	122,85	122,85		
	видатки на об'єкт на вулиці Купальна в м. Житомирі	тис.грн.	122,85	122,85		
	видатки на об'єкт пішохідні сходи на вул. Малікова в м. Житомирі	тис.грн.	245,70	245,70		
	видатки на утримання містків, канал с.Вереси	тис.грн.	294,00	294,00		
2	<b>Показники продукту:</b>		x	x	x	x
	кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків, що потребують ремонту	од.	16	16		
	площа мостів, шляхопроводів та пішохідних містків, що планується утримувати	м 2	45171	45171		
	кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що необхідно відремонтувати	од.	257	257		
	кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що планується відремонтувати	од.	198	198		
	протяжність мереж зливової каналізації, що необхідно прочистити	км	89,7	89,7		

	протяжність мереж зливової каналізації, що планується прочистити	км	46,0	46,0		
	протяжність дренажної мережі, що потребує очищення	км	16	16		
	протяжність дренажної мережі, що планується відремонтувати	км	1,0	1,0		
	площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати	м 2	1800	1800		
	площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що планується пофарбувати	м 2	1800	1800		
3	<b>Показники ефективності:</b>		x	x	x	x
	середні видатки на утримання 1 моста, шляхопроводу та пішохідних містків в рік	грн.	153435,3	153435,3		
	середні видатки на ремонт та встановлення 1 оглядового колодязю та зливоприймальної решітки, люку	грн.	7199,8	7199,8		
	середні видатки на очищення 1 км зливової каналізації	грн.	52703,7	52703,7		
	середні видатки на покраску 1 кв. м. бордюрного каменю та мостових тумб на мостах	грн.	361,4	361,4		
4	<b>Показники якості:</b>		x	x	x	x
	питома вага кількості оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що планується відремонтувати до кількості оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що потрібно відремонтувати	%	77,0	77,0		
	питома вага кількості мереж зливової каналізації, що планується прочистити до кількості мереж зливової каналізації, що потрібно прочистити	%	51,3	51,3		
	питома вага протяжності дренажної мережі, що планується відремонтувати до протяжності дренажної мережі, що потрібно відремонтувати	%	6,25	6,25		



	питома вага кількості бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що планується пофарбувати до кількості бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати	%	100	100		
<b>Завдання. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення</b>						
<b>1</b>	<b>Показник затрат:</b>		x	x	x	x
	кількість світлоточок всього:	од.	15686	15686		
	- з лампами розжарювання	од.	0	0		
	- лампи ДНаТ	од.	137	137		
	- світлодіодні	од.	15549	15549		
	- люмінесцентні	од.	0	0		
	загальна протяжність електричних мереж	км.	507,80	507,80		
	видатки на оплату електроенергії по зовнішньому освітленню	тис.грн.	15 091,65	15 091,65		
	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	тис.грн.	15 937,36	15 337,36	Економія коштів	
	видатки на утримання мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	11 413,00	10 813,00	Економія коштів	
	видатки на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	4 524,36	4 524,36		
<b>2</b>	<b>Показники продукту:</b>		x	x	x	x
	обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік	тис.кВт	1 774,5	1 774,5		
	кількість світлоточок які знаходяться на утриманні	од.	16 121	16 121		
	кількість світлоточок які підлягають поточному ремонту	од.	2 350	2 350		
	кількість світлоточок, які планується відремонтувати	од.	435	435		
	протяжність електричних мереж, які планується відремонтувати (поточний ремонт)	км.	13,0	13,0		
<b>3</b>	<b>Показники ефективності:</b>		x	x	x	x

	обсяг споживання електроенергії на 1 світлоточку	кВт.	110,1	110,1		
	середній розмір витрат на утримання 1 км електромереж	грн.	22 475,4	21 293,8	Економія коштів	
	середній розмір витрат на поточний ремонт 1 км електромереж	грн.	348 027,7	348 027,3		
4	<b>Показники якості:</b>		x	x	x	x
	динаміка видатків на утримання та поточний ремонт електричних мереж та світлоточок в порівнянні з попереднім роком	%	106,5	102,5	Економія коштів	
	відсоток протяжності електромереж, які планується відремонтувати до загальної протяжності електромереж	%	2,56	2,56		
	відсоток кількості світлоточок, які планується відремонтувати до загальної кількості світлоточок	%	2,70	2,70		
<b>Завдання. Збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>						
1	<b>Показники затрат:</b>		x	x	x	x
	видатки на виконання заходів програми в т.ч. кошти депутатів	тис. грн.	45 383,56	42 903,23	Економія коштів	
	видатки на оплату газопостачання на Монументі Слави	тис. грн.	16,9	0,0	Газопостачання меморіалу Вічний вогонь тимчасово припинено	
	видатки на виконання робіт по прибиранню об'єктів благоустрою та озеленення	тис. грн.	22 508,76	22 190,40	Економія коштів	
	видатки на виконання робіт по знесенню дерев, корчування пнів	тис. грн.	1 060,42	1 060,42		
	видатки на догляд та вирощування рослин однолітніх та багаторічних. Садіння рослин однолітніх з усіма супутніми роботами на об'єктах міста	тис. грн.	5 250,20	5 250,20		
	видатки на обрізування дерев та кущів	тис. грн.	1 831,27	1 831,27		
	викошування газонів	тис. грн.	5 071,66	3 394,56	Економія коштів	
	ремонтно-будівельні роботи	тис. грн.	866,50	866,50		

	боротьба зі шкідниками та хворобами рослин, в т.ч. знешкодження омели, амброзії, борщівника Сосновського, вакцинація уражених дерев; підсів газонів, садіння багаторічних квіткових рослин, садіння нових дерев та кущів	тис. грн.	1 856,53	1 388,53	Економія коштів	
	виконання наказу Г осподарського суду Житомирської області №906/23/24 від 23.05.2024		6 921,35	6 921,35		
	кількість дерев на зелених зонах міста	од.	15 430	15 430		
	площа зелених насаджень	га	59,8	59,8		
	площа газонів	га	48,2	48,2		
	площа квітників	га	0,2	0,2		
	кількість скверів	од.	81	81		
	кількість аварійних дерев	од.	452	452		
2	<b>Показники продукту:</b>		x	x	x	x
	кількість аварійних дерев, що планується зрізати	од.	280	280		
	кількість дерев, що планується обрізати та кронувати	од.	2450	2450		
	площа об'єктів, що потребує прибирання	га	56,5	56,5		
	площа об'єктів, яку планується прибирати	га	41,7	41,7		
3	<b>Показники ефективності:</b>		x	x	x	x
	середні видатки на зрізання 1 аварійного дерева	грн.	3 787,20	3 787,20		
	середні видатки на обрізання та кронування 1 дерева	грн.	747,46	747,46		
	середньомісячні видатки на прибирання 1 га площі об'єктів благоустрою	грн.	44 981,53	44 345,32	Економія коштів	
4	<b>Показники якості:</b>		x	x	x	x
	відсоток кількості аварійних дерев, що планується зрізати до загальної кількості дерев на зелених зонах міста	%	1,8	1,8		
	відсоток кількості дерев, що планується обрізати та скронувати до загальної кількості дерев	%	15,9	15,9		

Завдання. Забезпечення функціонування фонтанів					
1	Показники затрат:		x	x	x
	кількість фонтанів	од.	7	7	
	кількість насосних агрегатів	од.	14	14	
	видатки на утримання та поточний ремонт фонтанів	тис.грн.	1 949,26	0,00	Бюджетні призначення спрямовані заходи із підтримки ЗСУ
	видатки на водопостачання в рік	тис.грн.	205,47	0	Кошти не використовувалися так як фонтани громади не працювали
2	Показники продукту:		x	x	x
	кількість працюючих фонтанів	од.	7	7	
	кількість працюючих насосних агрегатів	од.	14	14	
3	Показники ефективності:		x	x	x
	кількість місяців роботи фонтанів в рік *	міс.	6	0	
	середньомісячні видатки на водопостачання на один фонтан	грн.	4 892,14	0,00	Кошти не використовувалися так як фонтани громади не працювали
	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт (крім водопостачання) одного фонтану	грн.	46 411,00	0,00	
4	Показники якості:		x	x	x
	динаміка кількості працюючих фонтанів до аналогічного періоду минулого року	%	100	0	Фонтани не працювали оскільки кошти спрямували на заходи із підтримки ЗСУ
	динаміка кількості місяців роботи фонтанів в рік	%	100	0	
Завдання. Утримання місць загального користування					
1	Показники затрат:		x	x	x
	видатки на утримання місць загального користування	тис.грн.	3 201,66	1 774,01	Економія коштів
2	Показники продукту:		x	x	x
	площа території місць загального користування, яку планується утримувати	тис.кв.м	177,6	177,6	
3	Показники ефективності:		x	x	x

	середньомісячні видатки на утримання 1 кв.м. місць загального користування	грн.	1,50	0,83	Економія за рахунок коригування періодичності	
4	<b>Показники якості:</b>		x	x	x	x
	відсоток освоєння коштів на утримання місць загального користування	%	100	100		
<b>Завдання. Забезпечення благоустрою кладовищ</b>						
1	<b>Показники затрат:</b>		x	x	x	x
	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	тис.грн.	26 520,00	26 519,93	Не розподілений залишок	
	видатки на утримання кладовищ в т.ч. кошти депутатів	тис.грн.	17 365,10	17 365,03	Не розподілений залишок	
	видатки на охорону кладовищ	тис.грн.	2 810,24	2 810,24		
	видатки на поховання одиноких та невідомих громадян в рік	тис.грн.	3 124,46	3 124,46		
	видатки на поточний ремонт кладовищ	тис.грн.	1 355,20	1 355,20		
	видатки на благоустрій секторів на Корбутівському (новому) кладовищі	тис.грн.	1 865,00	1 865,00		
	загальна площа кладовищ з прилеглою територією	га	156,95	156,95		
2	<b>Показники продукту:</b>		x	x	x	x
	площа кладовищ, яка підлягає прибиранню	га	44,95	44,95		
	площа кладовищ, яка підлягає охороні	га	97,07	97,07		
3	<b>Показники ефективності:</b>		x	x	x	x
	середньомісячні видатки на утримання, благоустрій та поточний ремонт 1 га кладовищ, що підлягає утриманню та поточному ремонту	грн.	34 705,8	34 705,7		
	середньомісячні видатки на охорону 1 га кладовищ	грн.	2 412,6	2 412,6		
	середньомісячні видатки на поховання одиноких та невідомих громадян	грн.	260 371,4	260 371,4		
4	<b>Показники якості:</b>		x	x	x	x
	динаміка площі кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	%	100	100		

динаміка видатків на утримання та поточний ремонт кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	%	98,5	98,5		
--	---	------	------	--	--

### 3. Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми.

Завдяки реалізації заходів Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2024 роки у 2024 році, під час дії воєнного стану, створено умови щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності середовища, покращення благоустрою, в умовах якого забезпечуються захист довкілля, санітарне епідемічне благополуччя населення.

Забезпечено своєчасне та безперебійне надання якісних послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, централізованого теплопостачання.

Утримано в належному санітарному стані та проведено поточний ремонт мережі зовнішнього освітлення, каналізаційних, водопровідних та теплопостачальних мереж, об'єктів озеленення, місць загального користування, зливових мереж та штучних споруд, міських кладовищ.

Забезпечено обслуговування 15 біотуалетів та 3 громадських вбиралень. На виконання природоохоронних заходів: ліквідація буреломів, сніговалів, вітровалів видалено 149 дерев та кроновано 115. Проведено відкачування мулового осаду та очищення шахтних колодязів та каптажів.

Забезпечено утримання у належному санітарному стані водопідйомної греблі на р.Тетерів. Проводилась розчистка русел річок та впорядковувались прибережні смуги. Вивезено 96,4 т сміття.

Виконано фінансові зобов'язання у рамках реалізації проєкту ПРМІ-2 та за фінансування ЄБРР. Дотримано погашення заборгованості за природний газ по договорах реструктуризації. Проведено розрахунки за послуги розподілу природного газу та електричної енергії. Проведена виплата заробітної плати та сплата податків та зборів на заробітну плату в міжопалювальний період.

Побудовано 2 сектори кладовища та проведено коригування ПКД одного сектору.

Проведено реконструкцію теплових, водопровідних та каналізаційних мереж міста, виконано роботи по технічному переоснащенню насосного обладнання котелень. Виконано будівельно-монтажні роботи по приєднанню 2 когенераційних блочно-модульних установок до системи теплопостачання.

Придбано подрібнювач гілок, щепоріз, культиватор, скарифікатор, 2 відцентрованих насоси, тріску паливну, обладнання з монтажу повстяного лайнеру (санація трубопроводів рукавом), обладнання для КНС та ВНС, насоси, засоби обліку та прилади передачі даних (автоматизована система обліку води), посадковий матеріал, матеріали для монтажу освітлення та контейнери для збору сміття .

У 2024 році виконано робіт в рамках реалізації Програми на загальну суму 621 504,54 тис.грн. при плані 704 053,55 тис.грн., що становить 88,28%, що є позитивним показником у виконанні Програми.

Начальник управління

Олександр МАРЦУН