

Звіт про результати виконання
Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки
за I півріччя 2020 року

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: від 28.12.2015 № 38, останні зміни 18.06.2020 № 1892

Відповідальний виконавець Програми: управління комунального господарства міської ради

Термін реалізації Програми: 2016 – 2022 роки

1. Виконання заходів Програми

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтований обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн.	Річний обсяг фінансування тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання, або причини невиконання заходу
I: Забезпечення функціонування об'єктів життєдіяльності міста									
3	Забезпечити утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневих стоків в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів	3.1.1. Утримання та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд	2016-2022	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд"	7 009,65	7 009,65	2 932,91	41,84	Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд, роботи продовжуються
		3.1.2. Утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях	2017-2022		1 198,41	1 198,41	497,50	41,51	Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях, роботи продовжуються
		3.1.3. Заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану територій	2020-2022		1 382,88	1 382,88	567,03	41,00	Забезпечено обслуговування 16 біотуалетів
		3.1.4. Заходи по забезпеченню належного санітарного стану шахтних колодязів	2020-2022		244,23	122,13	0,00	0,00	Роботи будуть виконані у III кварталі 2020р.
		3.2. Утримання та поточний ремонт водопідйомної греблі на річці Тетерів	2016-2022		686,61	686,61	285,86	41,63	Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт водопідйомної греблі на річці Тетерів, роботи продовжуються
		3.3. Придбання та встановлення решіток та люків оглядових колодязів підземних інженерних мереж, колесовідбійного огороження	2016-2020		280,00	0,00	0,00		Кошти в бюджеті не передбачені
4	Забезпечити в належному стані геологічні пам'ятки природи місцевого значення, прибережних смуг та русел річок	4.1. Упорядкування прибережних захисних смуг та розчищення русел річок. Проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню та утримання в належному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення скель «Чотири брати», «Голова Чацького»	2016-2022		957,00	957,00	318,30	33,26	Впорядковані прибережні смуги: прибрано 97601 кв.м. території; вивезено 37,2 т. сміття; зрізано 19 звалених дерев.

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтований обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн.	Річний обсяг фінансування тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання, або причини невиконання заходу
5	Забезпечити функціонування мереж зовнішнього освітлення	5.1.Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення в т.ч.кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2016-2022	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськесвітло"	13 087,59	12 767,59	5 833,92	45,69	Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, роботи продовжуються
		5.2.Розрахунки за спожиту електроенергію	2016-2022		10 000,00	8 718,41	2 685,99	30,81	Забезпечено безперебійне освітлення міста
		5.5.Придбання світлодіодних світильників	2019-2020		6 244,56	6 244,56	6 244,56	100,00	Придбано 1260 світильників
6	Забезпечити святкове оформлення та освітлення міста	6.1.Монтаж та демонтаж новорічної ялинки на майдані С.П.Корольова, святкове оформлення міста та освітлення новорічних ялинок	2016-2022	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськесвітло", КП "Зеленбуд"	225,21	225,21	81,75	36,30	Виконано демонтаж, виконання монтажу заплановано на грудень місяць 2020р. Проведено оформлення вул. Михайлівської парасольками
7	Забезпечити збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони	7.1.Утримання та поточний ремонт об'єктів озеленення в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2016-2022	УКГ міської ради КП "Зеленбуд"	20 895,89	20 000,00	8 019,68	40,10	Забезпечено утримання та поточний ремонт об'єктів озеленення, роботи продовжуються
		7.7.Розрахунки за спожитий газ	2016-2022	УКГ міської ради КП "Зеленбуд"	69,15	59,96	11,49	19,16	Забезпечено безперебійну роботу "Вічного вогню"
9	Ліквідувати наслідки буреломів, сніговалів, вітровалів	9.2.Виконання природоохоронних заходів: ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	2016-2022		530,00	497,40	105,00	21,11	Ліквідовано 96 повалених буреломами дерев
10	Забезпечення функціонування фонтанів та безперебійної роботи КП "Житомирводоканал" з надання послуг населенню. Забезпечення належного стану водопровідного та каналізаційного господарства та відновлення живих водних ресурсів	10.1.Утримання та поточний ремонт фонтанів	2016-2022	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал"	1 267,44	682,22	0,00	0,00	У зв'язку з карантинном, роботу фонтанів перенесено на III-IV квартал 2020р.
		10.2.Розрахунки за спожиту воду	2016-2022		172,89	99,30	0,00	0,00	
		10.5.Фінансова підтримка: для розрахунків за електроенергію	2018-2020		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	Погашено заборгованість за спожиту електроенергію згідно встановленого графіку
		10.6.Придбання пожежних гідрантів та підставок під пожежні гідранти	2018-2020		200,00	0,00	0,00		Кошти в бюджеті не передбачені
		10.8. На створення аварійного запасу матеріалів для перекладки каналізаційних мереж	2019-2020		750,00	750,00	0,00	0,00	III-IV квартал 2020р.
		10.9.Поповнення запасу матеріалів	2020		3 300,00	3 000,00	0,00	0,00	Кошти були передбачені у червні місяці, придбання матеріалів заплановано на III квартал 2020р.
		10.10. Фінансова допомога на сплату частини чистого прибутку та сплату авансового внеску з податку на прибуток	2019-2020		4 163,60	4 163,60	4 163,60	100,00	Погашена заборгованість по податках та платежах

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтований обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн.	Річний обсяг фінансування тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання, або причини невиконання заходу
		10.12.Фінансова підтримка для погашення заборгованості перед державним бюджетом, а саме – основної суми боргу позики та нарахованих відсотків згідно Договору про субкредитування №13010-05/92 від 20.11.2014р., укладеного між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Житомирською міською радою, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та КП «Житомирводоканал» про використання позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку	2020		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	Сплачена частина основної суми позики відповідно до умов міжнародного кредитного договору
11	Забезпечення безперебійної роботи КП "Житомиртеплокомуненерго" з надання послуг населенню.	11.1.Фінансова підтримка: на виплату заробітної плати та сплату податків та зборів на заробітну плату	2018-2020	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго"	48 200,00	48 200,00	21 890,00	45,41	Виплачена заробітна плата працівникам підприємства згідно встановленого графіку
		11.2.Фінансова підтримка: на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	2018-2020		11 870,21	11 870,21	5 935,11	50,00	Погашається заборгованість за спожитий природний газ згідно встановленого графіку
		11.3.Для реалізації проекту з розвитку системи теплопостачання у м.Житомирі за фінансування СБРР	2018-2020		22 286,78	22 286,78	9 020,43	40,47	Погашення зобов'язань відповідно до графіку
		11.4.На погашення кредитних зобов'язань за договором NEFCO CPF DU 1/2012 від 15.10.13 року	2018-2020		1 192,65	1 192,62	511,12	42,86	Погашення зобов'язань відповідно до графіку
		11.6. Фінансова підтримка на сплату частини чистого прибутку та сплату авансового внеску з податку на прибуток	2019-2020		22 311,20	22 311,20	22 311,20	100,00	Погашена заборгованість по податках та платежах
12	Сприяти забезпеченню екологічної безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в м.Житомирі	12.1.Надання трансфертів КП «Інспекція з благоустрою м.Житомира»	2016-2022	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира"	1 086,00	1 086,00	408,59	37,62	Забезпечується утримання відділу екології
13	Демонтувати самовільно збудовані та встановлені металеві конструкції	13.1.Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою, в т.ч. супровід демонтажу та демонтаж пам'ятних дощок, анотаційних дощок та пам'ятників (75,0 тис.грн.) та інші	2016-2022		484,00	484,00	206,82	42,73	Демонтовано 1333 самовільно збудованих та встановлених конструкцій на об'єктах благоустрою
14	Забезпечити належне утримання місць загального користування об'єктів благоустрою	14.1.Утримання місць загального користування - об'єктів благоустрою для утримання в належному санітарному стані	2016-2022		3 180,00	3 180,00	1 523,79	47,92	Забезпечено утримання в належному санітарному стані, роботи продовжуються

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтований обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн.	Річний обсяг фінансування тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання, або причини невиконання заходу
		14.2.Для забезпечення виконання повноважень щодо укладання, підписання, реєстрації, супроводу договорів про пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою на території міста Житомира, а також контролю за сплатою пайової участі шляхом надання трансфертів КП «Інспекція з благоустрою м.Житомира» ЖМР на утримання лінійного відлілу	2018		1 360,70	1 360,70	698,48	51,33	Заключено 315 договорів про пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою
		14.3.Утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків	2018		440,50	440,50	170,63	38,74	Забезпечено належне утримання, 8 спортивних майданчиків роботи продовжуються
		14.4.Фінансова підтримка на утримання громадських вбиралень	2019		300,00	300,00	102,15	34,05	Забезпечено належне утримання, 2-х громадських вбиралень роботи продовжуються
15	Забезпечити благоустрій кладовищ	15.1.Утримання та поточний ремонт міських кладовищ, в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2016-2022	УКГ міської ради КП "СККПО"	13 400,00	13 400,00	7 100,00	52,99	Забезпечено утримання в належному санітарному стані міських кладовищ, роботи продовжуються
		15.2. Поточний ремонт огорожі Смолянського цивільного та військового кладовища	2017-2020		181,42	0,00	0,00		Кошти в бюджеті не передбачені
		15.3.Поточний ремонт огорожі на Смоківському кладовищі	2020		614,60	0,00	0,00		Кошти в бюджеті не передбачені
16	Упорядкувати права на постійне користування земельними ділянками на кладовищах	16.3.Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок: Польське (Католицьке) кладовище (майдан Руднянський, 8), Лютеранське кладовище (майдан Руднянський, 8), кладовище в районі Смоківка (с Венеси)	2020		210,00	109,60	0,00	0,00	Кошти були передбачені у червні місяці, виготовлення проектів землеустрою заплановано на III квартал 2020р.
17	Здійснити контроль за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства міста	17.1.Утримання відділу технічного нагляду за об'єктами благоустрою	2016-2022	УКГ міської ради відділ технічного нагляду за об'єктами благоустрою	631,32	631,32	252,83	40,05	Забезпечено належне утримання
		17.2. Плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	2016-2022		52,21	52,21	0,00	0,00	III-IV квартал 2020р.
20	Забезпечити розвиток газового комплексу шляхом надання фінансової підтримки КП «Житомирміськгаз»	20.1.Фінансова підтримка на заходи пов'язані з діяльністю підприємства	2018	УКГ міської ради КП "Житомирміськгаз"	150,00	150,00	134,42	89,61	Забезпечено функціонування підприємства
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ I:					210 616,7	205 620,1	112 013,2	54,48	

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтований обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн.	Річний обсяг фінансування тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання, або причини невиконання заходу
II. Підвищення ефективності комунального господарства, поліпшення благоустрою міста									
4	Відновити гідрологічний режим та поліпшити санітарний стан річок	4.7.Проектні та інженерно-вишукувальні роботи "Капітальний ремонт гідротехнічних споруд греблі на р. Тетерів в м. Житомир по вул.Жуйка,12"	2020	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд"	410,61	410,61	0,00	0,00	III-IV квартал 2020р.
6	Покращити зовнішнє освітлення в місті	6.2.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення із заміною ліхтарів на світлодіодні ліхтарі та встановлення додаткових ліхтарів в т.ч. придбання світлодіодних світильників та виготовлення ПКД	2016-2022	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськвітло"	<u>9 956,00</u>	190,00	0,00	0,00	Кошти були передбачені у червні місяці, виконання робіт заплановано на III квартал 2020р
10	Забезпечити належну та безперебійну роботу КП "Житомирводоканал" з надання послуг шляхом збільшення статутного капіталу	Покращення фінансового стану підприємства, в т.ч.:	2016-2022	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал"	18 111,26	10 111,26	2 184,89	21,61	
		10.12.На технічне переоснащення вузлів обліку води в багатопверхових будинках м.Житомира	2018-2020		3 000,00	0,00	0,00		Кошти в бюджеті не передбачені
		10.17. Реконструкція підвищувальних насосних станцій	2020		<u>375,40</u>	375,40	375,40	100,00	Замінено насосне обладнання за адресою вул. Пушкінська, 30
		10.18. Придбання техніки на умовах фінансового лізингу	2020-2022		<u>3 935,86</u>	3 935,86	1 809,49	45,97	Сплачена частина кредитних зобов'язань згідно встановленого графіка
		10.19. Реконструкція аварійних ділянок методом санації самопливного каналізаційного колектора Д-500 мм загальною протяжністю 550 м.п. по вулиці Великій Бердичівській в м. Житомир	2020		<u>7 500,00</u>	2 500,00	0,00	0,00	Кошти були передбачені у червні місяці, виконання робіт заплановано на III квартал 2020р.
					<u>3 300,00</u>	3 300,00	0,00	0,00	
11	Забезпечити безперебійне функціонування водопровідно-каналізаційних мереж	Проведення будівництва та капітального ремонту мереж, в т.ч.:	2016-2020	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал"	9 604,0	600,0	0,0	0,00	
		11.14.Будівництво господарсько-фекальної каналізації в м.Житомирі	2020		<u>600,00</u>	600,0	0,0	0,00	III квартал 2020р.
		11.15."Будівництво водопровідної мережі від проспекту Миру до смт. Лісове" та "Будівництво водопровідної насосної станції підкачки для водопровідної мережі від проспекту Миру в м. Житомирі до смт. Лісове"	2020		<u>6 800,00</u>	0,00	0,00		Кошти в бюджеті не передбачені
		11.16.Реконструкція зовнішніх каналізаційних мереж по вул. Перемоги, 48 в м.Житомирі, в т.ч.ПКД	2020		<u>200,00</u>	165,00	0,00		Кошти були передбачені у червні місяці, виконання робіт заплановано на III квартал 2020р.
		11.17.Виготовлення проектно-кошторисної документації на виконання робіт з реконструкції каналізаційного колектора по пров. Енергетичний та вул. І.Гонти в м.Житомир	2020		<u>372,00</u>	0,00	0,00		Кошти в бюджеті не передбачені

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтований обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн.	Річний обсяг фінансування тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання, або причини невиконання заходу
		11.18.Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво каналізаційних мереж на вул. Танкістів у м.Житомир	2020		<u>350,00</u>	0,00	0,00		Кошти в бюджеті не передбачені
		11.19.Придбання мобільної насосної станції (з комплектуючими)	2020		<u>1 282,00</u>	0,00	0,00		Кошти в бюджеті не передбачені
12	Забезпечити належну та безперебійну роботу КП "Житомиртеплокомуненерго" з надання послуг населенню шляхом збільшення статутного капіталу	Фінансова підтримка для реалізації проектів, в т.ч.		УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго"	129 531,28	25 531,28	2 296,43	8,99	
		12.6.Для реалізації проекту з розвитку енергоефективності у м.Житомирі за фінансування СЕКО, в т.ч.:	2016-2020		98 000,00	21 000,00	538,62	2,56	
		12.6.1.Реконструкція теплових мереж котелень РК-10, вул.Вільський Шлях, 15, вул.Вільський Шлях, 18 в м.Житомирі. Реконструкція системи тепlopостачання міста Житомира (Гоголівська, 3- Київська, 82 (РК-9))	2016-2020		<u>23 000,00</u>	1 000,00	538,62	53,86	Проведено реконструкцію 50м.п. Д-219/315
		12.6.2.Технічне переоснащення теплових вузлів шляхом встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) в будинках, що підключені до котелень РК-10 (57 шт.), вул.Вільський Шлях, 15 (9 шт.), вул.Вільський Шлях, 18 (6 шт.), РК-11 (47 шт.) в м.Житомирі	2016-2020		<u>35 000,00</u>	0,00	0,00		Кошти в бюджеті не передбачені
		12.6.3.Реконструкція районної котельні РК-10 за адресою: м.Житомир, пров. 1-й Винокурний, 36а, шляхом встановлення термодинамічної установки органічного циклу Ренкіна (паливо - тріска деревини)	2020		<u>40 000,00</u>	20 000,00	0,00	0,00	Кошти були передбачені у червні місяці, виконання робіт заплановано на III квартал 2020р
		12.19.Співфінансування контракту № А-5.1.2 і 5.1.3 "Заміна труб (встановлення попередньо ізольованих труб)" від 14.02.2019 р. по проекту централізованого тепlopостачання у м.Житомирі за фінансування СБРР	2019-2020		<u>28 000,00</u>	1 000,00	0,00	0,00	Кошти були передбачені у червні місяці, виконання робіт заплановано на III квартал 2020р
		12.21. Придбання техніки на умовах фінансового лізингу	2020-2022		3 531,28	3 531,28	1 757,81	49,78	Сплачена частина кредитних зобов'язань згідно встановленого графіка
14	Забезпечити належну та безперебійну роботу комунального підприємства із надання послуг населенню	14.2. Підготовка до опалювального сезону в т.ч. поповнення запасу матеріалів, закупівлю обладнання, виконання робіт та послуг	2018-2020	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго"	8 300,00	8 000,00	4 999,96	62,50	Придбано: труба 273/400-586м.п.; труба 273/400-24шт.; комплект ізоляції-94шт; ПММ.

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтований обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн.	Річний обсяг фінансування тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання, або причини невиконання заходу
16	Покращити матеріально-технічний стан підприємства шляхом збільшення статутного капіталу. Покращити надання послуг з інформування населення. Забезпечити виконання потреб мешканців в отриманні послуг торгівлі.	16.10.Придбання квадрокоптера	2020	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира"	15,00	0,00	0,00		Кошти в бюджеті не передбачені
17	Забезпечити необхідну кількість місць поховань на міському кладовищі	17.1.6.Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м.Житомирі. 3 пусковий комплекс, 1 черга (сектори 61,60,59,58) в т.ч. (коригування ПКД)	2020	УКГ міської ради КП "СККПО"	1 600,00	800,00	0,00	0,00	Кошти були передбачені у червні місяці, виконання робіт заплановано на III квартал 2020р
18	Забезпечити належну та безперебійну роботу КП "СККПО" з надання послуг населенню шляхом збільшення статутного капіталу	Фінансова підтримка для реалізації проєктів, в т.ч.		УКГ міської ради КП "СККПО"	1 525,07	1 525,07	1 056,69	69,29	
		18.1. Придбання техніки на умовах фінансового лізингу	2020-2022		1 525,07	1 525,07	1 056,69	69,29	Сплачена частина кредитних зобов'язань згідно встановленого графіка
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ II:					179 053,2	47 168,2	10 538,0	22,34	
ВСЬОГО ПО УПРАВЛІННЮ:					389 669,9	252 788,3	122 551,1	48,48	
26	Реалізувати проєкти бюджету участі	27.7.Будівництво "Музичний фонтан "Фонтан щастя" зі світлодіодною підсвіткою на бульварі Польському у м.Житомирі (2 етап)" в т.ч. ПКД	2020	УКГ міської ради	81,549	81,549	5,160	6,33	Виконані проєктні роботи на виконання другого етапу будівництва
РАЗОМ:					81,55	81,55	5,16	6,33	
РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ:					389 751,48	252 869,84	122 556,29	48,47	

В.о начальника управління комунального господарства міської ради

В.А.Шевчук