

Звіт про результат виконання

Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської територіальної громади на 2025-2029 роки

за I півріччя 2025 року

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: від 19.12.2024 № 1217 останні зміни 26.06.2025 № 1425

Відповідальний виконавець Програми: управління комунального господарства міської ради

Термін реалізації Програми: 2025 – 2029 роки

1. Виконання заходів Програми

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми тис. грн.	Річний обсяг фінансування, тис. грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
I: Забезпечення функціонування та поліпшення об'єктів благоустрою									
1	Забезпечити утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневих стоків в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів тощо	1.1. Утримання та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2025-2029	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР	12 021,3	12 021,3	5 877,66	48,89	Забезпечено утримання в належному санітарному стані та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд. Робота продовжується.
		1.2. Утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях	2025-2029	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР	2 008,4	2 008,4	835,40	41,60	Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях. Роботи продовжуються.
		1.3. Заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану територій	2025-2029	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР	1 924,4	1 924,4	801,90	41,67	Забезпечено обслуговування 14 біотуалетів
		1.4. Заходи по забезпеченню належного санітарного стану шахтних колодязів та каптажів	2025-2029	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР	353,3	353,3	119,25	33,75	Забезпечено належний санітарний стан шахтних колодязів, каптажів (за потреби) та територію довкола них
		1.5. Утримання та поточний ремонт водопідйомної греблі на річці Тетерів	2025-2029	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР	973,0	973,0	405,00	41,62	Забезпечено утримання у належному санітарному стані водопідйомної греблі на річці Тетерів, в т.ч. її поточний ремонт. Роботи продовжуються.
2	Забезпечити в належному стані геологічні пам'яток природи місцевого значення, прибережних смуг та поліпшити санітарний стан русел річок	2.1. Упорядкування прибережних захисних смуг та розчищення русел річок	2025-2029	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР	1 647,0	1 647,0	732,00	44,44	Забезпечено упорядкування прибережних смуг та розчищення русел річок. Роботи продовжуються
		2.2. Проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню та утримання в належному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення скель «Чотири брати», «Голова Чацького»	2025-2029	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР	101,0	101,0	33,00	32,67	Забезпечено упорядкування геологічних пам'яток природи місцевого значення. Роботи продовжуються

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми тис. грн.	Річний обсяг фінансування, тис. грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
		2.3. Придбання спеціального транспорту (човен) для здійснення контролю за кількістю та якістю поверхневих вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси та виконання заходів щодо підтримання сприятливого санітарного стану річок	2025	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР	107,0	107,0	103,48	96,71	Придбано спеціальний транспорт (човен)
		2.4. Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Тетерів (поточний ремонт очисних споруд зливової каналізації міста Житомир в районі паперової фабрики)	2025	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР	511,6	511,6	0,00	0,00	III-IV квартал 2025 року
3	Забезпечити функціонування мереж зовнішнього освітлення	3.1. Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення в т.ч.кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2025-2029	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськвітло" ЖМР	17 857,0	17 857,0	8 355,49	46,79	Забезпечено утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення. Роботи продовжуються.
		3.2.Розрахунки за спожиту електроенергію мережами зовнішнього освітлення	2025-2029	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськвітло" ЖМР	18 900,0	18 900,0	8 033,11	42,50	Забезпечено освітлення громади.
4	Забезпечити оформлення території громади тощо	4.1.Заходи щодо обслуговування флагштоку та інші заходи по оформленню міста тощо	2025-2029	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськвітло" ЖМР, КП "Зеленбуд" ЖМР	669,6	669,6	93,84	14,01	Проведено заміни прапору та дрібні поточні ремонти механізму. Оформлення вул. Михайлівської зонами відпочинку
5	Забезпечити збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони	5.1.Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою та озеленення в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2025-2029	УКГ міської ради КП "Зеленбуд" ЖМР	40 389,7	40 389,7	17 321,15	42,89	Забезпечено утримання та поточний ремонт об'єктів озеленення відповідно до затвердженого переліку
		5.2. Заходи з озеленення Житомирської міської територіальної громади	2025	УКГ міської ради КП "Зеленбуд" ЖМР	279,2	279,2	0,00	0,00	III квартал 2025 року
6	Ліквідувати наслідки буреломів, сніговалів, вітровалів	6.1.Виконання природоохоронних заходів: ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	2025-2029	УКГ міської ради КП "Зеленбуд" ЖМР	739,3	739,3	0,00	0,00	III-IV квартал 2025 року
7	Забезпечити належне утримання місць загального користування об'єктів благоустрою	7.1.Утримання місць загального користування - об'єктів благоустрою для утримання в належному санітарному стані	2025-2029	УКГ міської ради КП "ЕШС" ЖМР	942,0	942,0	392,00	41,61	Забезпечено утримання в належному стані місць загального користування відповідно до затвердженого переліку
		7.2.Заходи щодо утримання громадських вбиралень	2025-2029	УКГ міської ради КП "Зеленбуд" ЖМР	1 321,2	1 321,2	451,68	34,19	Забезпечено утримання 3-х громадських вбиралень
8	Забезпечити функціонування фонтанів	8.1.Утримання та поточний ремонт фонтанів	2025-2029	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР	1 949,3	1 949,3	257,86	13,23	Забезпечується поточний ремонт фонтану біля Ліцею №17
		8.2.Розрахунки за водопостачання фонтанів	2025-2029	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР	424,9	424,9	0,00	0,00	III-IV квартал 2025 року

№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми тис. грн.	Річний обсяг фінансування, тис. грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
9	Забезпечити благоустрій кладовищ	9.1. Утримання та поточний ремонт кладовищ територіальної громади, в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2025-2029	УКГ міської ради КП "СККПО" ЖМР	28 070,0	28 070,0	13 423,55	47,82	Забезпечено утримання в належному санітарному стані міських кладовищ
		9.2. Придбання та встановлення надгробків, предметів ритуальної належності на могили воїнів, що загинули у період військової агресії російської федерації	2025	УКГ міської ради КП "СККПО" ЖМР	12 000,0	12 000,0	0,00	0,00	Оголошено тендер, очікуване виконання III-IV квартал 2025 року
10	Забезпечити необхідну кількість місць поховань на міському кладовищі	10.1. Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі. 2 пусковий комплекс, I черга (сектор 43) (коригування)	2025	УКГ міської ради КП "СККПО" ЖМР	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	III-IV квартал 2025 року
		10.2. Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі. Алея Слави (коригування)							
11	Демонтувати самовільно збудовані та встановлені металеві конструкції та рекламні засоби, тимчасові споруди, банери та тимчасові спеціальні виносні	11.1. Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій та рекламних засобів, тимчасових споруд, банерів та тимчасових спеціальних виносних конструкцій на об'єктах благоустрою та інше	2025-2029	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира" ЖМР	279,2	279,2	82,04	29,38	Демонтовано 28 банерів, 359 рекламних засобів, 1 гараж та 23 паркувальні замки
12	Здійснити контроль за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства громади	12.1. Утримання відділу технічного нагляду за об'єктами благоустрою	2025-2029	УКГ міської ради відділ технічного нагляду за об'єктами благоустрою	787,1	787,1	295,96	37,60	Забезпечено належне утримання відділу
13	Створити умови для безперешкодного доступу до об'єктів безбар'єрного маршруту в рамках реалізації проєкту "Рух без бар'єрів"	13.1. Встановлення модульної вбиральні з обладнанням за адресою м. Житомир, майдан Польовий, 15 з метою організації безбар'єрного простору	2025	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації	5 000,0	0,0	0,00	0,00	Захід буде реалізовувати департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ I:					153 255,47	148 255,47	57 614,37	38,86	


N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми тис. грн.	Річний обсяг фінансування, тис. грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
II. Забезпечення функціонування об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства та підвищення їх ефективності									
1	Забезпечити належну та безперебійну роботу комунального підприємства, що надає послуги централізованого водопостачання та водовідведення, в тому числі шляхом збільшення статутного капіталу	1.1. На погашення заборгованості перед державним бюджетом, а саме – плати за надання позики, сплати відсотків та основного боргу згідно Договорів про субкредитування №13010-05/91 та №13010-05/92 від 20.11.2014р., укладеного між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Житомирською міською радою, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та КП «Житомирводоканал» про використання позики, що надається Україні Міжнародним	2025	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР	52 129,30	52 129,30	52 129,30	100,00	Погашення заборгованості перед державним бюджетом, згідно Договору про субкредитування
		1.2. Будівництво сонячних електростанцій на об'єктах КП "Житомирводоканал" м. Житомир (в тому числі виготовлення проектної документації)	2025	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР	18 871,40	18 871,40	572,55	3,03	Продовжуються розпочаті у 2024 році роботи. Завершується будівництво останнього з 12 об'єктів. Розрахунок за роботи заплановано на III квартал 2025
		1.3. На відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури - 2»	2025	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР	2 608,60	2 608,60	0,00	0,00	III-IV квартал 2025 року
		1.4. На розрахунки за спожиту теплову енергію	2025	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР	9 205,50	9 205,50	9 205,50	100,00	Проведено розрахунки за спожиту теплову енергію перед КП ЖТКЕ за період січень 2024-березень 2025
		1.5. Поточний ремонт бомбосховища за адресою м. Житомир, пров. Комунальний, 21	2025	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР	504,45	504,45	0,00	0,00	III-IV квартал 2025 року
		1.6. Поворотна фінансова допомога	2025	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	поворотна допомога передбачена для переходу на купівлю електричної енергії на організованих сегментних ринках та запланована до повернення в бюджет громади в грудні 2025

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми тис. грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
2	Забезпечити належний стан водопровідного та каналізаційного господарства, в тому числі шляхом збільшення статутного капіталу	2.1. Будівництво нової лінії напірного каналізаційного колектора від ГКНС (вул. Івана Гонти, 16) до КОС-1 - КОС-2 у місті Житомир. 2 черга (коригування)	2025	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР	в межах фінансування	60 000,00	0,00	0,00	Проведено тендер, визначено переможця, підписано договір. Виконання робіт III-IV квартал 2025 року
					31 728,22	31 728,22	0,00	0,00	
		2.2. Реконструкція каналізаційної насосної станції "Інститут" за адресою: вул.Чуднівська, 109 в м.Житомир (коригування) (II черга. Зовнішні мережі водопроводу)	2025	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР	2 732,16	2 732,16	0,00	0,00	Продовжуються розпочаті у 2024 році роботи. Захід буде реалізовано у III-IV кварталі 2025 року.
		2.3. Реконструкція самопливного каналізаційного колектору діаметром 800 мм по вул. Корольова, 39а в м.Житомир	2025	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР	715,74	715,74	0,00	0,00	Продовжуються розпочаті у 2024 році роботи. Захід буде реалізовано у III-IV кварталі 2025 року.
		2.4. "Будівництво водопровідної мережі від пр.Миру в м.Житомирі до смт. Лісове. (коригування)" та "Нове будівництво водопровідної насосної станції підкачки (для водопровідної мережі від проспекту Миру до смт. Лісове) за адресою: м.Житомир, вул. Вільський Шлях, (стара назва - вул.Максютова), 261. (Коригування)" (співфінансування на сплату податків)	2025	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР	в межах фінансування				Продовжуються розпочаті у 2024 році роботи. Захід буде реалізовано у III-IV кварталі 2025 року.
						1 823,60	1 823,60	201,41	
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ II:					130 318,97	190 318,97	72 108,76	314,08	
III. Забезпечення функціонування об'єктів теплового господарства та підвищення їх ефективності									
1	Забезпечити належну та безперебійну роботу комунального підприємства, що надає послуги теплопостачання, в тому числі шляхом збільшення статутного капіталу	1.1.На виплату заробітної плати та сплату податків та зборів на заробітну плату	2025-2029	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	75 200,00	75 200,00	31 100,00	41,36	забезпечено виплату з/п за квітень-червень 2025 та заплановано до виплати за липень-жовтень 2025
		1.2.Заходи щодо погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	2025-2029	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	30 529,25	30 529,25	15 264,62	50,00	Погашення проводиться відповідно до договорів реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ згідно встановленого графіку
		1.3. На розрахунки за розподіл природного газу	2025	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	8 882,20	8 882,20	8 882,20	100,00	Погашено заборгованість за розподіл природного газу
		1.4. На розрахунки за постачання електричної енергії та послуги з розподілу (передачі) електричної енергії	2025	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	24 623,70	24 623,70	24 623,70	100,00	Погашено заборгованість за 3,1 млн кВт електричної енергії
		1.5. Придбання тріски паливної	2025	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	Придбано близько 32,5 тис. м3 тріски паливної

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми тис. грн.	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
2	Забезпечити належний стан теплового господарства, в тому числі шляхом збільшення статутного капіталу	2.1 Для реалізації проекту з розвитку системи теплопостачання у м.Житомирі за фінансування ЄБРР	2025	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	41 151,21	41 151,21	502,42	1,22	Проведено розрахунки згідно графіків
		2.2. Поставка та встановлення установки з комбінованого виробництва тепла та електроенергії на біопаливі (реконструкція районної котельні РК-11 шляхом встановлення ТЕЦ на біопаливі за адресою: вулиця Отаманів Соколовських, 6, в м.Житомир)" (співфінансування по проекту ЄБРР)	2025	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	III-IV квартал 2025 року
		2.3. Реконструкція системи електропостачання чотирьох котелень м. Житомир шляхом влаштування точки підключення когенераційних блочно-модульних установок, а саме:	2025	УКБ міської ради, УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	91 807,28	0,00	0,00	0,00	захід буде реалізовувати УКБ ЖМР
		Реконструкція системи електропостачання котельні РК-1 з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки KE-MNG 450-BR за адресою: м-н Короленка, 36 в м. Житомир			29 019,52	0,00	0,00	0,00	
		Реконструкція системи електропостачання котельні РК-2 з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки KE-MNG 700-BR за адресою: пров. 2-й Київський, 3 в м. Житомир			37 931,71	0,00	0,00	0,00	
		Реконструкція системи електропостачання котельні РК-9 з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки KE-MNG 450-BR за адресою: вул. Київська, 82 в м. Житомир			12 753,54	0,00	0,00	0,00	
		Реконструкція системи електропостачання районної котельні з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки KE-MNG 450-BR за адресою: вул. Шевченка, 103 в м. Житомир			12 102,51	0,00	0,00	0,00	
		2.4. Реконструкція системи електропостачання котельні РК-10 з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки avus 500plus NG за адресою: пров.1-й Винокурний, 36а в м.Житомир, (1 черга) в т.ч. здійснення авторського та технічного	2025	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	III-IV квартал 2025 року

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми тис. грн.	Річний обсяг фінансування, тис. грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
		2.5. Реконструкція теплових мереж котельні за адресою вул.Шевченка, 103 м.Житомир, в т.ч. здійснення авторського та технічного нагляду	2025	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	25 000,00	25 000,00	824,54	3,30	Розпочаті роботи по реконструкції теплових мереж котельні. Захід буде реалізовано у III-IV кварталі 2025 року.
		2.6. Встановлення лічильників теплової енергії в житлових будинках міста Житомира, в т.ч. ОСББ	2025	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	4 400,00	1 000,00	0,00	0,00	III-IV квартал 2025 року
		2.7. «Реконструкція теплової мережі котельні РК-5 від т.462 до ТК-20 за адресою вул.Чуднівська, 101 в м.Житомирі» I черга	2025	УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР	11 897,10	11 897,10	0,00	0,00	III-IV квартал 2025 року
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ III:					388 490,74	293 283,46	106 197,48	36,21	
РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ:					672 065,17	631 857,89	235 920,61	37,34	

Начальник управління комунального господарства міської ради



Олександр МАРЦУН