

ЗВІТ

про результати виконання міської цільової програми «Впровадження стратегічних ініціатив Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки» за I-II-й квартал 2025 рік

№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн.	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1.	Забезпечити розробку проєктів, фандрейзингової діяльності та управління проєктами	Утримання комунальної установи «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради (в тому числі витрати на оплату товарів, комунальних послуг, послуг сторонніх організацій, оплату праці адміністративному персоналу тощо)	2021-2025	Комунальна установа «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради	2 195 242,00	2 195 242,00	849 097,84	100,00	Станом на 30 червня 2025 року установа не має кредиторської заборгованості. Упродовж I-II-го кварталу підготовлено та подано на фінансування 8 проєктних ініціатив. Установа здійснювала впровадження 4 міжнародних проєктів та адміністративний супровід впровадження 3 міжнародних проєктів.
2.	Забезпечити професійне управління проєктами (впровадження проєктів)	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Водонапірна башта» (охоронний №17) по вул. Пушкінська, 24 в м. Житомирі, в тому числі розробка/корегування науково-проєктної документації (Впровадження пілотного проєкту в рамках проєкту «Інтегрований розвиток міст в Україні II»)	2021-2022	Комунальна установа «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради	0,00	0,00	0,00	0,00	Реалізацію проєкту зупинено на невизначений час (у зв'язку з введенням воєнного стану)
		Реалізація проєкту «Енергоефективність у громадах І» (за фінансової підтримки Німецького державного банку розвитку KfW)	2021-2025	Комунальна установа «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради	0,00	0,00	0,0	0,00	Триває розробка проєктно-кошторисної документації на перші два об'єкти (ДНЗ №15 та Ліцей №20)
3.		Реконструкція нежитлового приміщення під соціальний прихисток (гуртожиток) для внутрішньо переміщених осіб та інших соціально вразливих груп населення за адресою: вул. Домбровського, 16а в м. Житомир (проєкт «Посилення стійкості міст в Україні (SUR)», GIZ)	2024-2025	Комунальна установа «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради	0,00	7 620,60	2 019,31	26,50	Укладено договір на будівельні роботи, тривають відповідні будівельні роботи. Річний обсяг фінансування та фактично профінансовані видатки у звітному періоді є грантовими коштами.

№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн.	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
4.		Реалізація проєкту «Підтримка ЄС у забезпеченні житлом внутрішньо переміщених осіб у Житомирі» за фінансової підтримки Європейського Союзу	2024-2025	Комунальна установа «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради	0,00	271 275,04	41 479,86	55,50	Будівельні роботи виконуються згідно графіку. Річний обсяг фінансування та фактично профінансовані видатки у звітному періоді є грантовими коштами.
5.		Реалізація проєкту «Україна на шляху до вуглецевої нейтральності» (U_CAN) за підтримки Європейського виконавчого агентства з питань клімату, інфраструктури та навколишнього середовища (CINEA), що діє від імені Європейського Союзу	2024-2025	Комунальна установа «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради	0,00	0,00	0,00	0,00	Реалізація проєкту триває згідно графіку
6.		Реалізація проєкту «Врахування потреб переходу на чисту енергію: готовність українських міст, використання інноваційних фінансових прикладів та заходів» (ANEW-LIFE) за підтримки Європейського виконавчого агентства з питань клімату, інфраструктури та навколишнього середовища (CINEA), що діє від імені Європейського Союзу	2024-2025	Комунальна установа «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради	0,00	0,00	0,00	0,00	Реалізація проєкту триває згідно графіку
7.		Реалізація проєкту «Стійкі інвестиції для сталого середовища» (RISE-IN) за підтримки Європейського виконавчого агентства з питань клімату, інфраструктури та навколишнього середовища (CINEA), що діє від імені Європейського Союзу	2025	Комунальна установа «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради	0,00	0,00	0,00	0,00	Реалізація проєкту триває згідно графіку
8.		Будівництво багатопрофільної лікарні в місті Житомир на умовах державно-приватного партнерства	2025	Комунальна установа «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради	0,00	0,00	0,00	0,00	Триває розробка техніко-економічного обґрунтування