

**Звіт
про результат виконання**

Програми «Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2024–2026 роки»

за 2025 рік

Рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 № 994

Відповідальний виконавець Програми: Управління капітального будівництва

Термін реалізації Програми 2024–2026 роки

1. Виконання заходів Програми

№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1. «Енергоефективність в м. Житомирі»									
1.1.	Поліпшити теплотехнічні характеристики конструкцій будівель закладів бюджетної сфери громади	1.1.3. Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі дошкільного навчального закладу № 15 за адресою: м. Житомир, вул. Старочуднівська, 4-а (в т.ч. ПКД)	2025	УКБ	7293,96	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		1.2.1. Реалізація проекту «Енергоефективність у громадах» (комплексна термореновація 40 будівель закладів освіти Житомирської міської територіальної громади), у тому числі: 1. Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Житомирського дошкільного навчального закладу №15 за адресою: м.Житомир, вул.Старочуднівська,4а. 2. Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Ліцею №20 міста Житомира за адресою: м.Житомир, вул. Східна, 65.	2024-2026	УКБ; КУ«Агенція розвитку міста» міської ради	168000,00	0,00	0,00	0	У зв'язку із введенням воєнного стану захід не реалізовано

		2. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів освіти							
2.1.	Забезпечити комфортні, безпечні умови навчально-виховного процесу в закладах освіти	2.1.4. Капітальний ремонт системи водовідведення з відновленням благоустрою (ліквідація підтоплення) будівлі Ліцею 14 м.Житомира за адресою: вул. Кибальчича, 7 (в т.ч. ПКД)	2025-2026	УКБ; Департамент освіти	13669,42	5369,14	5362,23	48	Завершено ремонт підлоги та фос, планується виконання зовнішніх робіт
		2.1.5. Реконструкція спортивного майданчика Ліцею №28 імені Гетьмана Івана Виговського за адресою: м. Житомир, вул. Тараса Бульби-Боровця, 17 (в т.ч. ПКД)	2024-2025	УКБ; Департамент освіти	16349,44	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.6. Капітальний ремонт системи опалення загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 за адресою: м.Житомир, вул. Троянівська, 26 (в т.ч. ПКД)	2025	УКБ; Департамент освіти	2400,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.7. Капітальний ремонт покрівель будівлі міської гуманітарної гімназії №23 ім. М.Й. Очерета за адресою: м. Житомир, вул. Б.Лятошинського, 14 (в т.ч. ПКД)	2025	УКБ; Департамент освіти	4588,25	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.12. Капітальний ремонт приміщень вхідної групи з влаштуванням нового освітнього простору Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №30, за адресою: пров. Шкільний, 4 (в т.ч. ПКД)	2025	УКБ; Департамент освіти	1498,37	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.17. Реконструкція вхідних груп та території благоустрою будівлі Ліцею №4 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Троянівська, 26 (в т.ч. ПКД)	2025	УКБ	9896,44	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.19. Капітальний ремонт басейну будівлі Ліцею №22 міста Житомира за адресою: м.Житомир, вул.Космонавтів, 36 (в т.ч. ПКД)	2025	УКБ	500,0	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.21. Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №7 міста Житомира імені Валерія Вікторовича Бражевського за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 79 (в т.ч. ПКД)	2023-2025	УКБ	66708,28	28538,83	22560,10	100	Роботи завершено. Об'єкт вводиться в експлуатацію

		2.1.22. Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №8 міста Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Згоди, 5 (в т.ч. ПКД)	2023-2025	УКБ	62979,62	21924,25	21523,53	100	Роботи завершено
	Впроваджувати інноваційні технології з використанням відновлювальних джерел енергії	2.1.27. Нове будівництво теплової мережі від ТК-31 до будівлі ЖДНЗ №15 з встановленням ІТП за адресою: вул. Старочуднівська, 4а в м.Житомир (в т.ч. ПКД)	2024-2025	УКБ; Департамент освіти; Департамент економічного розвитку	9205,44	2089,18	2089,18	100	Роботи завершено
		2.1.31. Реконструкція приміщень дошкільного навчального закладу №32 по вул.Якубовського,10 в м. Житомирі	2023-2025	УКБ; Департамент освіти	556,77	0,00	0,00	100	Роботи завершено
		2.1.33. Будівля ліцею № 25 за адресою: м.Житомир, вулиця Мала Бердичівська, 18 (виконання демонтажних робіт)	2025	УКБ; Департамент освіти	15625,39	15625,39	10210,23	100	Роботи завершено
3. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів охорони здоров'я									
3.1.	Визначити кошторисну вартість будівельних робіт об'єктів закладів охорони здоров'я	3.1.1. Реконструкція приміщення під дитяче стоматологічне відділення за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 1а (в т.ч. ПКД)	2025	УКБ; Управління охорони здоров'я	200,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
3.2.	Створити безпечні, комфортні умови в закладах охорони здоров'я	3.2.1. Реконструкція операційного блоку хірургічного корпусу КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул.Р.Шухевича, 2а (коригування), (в т.ч. ПКД)	2024-2025	УКБ; КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" ЖМР	28539,83	20824,06	15812,45	99	Роботи завершено. Об'єкт вводиться в експлуатацію
		3.2.2. Реконструкція травмо-урологічного корпусу КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир, вул. В.Бердичівська,70 (в т.ч. ПКД)	2025	УКБ; Управління охорони здоров'я, КП "Лікарня №1" ЖМР	15761,50	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування

		3.2.10. Капітальний ремонт частини приміщень будівлі поліклініки №2 за адресою: м.Житомир, площа Польова, 2 (в т.ч. ПКД)	2024-2026	УКБ; Управління охорони здоров'я, КП "Житомирський центр первинної медичної допомоги"	23457,52	22641,28	21055,65	85	Роботи тривають. Виконано демонтаж. Влаштовано систему опалення, водопостачання та каналізації. Внутрішні роботи на завершальному етапі
		3.2.11. Капітальний ремонт корпусу офтальмологічного відділення КП "Лікарня № 1" Житомирської міської ради за адресою: вул.В.Бердичівська, 70 в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2025	УКБ; Управління охорони здоров'я, КП "Лікарня №1" ЖМР	20300,00	0,00	0,00	0	Реалізація заходів відтерміновано у зв'язку з відсутністю фінансування
		3.2.14. Реконструкція частини приміщень КП "Лікарня № 1" Житомирської міської ради під відділення реабілітації за адресою: м. Житомир, вул.В.Бердичівська, 70 (в т.ч. ПКД)	2025	УКБ; Управління охорони здоров'я, КП "Лікарня №1" ЖМР	17003,60	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		3.2.16. Реконструкція 5-го поверху терапевтичного корпусу, з облаштуванням Відділення нейрохірургії КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул.Романа Шухевича,2а (в т.ч. ПКД)	2025	УКБ; Управління охорони здоров'я, КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" ЖМР	12000,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		3.2.17. Капітальний ремонт даху лікувального корпусу №2 стаціонару КП "Лікарня №2 ім. В.П.Павлусенка" ЖМР по вул.Шевченка,2 в м.Житомирі (в т.ч. ПКД)	2025	УКБ; Управління охорони здоров'я, КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" ЖМР	4962,98	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування

		3.2.18. Капітальний ремонт басейнів дитячої поліклініки КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул.С.Ріхтера, 23 (в т.ч. ПКД)	2025	УКБ; Управління охорони здоров'я, КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" ЖМР	6000,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		3.2.20. Капітальний ремонт приміщень будівлі Комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Лесі Українки, 4 (в т.ч. ПКД)	2025	УКБ; Управління охорони здоров'я, КП "Житомирський центр первинної медичної допомоги"	4139,89	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		3.2.21. Капітальний ремонт коридорів будівлі поліклініки КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул.С.Ріхтера, 23 (в т.ч. ПКД)	2025	УКБ; Управління охорони здоров'я, КП "Житомирський центр первинної медичної допомоги"	2800,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		3.2.22. Реконструкція системи опалення приміщення поліклініки за адресою: м.Житомир, вул. Покровська, 159 (в т.ч. ПКД)	2025	УКБ; Управління охорони здоров'я, КП "Житомирський центр первинної медичної допомоги"	500,00	232,47	232,47	100	Роботи завершено
		3.2.23. Реконструкція покрівлі дитячої поліклініки за адресою: М.Житомир, проспект Миру, 11 (в т.ч. ПКД)	2025-2026	УКБ; Управління охорони здоров'я, КП "Житомирський центр первинної медичної допомоги"	4239,55	214,50	214,50	5	Виготовлено ПКД, проводиться підготовка тендерної документації для оголошення закупівлі

		5. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт спортивних об'єктів							
5.1.	Забезпечити розвиток інфраструктури для занять фізичною культурою та спортом	5.1.1. Реконструкція спортивного майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Шевченка, 41-43 (в т.ч. ПКД)	2025	УКБ	90,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		5.1.2. Реконструкція спортивного майданчика за адресою: м. Житомир, проїзд Академіка Тутковського, 12-14 (в т.ч. ПКД)	2025	УКБ	850,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		5.1.3. Реконструкція спортивного майданчика зі штучним покриттям «СДЮШОР" з футболу «Полісся» ЖМР» за адресою: м. Житомир, вул. Князів Острозьких, 79-а (в т.ч. ПКД)	2025	УКБ	6127,37	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
	Створення безпечних та функціональних дитячих майданчиків	5.1.4. Реконструкція частини території благоустрою з встановленням дитячого майданчика за адресою: м. Житомир, майдан Мистецькі Ворота, 11 (в т.ч. ПКД)	2025	УКБ	1196,39	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		5.1.5. Реконструкція частини території благоустрою з встановленням дитячого майданчика за адресою: м. Житомир, майдан Польовий, 10 (в т.ч. ПКД)	2025	УКБ	1197,85	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		5.1.6. Реконструкція частини території благоустрою з встановленням дитячого майданчика за адресою: м. Житомир, майдан Пуятинський, 9/50 (в т.ч. ПКД)	2025	УКБ	1193,61	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		5.1.7. Реконструкція частини території благоустрою з встановленням дитячого майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Героїв Десантників, 15 (в т.ч. ПКД)	2025	УКБ	1202,89	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		5.1.8. Реконструкція частини території благоустрою з встановленням дитячого майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 131 (в т.ч. ПКД)	2025	УКБ	1196,56	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		5.1.9. Реконструкція частини території благоустрою з встановленням дитячого майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 101-а (в т.ч. ПКД)	2025	УКБ	1200,04	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування

5.2.	Покращити умови для комфортного перебування в підлітковому клубі	5.2.1. Реконструкція приміщення підліткового клубу міського культурно-спортивного центру Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Космонавтів, 38 (в т.ч. ПКД)	2025	УКБ	3000,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
5.3.	Забезпечити простір для розвитку спорту в громаді	5.3.1. Будівництво багатофункціонального спортивного комплексу за адресою: бульвар Старий, 14-А в м. Житомир (в т.ч. ПКД)	2025	УКБ	55050,00	0,00	0,00	0	Відсутність потреби
					495000,00				
		5.3.2. Будівництво льодової арени за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 101-А (в т.ч. ПКД)	2025	УКБ	20000,00	0,00	0,00	0	Відсутність потреби
					175500,00				
		6. Удосконалення інфраструктури міста							
6.2.	Сприяти розвитку пішохідного руху та пішохідних просторів	6.2.3. Капітальний ремонт тротуарів по вул.Селецька (майдан Смолянський - вул.Вітрука) в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2025	УКБ	8547,40	0,00	0,00	0	Даний захід реалізовується іншим замовником
6.3.	Створення комфортних зон відпочинку	6.3.1. Капітальний ремонт території благоустрою скверу на розі вулиць Князів Острозьких та Київська в м. Житомирі (в т.ч.ПКД)	2023-2025	УКБ	5783,1	0,0	0,00	100	Роботи завершено
		6.3.4. Реконструкція території благоустрою комунального закладу «Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олега Ольжича» за адресою: м. Житомир, бульвар Новий, 4 (в т.ч. ПКД)	2025	УКБ	100,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		6.3.5. Реконструкція частини території благоустрою з влаштуванням скверу в с. Вереси, Житомирського району, Житомирської області (в т.ч. ПКД)	2025	УКБ	1500,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		6.3.9. Реконструкція частини території благоустрою за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 54 (в т.ч. ПКД)	2023-2025	УКБ	2347,61	0,00	0,00	100	Роботи завершено

		7. Інші заходи							
7.6.	Забезпечити внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб житлом для тимчасового проживання	7.6.1. Нове будівництво житлового багатоквартирного комплексу призначеного для проживання внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: м.Житомир, провулок Червоний,60 (в т. ч. ПКД)	2023-2025	УКБ	138000,00 місцевий бюджет	1851,7	1851,73	65	Будинки зведено, виконуються внутрішні роботи
		7.6.2.1. Нове будівництво житлового багатоквартирного комплексу призначеного для проживання внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: м.Житомир, провулок Червоний,60 (в т. ч. ПКД)	2023-2025	УКБ	371304,00 грантові кошти	298501,52	94413,08		
		7.7.2. Реконструкція приміщення аптеки (без зміни зовнішніх геометричних розмірів фундаментів у плані) під адміністративно-офісні приміщення в будівлі за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 19/2 (в т. ч. ПКД)	2024-2025	УКБ, КУ "Агенція розвитку міста" міської ради	6458,63	209,30	209,30	100	Роботи завершено
7.8.	Забезпечити введення об'єктів в експлуатацію	7.8.1 Декларація (сертифікати) про готовність до експлуатації об'єкту	2024-2025	УКБ	220,00	0,00	0,00	0	Виконуються за потреби
		7.8.2. Проведення технічної інвентаризації об'єктів будівництва	2024-2026	УКБ	200,00	98,54	10,86	0	Виконуються за потреби
		7.8.3. Проведення сертифікації енергетичної ефективності об'єктів будівництва	2025	УКБ	150,00	150,00	0,00	0	Виконуються за потреби
7.10.	Забезпечити належний стан теплового господарства	7.10.1. Реконструкція системи електропостачання котельні РК-9 з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки KE-MNG 450-BR за адресою: вул. Київська, 82 в м. Житомир (в т. ч. ПКД)	2025	УКБ, КП "Житомир-теплокомун-енерго"	26853,43	26853,43	0,00	0	Проведено закупівлю, укладено договір підряду
		7.10.2. Реконструкція системи електропостачання районної котельні з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки KE-MNG 450-BR за адресою: вул.Шевченка, 103 в м. Житомир (в т. ч. ПКД)	2025	УКБ, КП "Житомир-теплокомун-енерго"	26550,99	26550,99	0,00	0	Проведено закупівлю, укладено договір підряду

		7.10.3. Реконструкція системи електропостачання котельні РК-2 з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки KE-MNG 700-BR за адресою: пров. 2-й Київський, 3 в м. Житомир (в т. ч. ПКД)	2025	УКБ, КП "Житомир-теплокомун-енерго"	66358,54	66358,54	0,00	0	Проводиться підготовка тендерної документації для оголошення закупівлі
		7.10.4. Реконструкція системи електропостачання котельні РК-1 з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки KE-MNG 450-BR за адресою: м-н Короленка, 3б в м. Житомир (в т. ч. ПКД)	2025	УКБ, КП "Житомир-теплокомун-енерго"	41763,18	41763,18	0,00	0	Проводиться підготовка тендерної документації для оголошення закупівлі

Начальник управління капітального будівництва

В'ячеслав ГЛАЗУНОВ