

ЗВІТ

про виконання цільових програм за програмно-цільовим методом бюджетування

(Програми житлового господарства та поведження з відходами на території Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки)

за 2025 рік

Дата і номер рішення міської ради,

яким затверджено Програму та зміни до неї від 24.12.2020 №46 /із змінами/

Відповідальний виконавець Програми управління житлового господарства Житомирської міської ради

Термін реалізації Програми 2021-2025 роки

1. Виконання заходів Програми

№ п/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн	Річний обсяг фінансування	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Провести капітальний ремонт житлового фонду, прибудинкових та внутрішньо-квартальних територій м. Житомира	1.1.Капітальний ремонт житлових будинків, в т.ч. ветхих і аварійних, та окремих конструктивних елементів	2025	УЖГ					Кошти не виділялись
1.2.Реконструкція нежилових приміщень під житло для учасників бойових дій в зоні АТО та інших пільгових категорій населення, а саме:		2025	УЖГ					Кошти не виділялись	
1.3.Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків та проїздів з відновленням підпірних стінок та елементів		2025	УЖГ					Кошти не виділялись	
1.4. Капітальний ремонт житлових будинків на умовах співфінансування		2025	УЖГ	3753,10	3753,1	3594,3	100,0	Проведений конкурс на виконання ремонту в 22 житлових будинках, укладені договори, виконані роботи. Економія коштів 158,8 тис.грн.	

		1.5. Інші види капітального ремонту житлових будинків	2025	УЖГ	1607,4	764,8	683,6	100,0	Виготовлена ПКД співвласниками на виконання капремонтів силових проводок, приладів обліку, розподільчих щитів в житловому будинку по вул. Східна, 69, де проведені роботи в повному обсязі за рахунок бюджетних коштів. Економія - 81,2 тис.грн
		1.8. Капітальний ремонт вхідної групи в житлових будинках для забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення	2025	УЖГ	2582,3	2493,0	2305,1	100,0	Планувалось в 2025 році встановити 7 підйомників в під'їздах 5-ти будинків. Роботи виконано в повному обсязі на 5-ти об'єктах. Економія 187,9 тис.грн
2	Створити безбар'єрний простір на прибудинкових територіях для мешканців міста, в т.ч. осіб з інвалідністю та маломобільним групам населення	1.11. Капітальний ремонт прибудинкових територій житлових будинків з проведенням благоустрою	2025	УЖГ	10290,0	1934,4	1934,1	100,0	Ремонтні роботи виконанні на 30% у зв'язку з погодними умовами, будуть завершені у 2026 році, об'єкти по вул. Огієнка, 1/34 та вул. Вітрука, 42/7) є перехідними
	2. Забезпечити надійну та безперебійну експлуатацію ліфтів в житловому фонді	2.1. Усунення аварій в житловому фонді, а саме капітальний ремонт ліфтів житлового фонду на умовах співфінансування	2025	УЖГ	3,0	4799,1	4585,1	95,5	Проведено конкурс на виконання ремонту, надійшло 34 заявки. В 33 будинках укладені договори, проведені роботи. Економія 214 тис.грн
	3. Забезпечити ремонт житлового фонду, прибудинкових територій, елементів та їх облаштування, інші заходи	3.1. Виготовлення покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків на фасади житлових будинків	2025	УЖГ	100,0	100,0	97,7	100,0	Виготовлено та встановлено 299 табличок. Економія 0,5 тис.грн
3.2. Встановлення на фасади житлових будинків покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків		2025	УЖГ	30,0	30,0	29,5	100,0		
3.3. Поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків		2025	УЖГ	27736,1	12000,0	11998,9	100,0	Роботи повністю виконанні. Відремонтовано близько 13,5 тис.кв.м. асфальтобетонного покриття. Економія - 1,1 тис.грн	

		3.4. Забезпечення потреби виборчих округів на об'єкти житлово-комунального господарства	2025	УЖГ	2329,3	2329,3	2329,3	100,0	Використані бюджетні призначення на потреби виборчих округів за пропозицією депутатів міської ради в повному обсязі
		3.5. Придбання матеріалів та виконання поточного ремонту житлових будинків (покрівля, мережа водопостачання, злизова каналізація) та прибудинкових територій з благоустроєм	2025	УЖГ					
	4. Запобігти та ліквідувати надзвичайні ситуації та наслідки стихійного лиха	4.1. Демонтаж (розбирання, знесення) будівель	2025	УЖГ	49,9	49,9	49,9	100,0	КП "ВЖРЕП №6" проведений демонтаж аварійних дитячих майданчиків за 18 адресами
		4.3. Поточний ремонт (заміна) віконних та дверних блоків житлових будинків у місцях загального користування (під'їздах), що пошкоджені та зруйновані внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України в Житомирській міській територіальній громаді	2025	УЖГ					Рішенням виконавчого комітету міської ради затверджений Порядок на виконання робіт. Кошти не виділялись.
		4.4. Поточний ремонт найпростищих укріттів у багатоквартирних будинках Житомирської міської територіальної громади	2025	Виконавчі органи міської ради, ОСББ, управителі, ЖБК					Рішенням виконавчого комітету міської ради затверджений Порядок на виконання робіт. Кошти не виділялись.
		4.5. Поточний ремонт сховищ комунальної власності	2025	УЖГ, УКГ, УКБ міської ради, КП "ВЖРЕП №6"					Рішенням виконавчого комітету міської ради затверджений Порядок на виконання робіт. Кошти не виділялись.
		4.6. Обстеження технічного стану конструкцій існуючих житлових будинків	2025	УЖГ	151,9	151,9		0,0	В 2025 році техобстеження будинків не проводилось, звернення і рекомендації постійних комісій з даного питання не надходили

	1. Проводити ефективне використання та утримання об'єктів комунальної власності	1.1. Утримання нежитлових приміщень комунальної власності	2025	УЖГ	1700,4	1700,4	1359,7	80,0	Оплачені послуги з утримання нежитлових приміщень комунальної власності в сумі 1359,7 тис.грн, з них 49,0 тис.грн на об'єкт тероборони
		1.2. Утримання житлових приміщень дитячих будинків сімейного типу	2025	УЖГ				0,0	Кошти не виділялись
		1.3. Технічна підтримка сайту по веденню електронної карти-довідника житлового фонду м.Житомира	2025	УЖГ	30,0	30,0	30,0	0,0	Укладений договір на проведення робіт. Роботи проведені
		1.6. Поточний ремонт вхідних груп до найпростішого укриття підвального приміщення та під'їзду дитячого будинку сімейного типу за адресою: с. Іванівка, Житомирського району, вул. Санаторна, 4-А	2025	УЖГ	199,0	199,0	199,0	100,0	Виготовлена кошторисна документація на проведення робіт. Укладений договір. Роботи виконані.
		1.7. Усунення аварій в нежитлових приміщеннях комунальної власності	2025	УЖГ	30,0	30,0	30,0	100,0	Захід виконаний в повному обсязі
		1.8. Поточний ремонт приміщення дитячого будинку сімейного типу за адресою: с. Іванівка, Житомирського району, вул. Санаторна, 4-А, корп. 6, кв.2	2025	УЖГ	188,0	188,0	188,0	100,0	Виготовлена кошторисна документація на проведення робіт. Укладений договір. Роботи виконані.
	2. Надання трансфертів комунальним підприємствам	2.1. Погашення заборгованості КП "ВЖРЕП №6" Житомирської міської ради перед Пенсійним фондом України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, по комунальних підприємствах, що припинені	2025	УЖГ	46,6	46,6	46,6	100,0	Погашена заборговність КП "ВЖРЕП №6" перед ПФУ
7		2.2. Погашення заборгованості по заробітній платі та сплата податків (зборів) працівникам комунальних підприємств	2025	УЖГ	169,0	169,0	169,0	100,0	Погашена заборговність по заробітній платі в КП "ВЖРЕП №6"

8	1. Здійснювати контроль за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради	1.1. Утримання відділу, що виконує функції по контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради	2025	УЖГ	823,2	823,2	692,7	84,1	Відділом технагляду забезпечується контроль за виконанням ремонтних робіт на 96 об'єктах та обстеження об'єктів житлового фонду та інфраструктури, пошкоджених/зруйнованих внаслідок збройної російської агресії
9	1. Обстежити технічний стан житлових будинків	1.1. Відшкодування витрат на обстеження технічного стану конструкцій існуючих житлових будинків, в т.ч. пошкоджених внаслідок збройної російської агресії	2025	УЖГ	100,0	100,0	65,8	65,8	Відшкодовані кошти ОСББ - по 5-ти об'єктах по Програмі "Віднови Дім"
		1.2. Виготовлення технічної документації на житлові приміщення, що належать до власності Житомирської міської територіальної громади, та інших реєстраційних документів (внесення технічного паспорту до ЄДУССБ, висновки, довідки тощо)	2025	УЖГ	10,0	10,0	8,4	84,0	Виготовлена техдокументація на 3 житлові приміщення комунальної власності
10.	1. Забезпечити збереження та утримання в належному стані зелених насаджень на прибудинкових територіях	1.1. Догляд за деревами і кущами (обрізка крон дерев, вирізування сухих гілок, знешкодження омели). Видалення окремих засохлих та пошкоджених дерев, садіння нових дерев і кущів, знешкодження омели	2025	УЖГ	3030,0	2950,0	2948,7	100,0	Рішеннями МВК прийняте Положення про виконання заходу... від 30.04.2024 №659, встановлена гранична вартість послуг на 2025 рік, проведений конкурс, профінансовано заявки суб'єктів житлового господарства на суму 2948,7 тис.грн. На прибудинкових територіях видалено та кронровано 1047 аварійних та пошкоджених дерев
	1. Забезпечення санітарного очищення території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	1.1. Облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів, встановлення парканів	2025	УЖГ	500,0	500,0	494,5	100,0	Облаштовано (відремонтовано) 9 контейнерних майданчиків для збору ТПВ на прибудинкових територіях

		1.2.Виготовлення схеми санітарного очищення території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (розроблення, погодження та затвердження)	2025	УЖГ, КАТП 0628					Кошти не виділялись
11.		1.3. Утилізація, переробка та захоронення відходів, зібраних під час проведення акцій по санітарному прибиранню міста	2025	УЖГ	100,0	100,0	100,0	100,0	Оплата за послуги за результатами проведених весняної та осінньої толок (суботників)
		1.5. Проведення стратегічної екологічної оцінки Місцевого плану управління відходами Житомирської міської територіальної громади	2025	УЖГ	200,0	200,0		0,0	Екологічна оцінка не проводилась у зв'язку з тим, що не затверджений Регіональний план управління відходами
	2.Оновлення матеріально-технічної бази для надання послуг з вивезення та захоронення побутових відходів	2.1.Придбання контейнерів (еврозразка) для збору ТПВ	2025	УЖГ					Кошти не виділялись
12.		2.2.Придбання малогабаритних контейнерів (120-140 л) для збору ТПВ	2025	УЖГ					Кошти не виділялись
		2.5. Придбання екскаватора на гусеничному ходу	2025	УЖГ	4830,0	1500,0		0,0	26.06.2025 затверджені бюджетні призначення на закупівлю екскаватора в сумі 1500,0 тис.грн (30% від загальної суми кредиту). Оплата буде проведена в жовтні п.р.
		2.3. Реконструкція міського полігону твердих побутових відходів у місті Житомирі з влаштуванням контейнерної установки очищення фільтрату за адресою: м. Житомир, вул. Андріївська, 29	2025	УЖГ	46000,0				Розвиток сфери управління відходами
	3.Забезпечення виконання природоохоронних заходів та функціонування полігону ТПВ	3.1.Забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих звалищ	2025	УЖГ					Кошти не виділялись

	3.2. Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, видалення, знешкодження і захоронення відходів (ліквідація безхазяйних сміттєзвалищ)	2025	УЖГ	568,0	568,0	559,2	98,5	На протязі року проведене вивезення та захоронення близько 3 тис.куб.м сміття з безхазяйних сміттєвалищ відповідно до рішень комісії
	3.3. Придбання засобів пожежогосіння на полігоні ТПВ	2025	УЖГ					Кошти не виділялись
	3.4. Придбання та встановлення приладів, обладнання для здійснення контролю за якістю атмосферного повітря на	2025	УЖГ					Кошти не виділялись
	3.5. Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, утилізації побутових ламп розжарювання	2025	УЖГ					Кошти не виділялись
	3.6. Будівництво системи відеоспостереження на території міського полігону твердих побутових відходів, в т.ч. виготовлення ПКД	2025	УЖГ	2 547,9	99,0	99,0	100,0	Виготовлено ПКД на будівництво системи відеоспостереження. Роботи будуть проводитись в 2026 році
	3.7. Придбання насосного обладнання для відкачування фільтратних вод та використання протипожежних заходів	2025	УЖГ	1 740,0	1 738,8	1 738,8	100,0	Захід виконаний в повному обсязі
	Всього:			111 445,10	39 357,5	36 328,5	92,3	

Начальник управління житлового господарства міської ради

Андрій ГУМЕНЮК