

ЗВІТ									
про результат виконання									
Програми організації безпеки дорожнього руху в Житомирській міській територіальній громаді на 2025-2029 роки									
за I квартал 2026 року									
Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1223 (зі змінами від 31.03.2026 №1657)									
Управління транспорту і зв'язку									
I. Виконання заходів Програми									
№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
I. Утримання									
1.	Забезпечити утримання та належне функціонування дорожнього обладнання, пристроїв з регулювання дорожнього руху, вулиць та доріг.	1.1. Утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об'єктів, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	2025-2029	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "ЕМЗО "Міськесвітло"	4 052,80	3 711,00	673,93	25%	Замінено 125 ламп, що вийшли з ладу. Щомісяця здійснюється ТО світлофорних об'єктів.
		1.2. Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов'язані з їх належною експлуатацією.	2025-2029	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "ЕМЗО "Міськесвітло"	2 547,00	2 451,00	199,84	25%	Виконано ТО 261 дорожнього знаку, виготовлено 22 нові.
		1.3. Забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах та приладами фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі.	2025-2029	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "ЕМЗО "Міськесвітло"	2 056,00	2 056,00	330,18	25%	використано 30252 кВт.
		1.4. Забезпечення оплати інтернет-зв'язку для приладів фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі	2025-2029 роки	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "ЕМЗО "Міськесвітло"	87,60	77,50	0,00		Підключення до інтернету заплановано у 2 кварталі
		1.5. Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна болардів (дорожніх блокувальників руху автотранспорту), інші роботи, пов'язані з їх належною експлуатацією.	2025-2029	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "ЕМЗО "Міськесвітло"	0,00	0,00	0,00	0%	Не фінансується.
		1.6. Утримання та обслуговування турнікетного огороження та велопарковок, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	2025-2029	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "УАШ"	441,60	434,40	9,70	25%	Встановлено/замінено на новий 42 м.п. Відремонтовано 30 м.п. Пофарбовано 270 м.п.
		1.7. Утримання та обслуговування засобів заспокоєння дорожнього руху, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	2025-2029	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "УАШ"	209,90	206,47	40,00	0%	Встановлення розпочнеться з 2 кварталу

		1.8. Утримання, обслуговування антипаркувальних пристроїв, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією: - "напівсферичні кулі" - стовпчики	2025-2029	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "УАШ"	81,30	79,93	0,00	0%	Антипаркувальні пристрої у 1 кварталі не встановлювались
		1.9. Нанесення дорожньої розмітки	2025-2029	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП «УАШ»	4 956,20	4 956,20	0,00	1%	Нанесено 174,77 м кв (План по виділенім коштам: 24000 м кв.)
		1.10. Поточний ремонт вулиць та доріг	2025-2029	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП «УАШ»	97 397,00	97 396,22	2 835,83	1%	Здійснено ремонт 920 м кв. дорожнього покриття, а саме: улаштування насипної дороги на вул.Ост.Вишні - 520м2. Ліквідація ямковості ресиклером - 400м2 (План по виділенім коштам 80,7тис. м кв.)
		1.11. Утримання вулиць та доріг	2025-2029	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП «УАШ»	103 711,30	99 742,72	16 853,97	25%	Щомісяця здійснюється прибирання вулиць площею 2899,3 тис.м2
2.	Організувати безпечний та доступний перетин пішоходами проїзної частини дороги.	2.1. Капітальний ремонт перехресть вулиць з влаштуванням пішохідних переходів (в т.ч. підвищених), в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи:  -Лесі Українки-Юрка Тютюнника	2025-2029	Виконком ЖМР, УКБ міської ради, УТіЗ міської ради, КП УАШ	0,00	0,00	0,00	0%	Захід не фінансується
		2.2. Створення безбар'єрних маршрутів "Рух без бар'єрів"	2026-2027 роки	Виконком ЖМР, УКБ міської ради, УТіЗ міської ради, КП УАШ	5 000,00	5 000,00	0,00	0%	Виконуватиметься за потреби. Після визначення обсягів та остаточних джерел фінансування реалізації 2-ї черги проєкту "Рух без бар'єрів"
		2.3. Будівництво світлофорних об'єктів, в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи, а саме:		Виконком ЖМР, УТіЗ міської ради	2 258,88	2 258,88	0,00	0%	Захід виконуватиметься за потреби

		на перехрестях вулиць: просп. Миру та вул. Богунської шосе Київське та Поліський проїзд Селецької та Космонавтів Промислова та Корольова С. Ріхтера - І. Кочерги Параджанова - Кооперативна	2025- 2029	УТІЗ міської ради, КП «ЕМЗО «Міськвітло» ЖМР					Захід виконуватиметься після визначення пріоритетного об'єкта для будівництва.
		2.4. Будівництво острівців безпеки для пішоходів, в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи, а саме: -по проспекту Миру -по проспекту Незалежності - по шосе Київському -по вул. Івана Гонти	2025- 2029	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП УАШ	0,00	0,00	0,00	0%	Захід не фінансується
3.	Забезпечити організацію та регулювання дорожнього руху.	3.1. Виготовлення/коригування проєктів, схем організації дорожнього руху, в т.ч. :  Івана Мазели, Східна, Шевченка, Бориса Тена, Гоголівська, Домбровського, Івана Сльоти, Мала Бердичівська, Дмитра Донцова, Пушкінська, Селецька, Промислова, Корольова, Івана Гонти, Короленка, Соснова, шосе Київське, Князів Острозьких, Дмитрівська, Героїв Крут, Довженка, Гагаріна, м-н Перемоги, проспект Незалежності, Хлібна, Небесної Сотні, проспект Миру, Троянівська, Вокзальна, Героїв Базару, Св. Йоана Павла II, Параджанова, Велика Бердичівська, Київська, вул. Перемоги, Михайла Грушевського, Покровська, Рильського, Кафедральна та інші.	2025- 2029	Виконком міської ради, УТІЗ міської ради, КП «ЕМЗО «Міськвітло», КП "УАШ"	488,70	488,70	0,00	0%	Заплановано замовлення схем ОДР у 2 кварталі
		3.2. Виготовлення комплексної схеми організації дорожнього руху в Житомирській міській територіальній громаді.	2025- 2029	Виконком міської ради, УТІЗ міської ради, КП «ЕМЗО «Міськвітло», КП "УАШ"	0,00	0,00	0,00	0%	Захід не фінансується

		3.3. Придбання дорожнього обладнання (в т.ч. за бюджетні кошти для забезпечення потреб виборчого округу м. Житомира) : засобів регулювання дорожнього руху (пристрої примусового зниження швидкості (лежачі поліцейські), стовпчики, боларди, напівсферичні кулі, конуси, катафоти, знаки дорожні, банери, дорожні пагорби (в т.ч. берлінські подушки, острівці безпеки), гідробар'єри, роздільники смуг руху (делініатори), велопарковки, трафарети тощо.	2025-2029	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП «УАШ»	276,30	271,80	0,00	0%	Закупівля у 1 кварталі не здійснювалась.
4.	Модернізувати світлофори.	4.1. Придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання	2025-2029	Виконком ЖМР, УТІЗ миської ради, КП «ЕМЗО «Міськвітло» ЖМР	1346,00	1346,00	1269,00	100%	Придбано 10 комплектів автономного живлення світлофорних об'єктів
5.	Запровадити автоматизовану систему керування дорожнім рухом.	5.1. Придбання та встановлення АСКДР	2025-2029	Виконком ЖМР, УТІЗ миської ради, КП «ЕМЗО «Міськвітло» ЖМР	0,00	0,00	0,00	0%	Захід не фінансується
6.	Превентивно ввідинити на водіїв для зменшення швидкості руху на дорогах міста.	6.1. Придбання електронних табло зворотного зв'язку з водієм (табло-радар вимірювання швидкості руху з індикацією результатів на табло)	2025-2029	Виконком ЖМР, КП "ЕМЗО "Міськвітло" ЖМР, УТІЗ ЖМР	0,00	0,00	0,00	0%	Захід не фінансується
7.	Визначити місця концентрації ДТП та їх причини	7.1. Аналітичне дослідження проблематики ДТП в м. Житомирі	2025-2029	УТІЗ, виконком ЖМР, КП "УАШ"	0,00	0,00	0,00	0%	Захід не фінансується
8.	Забезпечити проведення ремонту доріг та інших дорожніх робіт	8.1. Придбання транспортного обладнання			0,00	0,00	0,00	0%	Придбання заплановано в рамках п.8.5 Програми
		8.2. Придбання асфальтозмішувальної установки (АБЗ) (в т.ч. на умовах фінансового лізингу)	2025-2029	Виконком ЖМР, УТІЗ, КП "УАШ"	0,00	0,00	0,00		Наразі відсутня потреба

		8.3. Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування бітумного господарства асфальто-бетонного заводу.			0,00	0,00	0,00	0%	Наразі відсутня потреба
		8.4. Придбання матеріалів та іншого обладнання для здійснення ремонту асфальто-бетонного заводу.			600,20	600,20	0,00	0%	Готується документація для оголошення закупівлі сушильного барабана.
		8.5. Придбання дорожньої, спеціалізованої техніки на кредитних умовах	2026-2029 роки	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "УАШ" ЖМР	17773,11	17773,11	0,00	0%	Готується документація для отримання кредиту та оголошення тендеру.
9.	Впорядкувати паркування в місті	9.1. Організація паркування автотранспорту в м. Житомирі, в т. ч. виготовлення/коригування проєктів, схем організації місць паркування.	2025-2029	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "Житомиртрансपोर्ट" ЖМР, КП "УАШ" ЖМР, КП "ЕМЗО" ЖМР	0,00	0,00	0,00	100%	Захід виконано у 2025 році.
		9.2. Забезпечення діяльності інспекторів з паркування управління муніципальної інспекції міської ради	2025-2029	Виконком ЖМР, управління муніципальної інспекції ЖМР	1967,90	1967,90			
10.	Оптимізувати систему опалення на підприємстві.	10.1. Переоснащення системи опалення: - придбання та встановлення твердопаливних котлів, та супутніх до них матеріалів, в т.ч. виготовлення ПКД	2025-2029	Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "УАШ" ЖМР	0,00	0,00	0,00	0%	Захід не фінансується
<b>Всього</b>					<b>245251,79</b>	<b>240818,02</b>	<b>22212,44</b>		

Заступник начальника управління - начальник відділу ОДР та РДІ управління транспорту і зв'язку міської ради



Марина ПОПІАВСЬКА