

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ
про результати виконання міської цільової програми
«Впровадження стратегічних ініціатив Житомирської міської об'єднаної
територіальної громади на 2021-2025 роки»

1. ОСНОВНІ ДАНІ

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено міську цільову програму «Впровадження стратегічних ініціатив Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки» та зміни до неї:

- програма затверджена рішенням сесії Житомирської міської ради від 24 грудня 2020 року №50.

До Програми внесені змінами:

- рішенням сесії Житомирської міської ради від 19 грудня 2024 року №1238.

Відповідальний виконавець Програми:

комунальна установа «Агенція розвитку міста»
Житомирської міської ради

Термін реалізації Програми: 2021-2025 роки

2. МЕТА ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЇЇ ДОСЯГНЕННЯ

Впровадження стратегічних ініціатив (проектів), що спрямовані на збалансований розвиток території та досягнення цілей, що визначені Концепцією інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року.

Результати:

- збільшено фінансування стратегічних ініціатив Житомирської міської територіальної громади за рахунок позабюджетних коштів (показники ефективності вказані в розділі «ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ»);
- виконано ряд заходів, що спрямовані на досягнення цілей розвитку міста, що визначені Концепцією інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року, а саме:
 - просування економічного потенціалу міста на національній та міжнародній арені;
 - збереження та розвиток історико-культурної спадщини міста;
 - досягнення європейських стандартів енергоефективності та енергозбереження.

3. ФІНАНСУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1.	Забезпечити розробку проєктів, фандрейзингової діяльності та управління проєктами	Утримання комунальної установи «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради (в тому числі витрати на оплату товарів, комунальних послуг, послуг сторонніх організацій, оплату праці адміністративному персоналу тощо)	2021-2025	Комунальна установа «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради	9 989,05	8 019,728	Упродовж звітнього періоду підготовлено та подано на фінансування 59 проєктних ініціатив, що є меншим від плану на 1 проєкту заявку. Оскільки у 2022 році через початок повномасштабної війни в Україні діяльність персоналу установи упродовж більшої частини року була зосереджена на роботі щодо організації логістики гуманітарної та благодійної допомоги для потреб громади, то упродовж року було підготовлено лише 7 проєктних пропозицій. Упродовж звітнього періоду установа здійснювала впровадження та адміністративний супровід в середньому 8 проєктів упродовж кожного року.
2.	Забезпечити професійне управління проєктами (впровадження проєктів)	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Водонапірна башта» (охоронний №17) по вул. Пушкінська, 24 в м. Житомирі, в тому числі розробка/корегування науково-проєктної документації (Впровадження пілотного проєкту в рамках проєкту «Інтегрований розвиток міст в Україні II»)	2021-2022	Комунальна установа «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради	6 643,62	0,00	Реалізацію проєкту зупинено на невизначений час (у зв'язку з введенням воєнного стану)
		Реалізація проєкту «Енергоефективність у громадах І» (за фінансової підтримки Німецького державного банку розвитку KfW)	2021-2025	Комунальна установа «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради	8 786,17	0,00	Укладено у 2021 році окрему фінансову угоду між містом та KfW, та Кредитну угоду між містом, KfW та Урядом України. Укладено у 2023 році субкредитну угоду між містом та Міністерством фінансів України. Проведено міжнародний тендер (згідно правил KfW) та укладено у 2025 році договір на консультаційні послуги між містом та Fichtner GmbH & Co. KG. Упродовж 2025 року розроблено: - рамковий план управління екологічною та соціальною сферами; - план залучення зацікавлених осіб; - звіти з планування проєкту, енергоаудити та кошториси на виконання робіт на перші два об'єкти (ДНЗ №15 та Ліцей №20). Триває підготовка енергоаудитів для наступних 5 об'єктів, а також тендерної документації. Виконання будівельних робіт в рамках проєкту заплановано на період 2026-2030 роки.
3.		Впровадження проєкту «TUMI: шлях до школи, в тому числі:	2021	Комунальна установа «Агенція розвитку міста»	54,944	54,944	По відповідним об'єктам роботи виконані. Це дозволило підвищити безпеку і комфорту пересування школярів та мешканців громади.
		«Капітальний ремонт тротуарів			20,510	20,510	

№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
		(встановлення засобів організації дорожнього руху) за адресою: вул. Шевченка (від вул Шевченка,1 до перехрестя вул. Шевченка – Покровська – Перемоги включно) в с. Вереси). «Капітальний ремонт засобів організації дорожнього руху за адресою: вул. Шевченка, 105-б із примиканням (в'їзду) до житлової зони/будинку вул. Шевченка, 105 м. Житомир» (ЖЕЛ №24). «Капітальний ремонт засобів організації дорожнього руху з облаштуванням пішохідного переходу з острівцем безпеки за адресою: вул. майдан Згоди, 5 в м. Житомир» (ЗОШ №8). «Капітальний ремонт засобів організації дорожнього руху з облаштуванням пішохідного переходу за адресою: вул. Домбровського,21 в м. Житомир» (ЗОШ №36).		Житомирської міської ради	18,518	18,518	
					5,952	5,952	
					9,964	9,964	
4.		Реконструкція нежитлового приміщення під соціальний прихисток (гуртожиток) для внутрішньо переміщених осіб та інших соціально вразливих груп населення за адресою: вул. Домбровського, 16а в м. Житомир (проект «Посилення стійкості міст в Україні (SUR)». GLZ)	2024-2025	Комунальна установа «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради	0,00	0,00	Роботи виконані за грантові гроші проекту «Посилення стійкості міст в Україні (SUR)» – 7 родин внутрішньо переміщених осіб отримали житло для тимчасового проживання
5.		Реалізація проекту «Підтримка ЄС у забезпеченні житлом внутрішньо переміщених осіб у Житомирі» за фінансової підтримки Європейського Союзу	2024-2025	Комунальна установа «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради	0,00	0,00	Будівельні роботи виконуються згідно графіку. Фінансування робіт здійснюється в рамках міської цільової програми «Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2024-2026 роки»
6.		Реалізація проекту «Україна на шляху до вуглецевої нейтральності» (U_CAN) за підтримки Європейського виконавчого агентства з питань клімату, інфраструктури та навколишнього середовища (CINEA), що діє від імені Європейського Союзу	2024-2025	Комунальна установа «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради	0,00	0,00	Реалізація проекту триває згідно графіку, основна діяльність запланована на 2026-2027 роки.
7.		Реалізація проекту «Врахування потреб переходу на чисту енергію: готовність	2024-2025	Комунальна установа	0,00	0,00	Реалізація проекту триває згідно графіку, основна діяльність запланована на 2026-2027 роки.

№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
		українських міст, використання інноваційних фінансових прикладів та заходів» (ANEW-LIFE) за підтримки Європейського виконавчого агентства з питань клімату, інфраструктури та навколишнього середовища (CINEA), що діє від імені Європейського Союзу		«Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради			
8.		Реалізація проєкту «Стійкі інвестиції для сталого середовища» (RISE-IN) за підтримки Європейського виконавчого агентства з питань клімату, інфраструктури та навколишнього середовища (CINEA), що діє від імені Європейського Союзу	2025	Комунальна установа «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради	0,00	0,00	Реалізація проєкту триває згідно графіку, основна діяльність запланована на 2026-2027 роки.
9.		Будівництво багатопрофільної лікарні в місті Житомир на умовах державно-приватного партнерства	2025	Комунальна установа «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради	0,00	0,00	Розроблено та затверджено концептуальну записку проєкту, а також завершено розробку техніко-економічного обґрунтування згідно вимог чинного законодавства України у сфері публічно-приватного партнерства

4. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

№ п/п	Назва показника	Одиниця виміру	Планове значення показника, (за період 2021-2025 роки)	Фактичне значення показника, (за період 2021-2025 роки)	Причини не виконання	Що зроблено для виправлення ситуації
1	Утримання комунальної установи «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради	Тис. грн.	9 989,05	8 019,73	-	-
2	Кількість структурованих (підготовлених) та поданих проєктів на отримання фінансування/технічної допомоги	Од.	60	59	У 2022 році через початок повномасштабної війни в Україні діяльність персоналу установи упродовж більшої частини року була зосереджена на роботі щодо організації логістики гуманітарної та благодійної допомоги для потреб громади, тому упродовж року було підготовлено лише 7 проєктних пропозицій.	Упродовж наступних періодів було активізовано роботу з написання проєктів
3	Середньорічна кількість проєктів, управлінням та адміністративною підтримкою яких займається установа, в тому числі проєкти розвитку, що реалізуються установою за підтримки міжнародних партнерів/ програм технічної допомоги	Од.	7	8	-	-
4	Обсяг залученої міжнародної кредитно-фінансової та технічної допомоги	Тис. грн.	69 300,00	Більше 1 000 000,00 (по курсу НБУ станом на 31.12.2025)	-	-

(посада керівника органу
відповідального виконавця
програми)

(підпис)

(ініціали та прізвище)