

Звіт про результат виконання
Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської територіальної громади на 2025-2029 роки
за **І півріччя 2026 року**

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: від 19.12.2024 № 1217 останні зміни 28.04.2026 № 1718

Відповідальний виконавець Програми: управління комунального господарства міської ради

Термін реалізації Програми: 2025 – 2029 роки

1. Виконання заходів Програми

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми, тис.грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання
I: Забезпечення функціонування та поліпшення об'єктів благоустрою									
1	Забезпечити утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневих стоків в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів тощо	1.1. Утримання та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2026	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР	13 180,30	13 180,30	6 234,32	47,30	Забезпечено утримання в належному санітарному стані та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд. Робота продовжується.
		1.2. Утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях	2026	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР	2 225,50	2 225,50	1 027,00	46,15	Забезпечено утримання у належному санітарному стані та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях. Роботи продовжуються.
		1.3. Заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану територій	2026	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР	2 132,00	2 132,00	914,44	42,89	Забезпечено обслуговування 13 біотуалетів
		1.4. Заходи по забезпеченню належного санітарного стану шахтних колодязів та каптажів	2026	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР	376,80	376,80	98,76	26,21	Забезпечено належний санітарний стан шахтних колодязів, каптажів (за потреби) та територію довкола них
		1.5. Утримання та поточний ремонт водопідйомної греблі на річці Тетерів	2026	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР	1 105,00	1 105,00	552,00	49,95	Забезпечено утримання у належному санітарному стані водопідйомної греблі на річці Тетерів, в т.ч. її поточний ремонт. Роботи продовжуються.
		1.6. Придбання та встановлення колесовідбійного огородження на перехресті вулиці Отаманів Соколовських та проспекту Незалежності	2026	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР	789,00	789,00	0,00	0,00	ІІІ квартал 2026 року
		1.7. Капітальний ремонт лінії електромережі до водопідйомної греблі на річці Тетерів за адресою пров. ІІ-й Кривий, 10а в м. Житомир	2026	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР	490,00	490,00	0,00	0,00	ІІІ квартал 2026 року
2	Забезпечити в належному стані геологічні пам'ятки природи місцевого значення, прибережних смуг та поліпшити санітарний стан русел річок	2.1. Упорядкування прибережних захисних смуг та розчищення русел річок	2026	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР	1 806,00	1 806,00	802,00	44,41	Забезпечено упорядкування прибережних смуг та розчищення русел річок. Роботи продовжуються
		2.2. Проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню та утримання в належному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення скель «Чотири брати», «Голова Чацького»	2026	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР	111,00	111,00	36,00	32,43	Забезпечено проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню та утримання в належному стані геологічних пам'яток природи. Роботи продовжуються.

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми, тис.грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання
		2.4. Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Тетерів (поточний ремонт очисних споруд зливової каналізації міста Житомир в районі паперової фабрики)	2026	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР	138,00	138,00	0,00	0,00	III квартал 2026 року
		2.5. Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму (утримання та обслуговування меліоративної системи відкритого типу (канали) в межах с.Вереси)	2026	УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР	253,80	253,80	56,40	22,22	Розпочато проведення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму. Роботи продовжуються.
3	Забезпечити функціонування мереж зовнішнього освітлення	3.1. Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення в т.ч.кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2026	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськвітло" ЖМР	18 020,00	18 020,00	8 909,57	49,44	Забезпечено утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення. Роботи продовжуються.
		3.2.Розрахунки за спожиту електроенергію мережами зовнішнього освітлення	2026	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськвітло" ЖМР	20 525,00	20 525,00	11 429,33	55,68	Забезпечено освітлення громади.
4	Забезпечити оформлення території громади тощо	4.1.Заходи щодо обслуговування флагштоку та інші заходи по оформленню міста тощо	2026	УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськвітло" ЖМР, КП "Зеленбуд"	706,47	706,47	0,00	0,00	III-IV квартал 2026 року
5	Забезпечити збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони	5.1.Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою та озеленення в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2026	УКГ міської ради КП "Зеленбуд" ЖМР	46 440,18	46 440,18	18 771,62	40,42	Забезпечено утримання та поточний ремонт об'єктів озеленення відповідно до затвердженого переліку
		5.2. Заходи з озеленення Житомирської міської територіальної громади	2026	УКГ міської ради КП "Зеленбуд" ЖМР	444,17	444,17	0,00	0,00	III квартал 2026 року
6	Ліквідувати наслідки буреломів, сніговалів, вітровалів	6.1.Виконання природоохоронних заходів: ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	2026	УКГ міської ради КП "Зеленбуд" ЖМР	853,89	853,89	264,46	30,97	Проводились природоохоронні заходи з ліквідації наслідків буреломів, вітровалів
7	Забезпечити належне утримання місць загального користування об'єктів благоустрою	7.1.Утримання місць загального користування - об'єктів благоустрою для утримання в належному санітарному стані	2026	УКГ міської ради КП "ЕПШ" ЖМР	1 033,00	1 033,00	430,00	41,63	Забезпечено утримання в належному стані місць загального користування відповідно до затвердженого переліку
		7.2.Заходи щодо утримання громадських вбиралень	2026	УКГ міської ради КП "Зеленбуд" ЖМР	1 725,67	1 725,67	427,40	24,77	Забезпечено утримання 3-х громадських вбиралень
8	Забезпечити функціонування фонтанів	8.1.Утримання та поточний ремонт фонтанів	2026	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР	1 949,26	1 949,26	0,00	0,00	III-IV квартал 2026 року
		8.2.Розрахунки за водопостачання фонтанів	2026	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР	424,92	424,92	32,73	7,70	Забезпечується безперебійна робота фонтанів
9	Забезпечити благоустрій кладовищ	9.1.Утримання та поточний ремонт кладовищ територіальної громади, в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу	2026	УКГ міської ради КП "СККПО" ЖМР	34 000,00	34 000,00	13 558,82	39,88	Забезпечено утримання в належному санітарному стані міських кладовищ

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми, тис.грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання
		9.2. Придбання та встановлення надгробків, предметів ритуальної належності на могили воїнів, що загинули у період військової агресії російської федерації	2026	УКГ міської ради КП "СККПО" ЖМР	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	Оголошено тендер, очікуване виконання у III кварталі 2025 року
10	Забезпечити необхідну кількість місць поховань на міському кладовищі	10.3.Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі. (коригування)	2026	УКГ міської ради	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	III квартал 2026 року
11	Демонтувати самовільно збудовані та встановлені металеві конструкції та рекламні засоби, тимчасові споруди, банери та тимчасові вносних конструкцій на об'єктах благоустрою та інше	11.1.Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій та рекламних засобів, тимчасових споруд, банерів та тимчасових спеціальних вносних конструкцій на об'єктах благоустрою та інше	2026	УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира" ЖМР	307,20	307,20	38,18	12,43	Розпочато роботи по демонтажу самовільно збудованих та встановлених конструкцій на об'єктах благоустрою та інше
12	Здійснити контроль за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства	12.1.Утримання відділу технічного нагляду за об'єктами благоустрою	2026	УКГ міської ради відділ технічного нагляду за об'єктами благоустрою	852,91	852,91	340,75	39,95	Забезпечено належне утримання відділу
14	Оновити матеріально-технічну базу, в тому числі шляхом збільшення статутного капіталу	14.2. Придбання спеціалізованої техніки на умовах кредитування	2026	УКГ міської ради КП "Зеленбуд" ЖМР	1 766,00	1 766,00	0,00	0,00	III-IV квартал 2026 року
15	Забезпечити впровадження альтернативних методів поховання	15.1.Будівництво крематорію з колумбарієм на території Житомирської міської територіальної громади	2026	УКГ міської ради	100,00	100,00	0,00	0,00	III-IV квартал 2026 року
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ I:					159 756,07	159 756,07	63 923,77	40,01	
II. Забезпечення функціонування об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства та підвищення їх ефективності									
1	Забезпечити належну та безперебійну роботу комунального підприємства, що надає послуги централізованого водопостачання та водовідведення, в тому числі шляхом збільшення статутного капіталу	1.1. На погашення заборгованості перед державним бюджетом, а саме – плати за надання позики, сплати відсотків та основного боргу згідно Договорів про субкредитування №13010-05/91 та №13010-05/92 від 20.11.2014р., укладеного між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Житомирською міською радою, Національного комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та КП «Житомирводоканал» про використання позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку	2026	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР	148 126,00	87 596,00	60 409,04	0,00	Забезпечено погашення заборгованості перед державним бюджетом, згідно Договорів субкредитування

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми, тис.грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання
		1.2. Будівництво сонячних електростанцій на об'єктах КП "Житомирводоканал" м. Житомир (в тому числі виготовлення проектної документації)	2026	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР	486,00	486,00	0,00	0,00	III-IV квартал 2026 року
		1.7.Фінансова підтримка на виплату заробітної плати, сплату податків та зборів на заробітну плату у зв'язку із економічно необґрунтованим тарифом для населення, підвищенням вартості електричної енергії та закупівлею матеріалів для захисних габіонів	2026	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР	29 126,00	29 126,00	20 502,39	0,00	Забезпечено виплату заробітної плати та сплату податків та зборів на заробітну плату відповідно до розрахункових документів підприємства
		1.8. На виконання робіт із встановлення та заміни люків оглядових колодязів та території м.Житомира, у т.ч. придбання каналізаційних люків	2026	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР	500,00	500,00	0,00	0,00	III квартал 2026 року
		1.9. Реконструкція покрівлі РЧВ з встановленням сонячних електростанцій на об'єкті КП "Житомирводоканал" ВНС2, м.Житомир, вул.Чуднівська, 120	2026	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР	1 250,00	1 250,00	724,12	0,00	Розпочато реконструкцію покрівлі РЧВ з встановленням сонячних електростанцій на об'єкті КП "Житомирводоканал"
		1.10. Будівництво резервного джерела водопостачання (водозабору), насосної станції та подаючого трубопроводу для КП "Житомирводоканал" за адресою: пров. Гуйвинський у м.Житомир, що виконується в межах реалізації Комплексних планів стійкості регіонів і окремих міст	2026	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області*	<i>в межах фінансування</i>	0	0,00	0,00	III-IV квартал 2026 року
					19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	
2	Забезпечити належний стан водопровідного та каналізаційного господарства, в тому числі шляхом збільшення статутного капіталу	2.1. Будівництво нової лінії напірного каналізаційного колектора від ГКНС (вул. Івана Гонти, 16) до КОС-1 - КОС-2 у місті Житомир. 2 черга (коригування)	2026	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР	<i>в межах фінансування</i>	17 568,58	6 342,50	36,10	Продовжується будівництво нової лінії напірного каналізаційного колектора
					17 948,76	17 948,76	7 660,74	42,68	
		2.6. Реконструкція водопровідної мережі у межах її розміщення від колодязя №5573 до колодязя №9387 у мікрорайоні Корбутівка м. Житомир	2025-2026	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР	3 037,60	3 037,60	0,00	0,00	III квартал 2026 року (перехідні видатки 2025 року)
		2.8.Реконструкція каналізаційної насосної станції "Інститут" за адресою: вул. Чуднівська, 109 в м.Житомир (коригування) (III черга. Напірна каналізаційна мережа)	2026	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал ЖМР	1 377,30	1 377,30	0,00	0,00	ППП
		2.9.Реконструкція водоочисної споруди та водонасосної станції міста Житомира	2026	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал ЖМР	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	ППП
		2.10.Реконструкція сифонного трубопроводу водозабірної споруди на КП "Житомирводоканал"	2026	УКГ міської ради КП "Житомирводоканал ЖМР	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	ППП

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми, тис.грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання
		2.13.Реконструкція каналізаційних очисних споруд, включаючи заміну механічного та електричного обладнання та каналізаційних мереж	2026	УКГ міської ради КП "Житомиртепло-комуненерго" ЖМР	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	ППП
ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ II:					270 171,66	227 210,24	95 638,78	42,09	0,00
III. Забезпечення функціонування об'єктів теплового господарства та підвищення їх ефективності									
1	Забезпечити належну та безперебійну роботу комунального підприємства, що надає послуги тепlopостачання, в тому числі шляхом збільшення статутного капіталу	1.1.На виплату заробітної плати та сплату податків та зборів на заробітну плату	2026	УКГ міської ради КП "Житомиртепло-комуненерго" ЖМР	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	III-IV квартал 2026 року
		1.2.Заходи щодо погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	2026	УКГ міської ради КП "Житомиртепло-комуненерго" ЖМР	30 529,25	30 529,25	15 264,62	50,00	Погашення проводиться відповідно до договорів реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ згідно встановленого графіку
		1.3. На розрахунки за розподіл природного газу	2026	УКГ міської ради КП "Житомиртепло-комуненерго" ЖМР	33 882,20	33 882,20	33 882,20	100,00	Погашено заборгованість за розподіл природного газу
		1.4. На розрахунки за постачання електричної енергії та послуги з розподілу (передачі) електричної енергії	2026	УКГ міської ради КП "Житомиртепло-комуненерго" ЖМР	33 623,70	33 623,70	33 623,70	100,00	Погашено заборгованість за постачання електричної енергії
		1.6.Придбання труб сталевих в ППУ ізоляції в поліетиленовій та SPIRO оболонці з фасованими частинами	2026	УКГ міської ради КП "Житомиртепло-комуненерго" ЖМР	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	III квартал 2026 року
2	Забезпечити належний стан теплового господарства, в тому числі шляхом збільшення	2.1.Для реалізації проекту з розвитку системи тепlopостачання у м.Житомирі за фінансування ЄБРР	2026	УКГ міської ради КП "Житомиртепло-комуненерго" ЖМР	68 925,12	68 925,12	664,31	0,96	Проведено розрахунки згідно графіків
		2.3. Нове будівництво та розміщення модульної когенераційної установки типу avus 500plus NG, на базі газопоршневого двигуна з "острівним" режимом, зальною потужністю 600 кВт за адресою: пров.1-й Винокурний, 36а в м. Житомир	2025-2026	УКГ міської ради КП "Житомиртепло-комуненерго" ЖМР	12 500,00	12 500,00	7 050,32	56,40	Розпочато будівництво та розміщення модульної когенераційної установки типу avus 500plus NG, на базі газопоршневого двигуна з "острівним" режимом, зальною потужністю 600 кВт за адресою: пров.1-й Винокурний, 36а в м. Житомир (перехідні видатки 2025 року)
		2.4. Нове будівництво та розміщення модульної когенераційної установки типу avus 500plus NG, на базі газопоршневого двигуна з "острівним" режимом, зальною потужністю 600 кВт за адресою: вул. Отаманів Соколовських, 6 в м. Житомир	2025-2026	УКГ міської ради КП "Житомиртепло-комуненерго" ЖМР	12 500,00	12 500,00	662,69	5,30	Розпочато будівництво та розміщення модульної когенераційної установки типу avus 500plus NG, на базі газопоршневого двигуна з "острівним" режимом, зальною потужністю 600 кВт за адресою: вул. Отаманів Соколовських, 6 в м. Житомир (перехідні видатки 2025 року)

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми, тис.грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання
		2.5. Нове будівництво та розміщення модульної когенераційної установки типу avus 500plus NG, на базі газопоршневого двигуна з "острівним" режимом, зальною потужністю 600 кВт за адресою: вул. Чуднівська, 103В в м. Житомир	2025-2026	УКГ міської ради КП "Житомиртепло-комуненерго" ЖМР	12 500,00	12 500,00	4 760,14	38,08	Розпочато будівництво та розміщення модульної когенераційної установки типу avus 500plus NG, на базі газопоршневого двигуна з "острівним" режимом, зальною потужністю 600 кВт за адресою: вул. Чуднівська, 103В в м. Житомир (перехідні видатки 2025 року)
		2.6. Нове будівництво та розміщення модульної когенераційної установки типу avus 500plus NG, на базі газопоршневого двигуна з "острівним" режимом, зальною потужністю 600 кВт за адресою: пров. Телефонний, 2 в м. Житомир	2025-2026	УКГ міської ради КП "Житомиртепло-комуненерго" ЖМР	12 500,00	12 500,00	1 607,47	12,86	Розпочато будівництво та розміщення модульної когенераційної установки типу avus 500plus NG, на базі газопоршневого двигуна з "острівним" режимом, зальною потужністю 600 кВт за адресою: пров. Телефонний, 2 в м. Житомир (перехідні видатки 2025 року)
		2.8. Встановлення лічильників теплової енергії в житлових будинках міста Житомира, в т.ч. ОСББ	2026	УКГ міської ради КП "Житомиртепло-комуненерго" ЖМР	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	III квартал 2026 року
		2.11. Технічне переоснащення мережних насосів районної котельні №6 по вул. Жуйко, 12 в м. Житомирі (коригування), в т.ч. здійснення авторського та технічного нагляду	2025-2026	УКГ міської ради КП "Житомиртепло-комуненерго" ЖМР	5 731,10	5 731,10	3 497,47	61,03	Розпочато роботи по технічному переоснащенню мережних насосів районної котельні №6 по вул. Жуйко, 12 в м. Житомирі (коригування), в т.ч.
		2.12. Технічне переоснащення мережевих насосів котельні РК-11 за адресою: вул. Отаманів Соколовських, 6 в м. Житомирі, в т.ч. здійснення авторського та технічного нагляду	2025-2026	УКГ міської ради КП "Житомиртепло-комуненерго" ЖМР	1 775,68	1 775,68	1 339,14	75,42	Розпочато роботи по технічному переоснащенню мережевих насосів котельні РК-11 за адресою: вул. Отаманів Соколовських, 6 в м.
		2.13. Технічне переоснащення мережевих насосів котельні РК-7 за адресою: вул. Крошенська, 28-а в м. Житомирі, в т.ч. здійснення авторського та технічного нагляду	2025-2026	УКГ міської ради КП "Житомиртепло-комуненерго" ЖМР	3 068,26	3 068,26	1 891,47	61,65	Розпочато роботи по технічному переоснащенню мережевих насосів котельні РК-7 за адресою: вул. Крошенська, 28-а в м. Житомирі, в т.ч. здійснення авторського та технічного нагляду (перехідні видатки 2025 року)
		2.15. Будівництво теплової мережі від вулиць Л.Українки-Григорія Сковороди на Житомирський райвиконком в м.Житомирі (Коригування)	2025-2026	УКГ міської ради КП "Житомиртепло-комуненерго" ЖМР	2 602,56	2 602,56	1 566,78	60,20	Розпочато будівництво теплової мережі від вулиць Л.Українки-Григорія Сковороди на Житомирський райвиконком в м.Житомирі (перехідні видатки 2025 року)
		2.16. Нове будівництво ТЕЦ, що працює на твердому паливі (SRF, RDF) та інших видах альтернативного палива в м. Житомирі	2026	УКГ міської ради КП "Житомиртепло-комуненерго" ЖМР	500,00	500,00	0,00	0,00	ППП

N з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування відповідно до програми, тис.грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання
		2.17.Реконструкція районної котельні РК-11 шляхом встановлення ТЕЦ на біопаливі в м.Житомир потужністю до 10 МВт теплової та до 2,3 МВт електричної енергії	2026	УКГ міської ради КП "Житомиртепло-комуненерго" ЖМР	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	ППП
		2.18.Реконструкція системи централізованого теплопостачання районних котелень РК-11, РК-6 та майдан Польовий, 7, шляхом заміни існуючих магістральних сталевих трубопроводів на сталеві трубопроводи попередньо теплоізовані пінополіуретаном (ППУ) діаметром від Ду 100 до Ду 1000 мм загальною довжиною 12460 мп у однотрубному вимірі	2026	УКГ міської ради КП "Житомиртепло-комуненерго" ЖМР	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	ППП
		2.19.Реконструкція теплової мережі від ТК-312 до ТК-320 по вул.Панаса Саксаганського в м.Житомирі (коригування), в т.ч. здійснення авторського та технічного нагляду	2026	УКГ міської ради КП "Житомиртепло-комуненерго" ЖМР	14 800,00	0,00	0,00	0,00	в III кварталі 2026р. бюджеті кошти не передбачені
		2.20. Будівництво теплової мережі на Центр професійно-технічної освіти м.Житомира за адресою вул.Троянівська, 5 від ТК-30а до ТК-36 в м.Житомирі в т.ч. здійснення технічного нагляду	2026	УКГ міської ради КП "Житомиртепло-комуненерго" ЖМР	3 322,57	3 322,57	0,00	0,00	III квартал 2026 року
		2.21.Реконструкція теплової мережі котельні РК-5 від т.462 до ТК-20 за адресою вул.Чуднівська, 101 в м.Житомирі (Коригування), в т.ч. здійснення авторського та технічного нагляду	2026	УКГ міської ради КП "Житомиртепло-комуненерго" ЖМР	20 228,30	6 526,34	6 453,34	98,88	Розпочато реконструкцію теплової мережі котельні РК-5 від т.462 до ТК-20 за адресою вул.Чуднівська, 101 в м.Житомирі
		2.22 Реконструкція теплових мереж ("Реконструкція теплових мереж котельні РК-11 від РК-11 по вул.Отманів Соколовських,6 до ТК-1 в м.Житомирі (коригування)", "Реконструкція теплових мереж котельні РК-11 від ТК-1 до ТК-11 (ЦТП по вул.Домбровського,59) в м.Житомирі (коригування)") у т.ч. шляхом залучення підприємством кредитних коштів у сумі 60 000 тис грн	2026	УКГ міської ради КП "Житомиртепло-комуненерго" ЖМР	36 635,00	36 635,00	5 884,48	16,06	Розпочато реконструкцію теплових мереж
	ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ III:				432 623,74	404 121,77	118 148,13	29,24	
	РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ:				862 551,47	791 088,08	277 710,68	35,10	

Начальник управління комунального господарства міської ради

Олександр МАРЦУН