

**Звіт
про результат виконання**

Програми «Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2024–2026 роки»

за II квартал 2026 року

Рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 № 994

Відповідальний виконавець Програми: Управління капітального будівництва

Термін реалізації Програми 2024–2026 роки

1. Виконання заходів Програми

№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
		1. «Енергоефективність в м. Житомирі»							
1.1.	Поліпшити теплотехнічні характеристики конструкцій будівель закладів бюджетної сфери громади	1.1.1. Енергоефективна реновація (капітальний ремонт) будівлі Житомирського центру розвитку дитини № 68, за адресою: м. Житомир, проїзд Академіка Тутковського, 10 (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ	20106,49	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		1.1.2. Енергоефективна реновація (капітальний ремонт) будівлі загальноосвітньої школи I-III ступенів №7 ім. В.В. Бражевського за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 79 (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ	41529,14	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		1.1.4. Здійснення заходів з енергозбереження по проекту «Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста», в т.ч. технічний та авторський нагляд (співфінансування по проектам СЕКО, НЕФКО)	2026	УКБ	84,24	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування

		1.2.1. Реалізація проєкту «Енергоефективність у громадах» (комплексна термореновація 40 будівель закладів освіти Житомирської міської територіальної громади), у тому числі: 1. Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі закладу дошкільної освіти №15 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул.Старочуднівська,4а. 2. Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Ліцею №20 міста Житомира за адресою: м.Житомир, вул. Східна, 65.	2024-2026	УКБ; КУ«Агенція розвитку міста» міської ради	57050,0 285250,0	184800,00	0,00	5	Триває процес виготовлення ПКД
2. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів освіти									
2.1.	Забезпечити комфортні, безпечні умови навчально-виховного процесу в закладах освіти	2.1.1. Капітальний ремонт спортивного майданчика з влаштуванням штучного покриття на території Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 ім.В.Г.Короленка за адресою: майдан Короленка, 7, м. Житомир, (в т.ч. коригування ПКД)	2026	УКБ; Департамент освіти	2624,64	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.2. Капітальний ремонт приміщень пральні ЖДНЗ №70 за адресою, вул. Мазепи, 1 а в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ; Департамент освіти	258,70	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.3. Реконструкція спортивного майданчика на території Ліцею №14 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 7 (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ; Департамент освіти	7244,68	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.4. Капітальний ремонт системи водовідведення з відновленням благоустрою (ліквідація підтоплення) будівлі Ліцею 14 м.Житомира за адресою: вул. Кибальчича, 7 (в т.ч. ПКД)	2025-2026	УКБ; Департамент освіти	13669,42	8136,66	7993,55	99	Триває процес введення об'єкта в експлуатацію

		2.1.8. Будівництво нового навчального корпусу міської гуманітарної гімназії №23 ім. М.Й. Очерета за адресою: м. Житомир, вул. Б.Лятошинського, 14 (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ; Департамент освіти	11056,08	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
					99504,75	0,00	0,00		
		2.1.9. Будівництво спортивної зали ЗОШ I-III ступенів №32 за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 48 (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ; Департамент освіти	10152,37	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.10. Будівництво спортивної зали СЗОШ I-III ступенів №12 з поглибленим вивченням іноземних мов ім. С.Ковальчука за адресою: м. Житомир, Старий бульвар, 4 (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ; Департамент освіти	11193,40	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.11. Будівництво спортивної зали Житомирського міського ліцею при ЖДТУ за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 26 (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ; Департамент освіти	9954,54	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.13. Капітальний ремонт приміщень вхідної групи з влаштуванням нового освітнього простору Житомирської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 21, за адресою: вул. Святослава Ріхтера, 6-а (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ; Департамент освіти	2138,26	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
					4989,28	0,00	0,00		
		2.1.15. Нове будівництво дошкільного навчального закладу за адресою: м. Житомир, провулок Червоний, 60 (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ	1500,00	200,00	0,00	0	Триває підготовка до реалізації заходу
					140000,00	0,00	0,00		
		2.1.16. Нове будівництво гімназії №25 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Мала Бердичівська, 18 (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ	720000,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.18. Капітальний ремонт покрівлі ліцею №32 міста Житомира, за адресою: вул. Чуднівська, 48 (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ	10298,62	3837,60	0,00		Триває підготовка до реалізації заходу

		2.1.22. Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №8 міста Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Згоди, 5 (в т.ч. ПКД)	2023-2026	УКБ	62979,62	0,00	0,00	100	Триває процес введення об'єкта в експлуатацію
		2.1.23. Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №6 міста Житомира ім. В.Г.Короленка за адресою: м. Житомир, майдан Короленка, 7 (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ; Департамент освіти	42152,30	500,00	242,31	5	Виготовлено ПКД
					98355,35	0,00	0,00		
		2.1.25. Реконструкція спортивного майданчика на території Ліцею №33 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 52 (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ	7348,25	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.26. Капітальний ремонт території благоустрою Житомирського дошкільного навчального закладу №3 за адресою: м. Житомир, вул. Слобідська, 7 (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ	3530,28	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.32. Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Житомирського дошкільного навчального закладу №32 за адресою: м.Житомир, вул. Євгена Коновальця, 10 (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ; Департамент освіти	60036,28	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.34. Капітальний ремонт території благоустрою Ліцею №14 міста Житомира за адресою: м.Житомир, вул. Кибальчича, 7 (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ; Департамент освіти	17247,70	17247,70	0,00	0	Триває підготовка до реалізації заходу
3. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів охорони здоров'я									
3.2.	Створити безпечні, комфортні умови в закладах охорони здоров'я	3.2.1. Реконструкція операційного блоку хірургічного корпусу КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул.Р.Шухевича, 2а (коригування), (в т.ч. ПКД)	2024-2026	УКБ; КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" ЖМР	684,20	684,20	684,20	100	Роботи завершено
					3461,32	3461,32	3461,30		

		3.2.4. Реконструкція системи опалення з влаштуванням індивідуального теплового пункту в будівлі поліклініки № 2 КП «Лікарня №1» ЖМР за адресою: м. Житомир, площа Польова, 2 (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ; Управління охорони здоров'я, КП "Лікарня №1" ЖМР	888,20	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		3.2.10. Капітальний ремонт частини приміщень будівлі поліклініки №2 за адресою: м.Житомир, площа Польова, 2 (в т.ч. ПКД)	2024-2026	УКБ; Управління охорони здоров'я, КП "Житомирський центр первинної медичної допомоги"	23457,52	1946,18	1939,29	99	Триває процес введення об'єкта в експлуатацію
		3.2.12. Реконструкція частини приміщень четвертого поверху дитячої поліклініки для облаштування Відділення стоматології КП «Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка» ЖМР за адресою: м.Житомир, вул.Святослава Ріхтера, 23 (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ; Управління охорони здоров'я, КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" ЖМР	7188,70	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		3.2.13. Капітальний ремонт приміщень 5-го поверху терапевтичного корпусу (відділення терапії) КП "Лікарня № 1" Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир, вул.В.Бердичівська,70 (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ; Управління охорони здоров'я, КП "Лікарня №1" ЖМР	5000,00	500,00	0,00	5	Виготовлення ПКД
		3.2.15. Реконструкція 1-го поверху будівлі хірургічного корпусу з придбанням та встановленням апарата МРТ в КП "Лікарня №2 ім.В.П. Павлусенка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича,2а (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ; Управління охорони здоров'я, КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" ЖМР	110000,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування

		3.2.19. Капітальний ремонт приміщень будівлі філії дитячої поліклініки з впровадженням енергоефективних заходів за адресою м. Житомир, вул.Тараса Бульби-Боровця, 6 (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ; Управління охорони здоров'я, КП "Житомирський центр первинної медичної допомоги"	9000,00	2000,00	395,93	5	Триває підготовка дозвільних документів для початку виконання робіт
		3.2.23. Реконструкція покрівлі дитячої поліклініки за адресою: м.Житомир, проспект Миру, 11 (в т.ч. ПКД)	2025-2026	УКБ; Управління охорони здоров'я, КП "Житомирський центр первинної медичної допомоги"	1905,28	1905,28	926,95	10	Розпочато будівельні роботи
					2078,52	2078,52	2078,52		
		3.2.24. Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (тимчасового укриття) пологового корпусу КП "Лікарня №1 ЖМР" за адресою: м.Житомир, вул. В.Бердичівська, 70 (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ ЖМР, УОЗ ЖМР, КП "Лікарня №1" ЖМР	8350,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		3.2.25. Капітальний ремонт приміщень 6-го поверху терапевтичного корпусу (інсультного блоку з ліжками ранньої стаціонарної реабілітації) КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир, вул. В.Бердичівська, 70 (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ ЖМР, УОЗ ЖМР, КП "Лікарня №1" ЖМР	10000,00	4500,00	398,18	5	Триває процедура закупівлі
		3.2.26. Реконструкція, з прибудовою до хірургічного корпусу, для розміщення Відділення реабілітації КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а (в т.ч. ПКД)	2025-2026	УОЗ ЖМР, КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" ЖМР	52074,80	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування

		3.2.27. Капітальний ремонт частини приміщень будівлі поліклініки центральної дитячої міської лікарні КП «Лікарня №2 ім. В.П.Павлусенка» ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 23» (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ, УОЗ, КП "Лікарня № 2 ім.В.П.Павлусенка" ЖМР	5856,57	0,00	0,00	5	Триває процедура закупівлі
		3.2.28. Реставрація будівлі дитячого стаціонару для облаштування Відділення психіатричної допомоги КП "Лікарня № 2 ім. В. П. Павлусенка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Шевченка, 2» (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ ЖМР, УОЗ ЖМР, КП "Лікарня № 2 ім.В.П.Павлусенка" ЖМР	20000,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		3.2.29. Ремонт (реставраційний) даху літ. "А-3" та літ. "Г" поліклініки №1 КП «Лікарня №1» Житомирської міської ради (пам'ятка історії місцевого значення «Будинок, в якому перебувала Мала Рада УНР», охоронний номер 4463-Жт) за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 32 (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ ЖМР, УОЗ ЖМР, КП "Лікарня № 1" ЖМР	16283,84	16283,84	0,00	0	Триває виготовлення ПКД
		3.4.1. Капітальний ремонт частини приміщення КП "Центр захисту тварин" Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. С.Параджанова, 87 (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ; Управління охорони здоров'я	2087,10	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		3.5.1. Нове будівництво лікувально-діагностичного корпусу КП «Лікарня №2 ім. В.П.Павлусенка» Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ; Управління охорони здоров'я, КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" ЖМР	75784,00	500,00	0,00	0	Триває підготовка до реалізації заходу

		3.6.1. Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир, вул.Романа Шухевича, 2а (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ; Управління охорони здоров'я, КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" ЖМР	150000,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		3.7.1 Нове будівництво реабілітаційного центру КП "Лікарня №2 ім. В.П.Павлусенка" Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, шосе Чуднівське, 3 (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ; Управління охорони здоров'я, КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" ЖМР	490000,00	500,00	0,00	0	Триває підготовка до реалізації заходу
4. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів культури									
4.1.	Забезпечити належною інженерною інфраструктурою та благоустроєм території парків	4.1.1. Реконструкція території Гідропарку за адресою: м. Житомир, Чуднівське шосе, 3 (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ, управління культури, КП "Парк" ЖМР	101049,9	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		4.1.2. Реконструкція парку ім. Ю. Гагаріна КП "Парк" Житомирської міської ради (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ, управління культури, КП "Парк" ЖМР	1000,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		4.1.3. Реконструкція центральної алеї в Гідропарку (1-ша черга будівництва) в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ	3000,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		4.1.4. Реконструкція частини території благоустрою КП «Парк» Житомирської міської ради з встановленням атракціонів за адресою: м. Житомир, Старий Бульвар, 34 (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ	45500,0	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування

		4.2.1. Реконструкція кінотеатру «Жовтень» за адресою: м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 11 (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ	1000,0	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		4.3.1. Капітальний ремонт приміщень "Бібліотека-філіал №1" КЗ "Міські публічні бібліотеки" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 36 (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ; Управління культури	4078,11	4078,11	208,04	7	Будівельні роботи розпочато. Триває демонтаж.
5. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт спортивних об'єктів									
5.4.	Будівництво памп-треку	5.4.1. Будівництво памп-треку в м.Житомир (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ	5600,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
5.5.	Розвиток водних видів спорту	5.5.1. Реконструкція човнової станції (влаштування бази водних видів спорту) в Гідропарку, м.Житомир (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ	5800,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
6. Удосконалення інфраструктури міста									
6.1.	Сприяти розвитку інвестиційної діяльності в місті	6.1.1. Будівництво індустріального парку по шосе Київському в м.Житомирі (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ	5462,63	500,00	0,00	0	Триває підготовка до реалізації заходу
					35939,37	0,0	0,00		
		6.2.1. Капітальний ремонт тротуарів по вул.Небесної Сотні (вул. Київська - вул. Домбровського) в м.Житомирі (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ	17907,90	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		6.2.2. Реконструкція пішохідних доріжок по вул.Покровській (від вул. Парникова до проспекту Незалежності) в м.Житомирі (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ	10977,85	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		6.2.4. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Покровська (вул. Київська - вул. Михайла Грушевського) в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2023-2026	УКБ	16306,88	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		6.2.5. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Велика Бердичівська (вул. Івана Кочерги - вул. Шевченка, ліворуч) в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2023-2026	УКБ	12486,80	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування

	6.2.6. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Перемоги (вул. Михайла Грушевського - майдан Короленка) в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2023-2026	УКБ	16031,57	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
	6.3.2. Капітальний ремонт території благоустрою майдану ім. С.П. Корольова в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ	28350,48	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
	6.3.3. Реконструкція території благоустрою з встановленням архітектурних форм за адресою: м. Житомир, вул. Ольжича, 14 (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ	7113,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
	6.3.6. Ремонтно-реставраційні роботи Старого бульвару з комплексом фонтанів і благоустроєм в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ	101 000,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
	6.3.7. Реконструкція території Замкової гори в місті Житомир (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ	500,00	100,00	0,00	0	Триває підготовка до реалізації заходу
	6.3.8. Реконструкція частини території благоустрою з влаштуванням скверу за адресою: м. Житомир, майдан Станишівський, 7 (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ	10000,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
	6.3.10. Капітальний ремонт території благоустрою скверу за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 3 (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ	4101,31	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
	6.3.11. Капітальний ремонт території благоустрою скверу за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 41 (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ	4892,15	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
	6.3.12. Капітальний ремонт території благоустрою за адресами: майдан ім. С.П. Корольова, 4/2, 5, 6, 7, 8 в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ	4876,93	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування

		6.4.1. Реконструкція аеродромного комплексу за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вулиця Авіаторів, 9 (в т. ч. ПКД)	2026	УКБ	844493,21	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
7. Інші заходи									
7.1.	Утримання у належному стані будинку міської ради та його інженерних мереж	7.1.1 Реставраційний ремонт даху будівлі міської ради за адресою: майдан ім. С.П. Корольова, 4/2 в м. Житомирі (капітальний ремонт) (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ	4650,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
	Утримання у належному стані будинку	7.1.2. Капітальний ремонт фасаду будівлі департаменту містобудування та земельних відносин міської ради за адресою: вул. Покровська, 6 в м.Житомирі (в т. ч. ПКД)	2026	УКБ	1000,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		7.1.3. Капітальний ремонт даху адміністративної будівлі за адресою: вул. Покровська, 4 в м.Житомирі (в т. ч. ПКД)	2026	УКБ	5249,25	5249,25	199,28	5	Триває підготовка дозвільних документів для початку виконання робіт
7.3.	Створити та забезпечити функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс"	7.3.1. Реконструкція приміщень адміністративної будівлі м.Житомира пов'язана зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі «Прозорий офіс» за адресою: м.Житомир, вул. Перемоги,55 (в т. ч. ПКД)	2026	УКБ, департамент соціальної політики	39817,23	0,00	0	0	Відсутність фінансування
					35835,50	0,00	0		
	Створити та забезпечити функціонування ситуаційного центру	7.3.1.1. Реконструкція адміністративного приміщення для створення міського ситуаційного центру за адресою: м.Житомир, вул. Перемоги,55 (в т. ч. ПКД)	2026	УКБ, департамент соціальної політики	13843,20	346,56	0,00	0	Триває підготовка до реалізації заходу
7.4.	Будівництво групового будинку	7.4.1. Нове будівництво малого групового будинку за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 70 (в т. ч. ПКД)	2026	УКБ	11900,50	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування

7.6.	Забезпечити внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб житлом для тимчасового проживання	7.6.1. Нове будівництво житлового багатоквартирного комплексу призначеного для проживання внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: м.Житомир, провулок Червоний,60 (в т. ч. ПКД)	2023-2026	УКБ	138000,00 місцевий бюджет	32434,59	10304,20	80	Проводяться опоряджувальні роботи
		7.6.2.1. Нове будівництво житлового багатоквартирного комплексу призначеного для проживання внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: м.Житомир, провулок Червоний,60 (в т. ч. ПКД)	2023-2026	УКБ	398794,84 грантові кошти	228698,90	51751,67		
		7.6.4. Нове будівництво житлового багатоквартирного комплексу призначеного для створення фонду муніципального (соціального) орендного житла Житомирської міської територіальної громади за адресою: м.Житомир, провулок 4-й Винокурний, 1-а, земельна ділянка кадастровий номер 1810136300:07:010:0047 (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ	752505,60	5000,00	0,00	0	Триває підготовка до реалізації заходу
7.8.	Забезпечити введення об'єктів в експлуатацію	7.8.1 Декларація (сертифікати) про готовність до експлуатації об'єкту	2024-2026	УКБ	220,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		7.8.2. Проведення технічної інвентаризації об'єктів будівництва	2024-2026	УКБ	200,00	150,00	0,00	0	Виконується при потребі
		7.8.3. Проведення сертифікації енергетичної ефективності об'єктів будівництва	2024-2026	УКБ	150,00	150,00	0,00	0	Виконується при потребі
7.9.	Послуги банку	7.9.1. Послуги банку за операціями з продажу та обміну (конвертації) іноземної валюти (Грант Європейського союзу)	2026	УКБ	1170,00	0,00	0,00	0	Не використовували

[illegible]

8.1.	Капітальний ремонт та реконструкція вулиць, доріг та шляхопроводів	8.1.1. Капітальний ремонт вул. Київська (від вул. Небесної Сотні до шляхопроводу по Київському шосе) в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ	206259,72	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		8.1.2. Капітальний ремонт Київського шосе в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ	247047,19	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		8.1.3. Капітальний ремонт вул. Б.Лятошинського в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ	27087,65	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		8.1.4. Капітальний ремонт вул. Небесної Сотні (площа Житній ринок – вул. Житній Базар) в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ	7110,43	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		8.1.5. Капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку Івана Багряного в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ	660,37	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		8.1.6. Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Чуднівська в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ	75544,78	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		8.1.7. Реконструкція шляхопроводів по шосе Київському в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ	300000,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		8.1.8. Капітальний ремонт шляхопроводу по вул. Жуйка в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ	524000,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		8.1.9. Капітальний ремонт проспекту Незалежності в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ	600000,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		8.1.10. Капітальний ремонт проспекту Миру в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ	550000,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		8.1.12. Капітальний ремонт провулку Корбутівський в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ	10127,36	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування

		8.1.13. Капітальний ремонт вул. Покровська (проспект Незалежності – вул. Покровська, буд.107) в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2026	УКБ	97000,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
--	--	---	------	-----	----------	------	------	---	--------------------------

Начальник управління капітального будівництва

В'ячеслав ГЛАЗУНОВ